

Procedura/Attivazione	Azione	Progetto	CUP	TITOLO	R.U.P.	R.D.A.	Beneficiario	Tipo Operazione	Atto di Ammissione	Costo Ammessibile	Approvazione Studio/Fattibilità Data/Previsione	Approvazione Progetto Definitivo Data/Previsione	Approvazione Progetto/Esecutivo Data/Previsione	Note/Aggiornamento Data Approvazione Progetto/Esecutivo	Data Avvio Procedura Gara	Stipula Contratto/ Appalto (IGV) Data/Previsione	Note/Aggiornamento Data Stipula Contratto/ Appalto (IGV)	Avvio Lavori Data/Previsione	Conclusione Lavori Data/Previsione	Note/Aggiornamento Data Conclusione Lavori	Note/Comitato
2018-132: ITI MATERA - RISTRUTTURAZIONE TEATRO DUNI	6C.6.7.1	15/2019/0003	123456789ABCDEF	RECUPERO TEATRO DUNI	----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2019	4.490.000,00	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	Confermato il cronoprogramma di cui all'accordo di Programma sottoscritto		31/03/2020	Confermato il cronoprogramma di cui all'accordo di Programma sottoscritto	01/06/2020	31/03/2022	Confermato il cronoprogramma di cui all'accordo di Programma sottoscritto	PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ITI MATERA (GIORNI 7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): PER L'OPERAZIONE "RECUPERO TEATRO DUNI" È STATO CONFERMATO IL CRONOPROGRAMMA DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 19/03/2019 CON L'IMPEGNO DEL BENEFICIARIO (COMUNE DI MATERA) AD APPROFONDIRE LA POSSIBILITÀ DI AVVALERE CON LA CLAUSOLA "SAUVO BUON FINE" LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA NELLE MORE CHE SI CONCLUDA L'ASTA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE E CHE IL COMUNE POSSA AGGIUDICARSI LA PROPRIETÀ (TEMPO STIMATO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2019);
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	6C.6.7.1	15/2017/0797	117H18000850002	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.3 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.	NUNZIO MARIA PAOLICELLI - mpaolice1@gmail.com - m-0835241227-3381061083	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2017	1.150.000,00	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019				La data di scadenza della presentazione delle offerte è il 25 giugno 2019. L'aggiudicazione è prevista entro il 31/07/2019. Data aggiornata di stipula del contratto condita nel corso del primo Comitato di coordinamento e monitoraggio dell'Accordo.	31/03/2020	31/03/2020	Data aggiornata nel corso del primo Comitato di coordinamento e monitoraggio dell'Accordo.	ESITO PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DI MATERA COMUNICA AI PRESENTI, ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO LA GIUNTA PROVVEDERÀ A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA PROGETTAZIONE PER IL PARCO AFFERENTE I PROGETTI B.1, B2, C3 E CA. A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE IN GIUNTA LA STRUTTURA TECNICA DOVrà ATTIVARSI PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL PROGETTO PRELIMINARE SUGLI INTERVENTI B1, B2, C3 E CA. ALLA LUCE DI CIO SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	6C.6.7.1	15/2017/0798	123456789ABCDEF	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.1 - PARCO INTERGENERAZIONALE NELL'AREA PIAZZA DELLA VISITAZIONE	Arch. Nunzio Maria Paolice - mpaolice1@gmail.com - m-0835241227-3381061083	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2018	2.100.000,00	20/08/2019	02/01/2020	02/01/2020			30/04/2020		04/05/2020	31/12/2020		ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DI MATERA COMUNICA AI PRESENTI, ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO LA GIUNTA PROVVEDERÀ A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA PROGETTAZIONE PER IL PARCO AFFERENTE I PROGETTI B.1, B2, C3 E CA. A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE IN GIUNTA LA STRUTTURA TECNICA DOVrà ATTIVARSI PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL PROGETTO PRELIMINARE SUGLI INTERVENTI B1, B2, C3 E CA. ALLA LUCE DI CIO SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	6C.6.7.1	15/2017/0799	123456789ABCDEF	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.2 - ESTENSIONE AREA PARCO A PIAZZA MATTEOTTI E PERCORSO PEDONALE STAZIONI FAL VIA DON MIZONZI	Arch. Nunzio Maria Paolice - mpaolice1@gmail.com - m-0835241227-3381061083	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2019	2.000.000,00	20/08/2019	02/01/2020	02/01/2020			30/04/2020		04/05/2020	30/01/2020		ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DI MATERA COMUNICA AI PRESENTI, ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO LA GIUNTA PROVVEDERÀ A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA PROGETTAZIONE PER IL PARCO AFFERENTE I PROGETTI B.1, B2, C3 E CA. A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE IN GIUNTA LA STRUTTURA TECNICA DOVrà ATTIVARSI PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL PROGETTO PRELIMINARE SUGLI INTERVENTI B1, B2, C3 E CA. ALLA LUCE DI CIO SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	6C.6.7.1	15/2017/0800	123456789ABCDEF	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.4 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA KENNEDY (GIÀ PIAZZA MULINO)	Arch. Nunzio Maria Paolice - mpaolice1@gmail.com - m-0835241227-3381061083	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2020	250.000,00	30/08/2020	30/08/2020	30/08/2020			07/11/2019		30/01/2020	30/01/2020		ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL COMUNE HA COMUNICATO CHE SULLISTE UN PROBLEMA LEGATO ALLA PROPRIETÀ DELL'AREA CHE È IN CORSO DI SOLUZIONE CON I COMPETENTI UFFICI COMUNALI. PROBABILI ECONOMIE SULL'INTERVENTO IN FASE DI REALIZZAZIONE.
2018-138: ITI MATERA - INTERVENTO SISTEMA DELLE CAVE	6C.6.7.1	15/2018/0160	C19D17000560001	RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE - AZ. 6.C.6.7.1	Pietro David - MIBACT -	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	OOPP	DGR 743 del 02/08/2018	1.100.000,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019			31/03/2020		16/04/2020	31/12/2021		ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): L'ORDINE SEGNA LA NECESSITÀ DI MODIFICARE IL CUP E CHIEDE DI PROCEDERE AD INSERIRE NEL SISTEMA SIFESR LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE. IL RUP DELL'INTERVENTO EVIDENZIA CHE È IN CORSO L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO. È STATO ESCLUSO IL PRIMO AGGIUDICATARIO E NE È STATA INFORMATA LA ANAC CHE FA VIGILANZA PROTETTIVA SUI INTERVENTI DI COMPETENZA DI INVITAZIONE. SI PREVEDE DI AFFIDARE A FINE MAGGIO AL SECONDO CLASSIFICATO, SUL QUALE SONO GIÀ STATE AVVIATE LE VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER CUI SI POTRÀ PROCEDERE PIÙ VELOCEMENTE NELL'AFFIDAMENTO. IL TEMPO STABILITO PER L'ELABORAZIONE DELL'ESECUTIVO È DI TRE MESI. PER QUANTO ATTIENE I LAVORI INVITAZIONE IN MEDIA IMPREGA 4-5 MESI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA. I LAVORI NON SI CONCLUDERANNO PRIMA DEL 2021. IL RESPONSABILE DI AZIONE ED IL RESPONSABILE TECNICO DELL'ITI CHIEDONO AL BENEFICIARIO L'INVIO DI UN CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO E DETTAGLIATO DELLE OPERE.
2018-20: ITI MATERA - AZIONI INTEGRATE PER IL DISINQUINAMENTO DEL TORRENTE GRAVINA	6B.6.3.1	23/2019/0007	123456789ABCDEF	AZIONI INTEGRATE PER IL DISINQUINAMENTO DEL TORRENTE GRAVINA	----	23AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	OOPP	DGR 208 del 15/03/2019	3.000.000,00											ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IN SEDE DI COMITATO IL RUP HA SOTTOLINEATO LA COMPLESSITÀ DELL'OPERAZIONE SPECIFICANDO CHE L'ATTUAZIONE DELLA STESSA, IN PARTE INTERESSERÀ LE NUOVE AREE PERIFERICHE DELLA CITTÀ CON LA SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DALLE ACQUE NERE, IN PARTE INTERESSERÀ IL CENTRO STORICO SUL QUALE NECESSITA CAPIRE COME INTERVENIRE PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLE ACQUE MISTE. I PRESENTI HANNO CONVENUTO SULL'OPPORTUNITÀ DI FISSARE UN INCONTRO TECNICO CON ACQUEDOTTO LUCANO ED EGRIB NONCHÉ CON UFFICIO RDA PER DISCUTERE LE PROBLEMATICHE DI CUI SOPRA. NEL CORSO DELL'INCONTRO AVVENUTO IL 19 MAGGIO CON ACQUEDOTTO LUCANO, EGRIB E UFFICIO RDA - IL RESPONSABILE DI AZIONE HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ, ALLA LUCE DELLA COMPLESSITÀ DELL'INTERVENTO E DEI TEMPI DETTATI DALLA PROGRAMMAZIONE, DI ESTRAERRE UN PROGETTO STRALCIO, CON POCHÉ DIFFICOLTÀ AUTORIZZATIVE, DA POTER REALIZZARE NEI TEMPI A DISPOSIZIONE E PER L'IMPORTO FINANZIATO; - IL RUP DELL'INTERVENTO HA RICHIESTO IL SUPPORTO DI ACQUEDOTTO LUCANO NELLA FASE PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE (RECUPERO CARTOGRAFIA ETC) E PER LA CONDIVISIONE DEGLI INDICIZI DELLA PROGETTAZIONE; - ACQUEDOTTO LUCANO SI È RESO DISPONIBILE NEI TEMPI BREVI AD UN INCONTRO CON IL COMUNE PER STABILIRE E CONDIVIDERE LA DOCUMENTAZIONE E LE CONOSCENZE SULL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO; - L'ADG COMUNICA CHE SI PROVVEDERÀ A RICHIEDERE FORMALMENTE AD ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. UNA COLLABORAZIONE.
2018-51: ITI MATERA - OPERAZIONE DEL CONSORZIO ASI DI MATERA PER L'AREA PRODUTTIVA LA MARTELLA	3B.3.3.1	15/2019/0002	123456789ABCDEF	QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA	----	15AD - UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2020	500.000,00											ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL DIRETTORE DEI LAVORI DELL'ASI - ING. GEOM. FORTUNATO COMUNICA LO STATO DELL'ARTE DELL'INTERVENTO: ENTRO FINE MAGGIO 2019 POTRÀ ESSERE PUBBLICATA LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. IL RESPONSABILE DI AZIONE, ING. MAROTTA, EVIDENZIA CHE PUR TRATTANDOSI DI INTERVENTI DI CUI BENEFICERANNO NON LE SINGOLE IMPRESE MA LE AREE E LE STRUTTURE PUBBLICHE DEI CONSORZI A SERVIZIO DELLE IMPRESE STESSA. ALLA LUCE DEL DIBATTITO IN CORSO CON LA COMMISSIONE SU ALTRE PROCEDURE NECESSARIE CON I CONSORZI ASI NONCHÉ DELL'IMPIGNAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI 3 MILIONI ALL'AZIONE CONSORTILE (CONSIDERATA AIUTO DI STATO), SI RENDE NECESSARIO UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO CON RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITÀ CHE L'OPERAZIONE RIENTRI TRA QUELLE IN REGIME D'AIUTO.
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	4E.4.6.1	24/2017/0182	G14F18000020006	INTERVENTO A - A.1 - LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STAZIONE DI MATERA CENTRALE	Vito Filippetti - Responsabile UnitÀ Tecnica Complessa Rete - vfilippetti@ferrovieappulucane.it -	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2017	7.000.000,00											ESITI PRIMO COMITATO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO: SONO IN FASE DI COMPLETAMENTO I LAVORI ACCESSORI MENTRE LA STAZIONE È GIÀ FRUIBILE DAL 19 GENNAIO U.S. L'AUTORITÀ DI GESTIONE RACCOMANDA DI METTERE IN CAMPO OGNI UTILE AZIONE PER LA CHIUSURA TECNICO E AMMINISTRATIVA DELL'OPERAZIONE.
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	4E.4.6.1	24/2017/0808	123456789ABCDEF	INTERVENTO A - A.2 - SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA STAZIONE DI MATERA CENTRALE	----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2017	800.000,00								02/12/2019	31/03/2020		ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL DIRETTORE DELLE FERROVIE APPULO LUCANE SPA, BENEFICIARIO DELL'INTERVENTO A "PROGETTO AFFERENTE I LAVORI DELLA STAZIONE DI MATERA CENTRALE" - IMPORTO 7,8 MILIONI DI EURO CHE SI COMPONE DELL'INTERVENTO A.1 - STAZIONE - IMPORTO PARI A 7 MILIONI DI EURO (DTA) E DELL'INTERVENTO A.2 - SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA STAZIONE - IMPORTO PARI A 0,8 MILIONI DI EURO (DTA). EVIDENZIA CHE I LAVORI AFFERENTI LA STAZIONE SONO IN FASE DI COMPLETAMENTO (PROGETTO A1) E RENDE NOTO AI PRESENTI CHE LE FERROVIE APPULO LUCANE SPA SONO GIÀ IN POSSESSO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER L'INTERVENTO A2 MA CHE IL PROSEGUO DELLE ATTIVITÀ SU TALE INTERVENTO È SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE IN GIUNTA COMUNALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL PARCO AFFERENTE I PROGETTI B.1, B.2, C3 E CA. IL REFERENTE TECNICO DELL'ITI MATERA, ING. NICOLETTI, EVIDENZIA CHE LA STAZIONE È COMUNQUE APERTA E FRUIBILE GIÀ DAL 19 GENNAIO 2019. APERTA E FRUIBILE GIÀ DAL 19 GENNAIO 2019. IL SINDACO DI MATERA COMUNICA AI PRESENTI, ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE, COMUNICA CHE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO LA GIUNTA PROVVEDERÀ A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA PROGETTAZIONE PER IL PARCO AFFERENTE I SUCCITATI TRE PROGETTI. A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE IN GIUNTA LA STRUTTURA TECNICA DOVrà ATTIVARSI PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL PROGETTO PRELIMINARE SUGLI INTERVENTI B1, B2, C3 E CA. ALLA LUCE DI CIO SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA PER L'INTERVENTO A2 CON LA CHIUSURA LAVORI PREVISTA PER MARZO 2020.
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	4E.4.6.1	24/2017/0809	123456789ABCDEF	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.1	----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2017	500.000,00						30/09/2019		30/10/2019	30/04/2020		ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DI MATERA ILLUSTRA NEL DETTAGLIO L'INTERVENTO CHE PREVEDE LA DEMOLIZIONE DI UNA STRUTTURA ESISTENTE E LA PULIZIA DEL PIAZZALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO. IL TECNICO DEL COMUNE SPECIFICA CHE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE SARÀ REDATTA INTERNAMENTE ALL'ENTE E CHE SULL'INTERVENTO VI SARANNO PROBABILI ECONOMIE DI CIRCA 0,2 MEURO. SI PROVVEDE AD AGGIORNARE IL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO.

ProceduraAttivazione	Azione	Progetto	CUP	Titolo	R.U.P.	R.d.A.	Beneficiario	Tipo Operazione	Atto di Ammissione	CostoAmmessofESR	ApprovazioneStudio/attibilità DataPrevisione	ApprovazioneProgetto Definitivo DataPrevisione	ApprovazioneProgettoEsecutivo DataPrevisione	NoteAggiornamento Data Approvazione ProgettoEsecutivo	DataAvvio ProceduraGara	StipulaContratto/Appalto (IGV)DataPrevisione	NoteAggiornamento DataStipulaContratto/Appalto (IGV)	AvvioLavori DataPrevisione	ConclusioneLavori DataPrevisione	NoteAggiornamento DataConclusioneLavori	NoteComitato
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	4E.4.6.1	24/2017/0810	123456789ABCDEF	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.2	----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2018	1.500.000,00					30/09/2019			30/10/2019	30/04/2020	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DEL COMUNE DI MATERA CHIEDE CHE LE EVENTUALI ECONOMIE REGISTRATE SULL'INTERVENTO C1 DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DELL'EX CENTRALE DEL LATTE, DI CIRCA 0,2 MEURO, POSSANO ESSERE IMPIEGATE NEL PROGETTO C2 CHE AMMONTERÀ DI CONSEGUENZA A CIRCA 1,7 MEURO. INOLTRE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARÀ OPORTUNO VALUTARE ANCHE LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE UN PPP. L'ADG RENDE NOTO CHE A VALERE SULL'AZIONE 4E.4.6.1 DEL PROGRAMMA TRA I POTENZIALI BENEFICIARI È RICOMPRESO IL PPP E CHIEDE DI VALUTARE LA FATTIBILITÀ DELL'OPERAZIONE, CHE PREVEDE LA DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA E LA SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE, NEI TEMPI DETTATI DALLA PROGRAMMAZIONE.	
2018-9: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	4E.4.6.1	24/2017/0811	123456789ABCDEF	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.3	----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2019	700.000,00	16/08/2019	30/12/2019	30/12/2019			01/04/2020		01/10/2020	26/02/2021	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DI MATERA COMUNICA AI PRESENTI, ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2019 LA GIUNTA PROVVEDERÀ A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA PROGETTAZIONE PER IL PARCO AFFERENTE I PROGETTI B.1, B2, C3 E C4. A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE IN GIUNTA LA STRUTTURA TECNICA DOVRÀ ATTIVARSI PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL PROGETTO PRELIMINARE SUGLI INTERVENTI B1, B2, C3 E C4. ALLA LUCE DI CIO SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA.	
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	4E.4.6.1	24/2017/0812	123456789ABCDEF	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.4	----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 1135 del 24/10/2020	500.000,00	16/08/2019	30/12/2019	30/12/2019			01/04/2020		01/10/2020	26/02/2021	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL SINDACO DI MATERA COMUNICA AI PRESENTI, ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2019 LA GIUNTA PROVVEDERÀ A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA PROGETTAZIONE PER IL PARCO AFFERENTE I PROGETTI B.1, B2, C3 E C4. A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE IN GIUNTA LA STRUTTURA TECNICA DOVRÀ ATTIVARSI PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL PROGETTO PRELIMINARE SUGLI INTERVENTI B1, B2, C3 E C4. ALLA LUCE DI CIO SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA.	
2018-9: ITI MATERA - INTERVENTO SISTEMA DELLE CAVE	6C.6.6.1	15/2018/0159	C19D17000560001	RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE - AZ. 6.C.6.6.1	Massimo BRAIA - INVITALIA----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	OOPP	DGR 743 del 02/08/2018	900.000,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019			31/03/2020		15/03/2020	31/12/2021	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): L'ORDA SEGNA LA NECESSITÀ DI MODIFICARE IL CUP E CHIEDE DI PROCEDERE AD INSERIRE NEL SISTEMA SIFESR LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE. IL RUP DELL'INTERVENTO EVIDENZA CHE È IN CORSO L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO. È STATO ESCLUSO IL PRIMO AGGIUDICATARIO E NE È STATA INFORMATO L'ANAC CHE FA VIGILANZA PROTETTIVA SU INTERVENTI DI COMPETENZA DI INVITALIA. SI PREVEDE DI AFFIDARE A FINE MAGGIO AL SECONDO CLASSIFICATO, SUL QUALE SONO GIÀ STATE AVVIATE LE VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER CUI SI POTRÀ PROCEDERE PIÙ VELOCEMENTE NELL'AFFIDAMENTO. IL TEMPO STABILITO PER IL TEMPO STABILITO PER L'ELABORAZIONE DELLE OPERAZIONI È DI TRE MESI. PER QUANTO ATTINE I LAVORI INVITALIA IN MEDIA IMPIEGA 4-5 MESI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA. I LAVORI NON SI CONCLUDERANNO PRIMA DEL 2021. IL RESPONSABILE DI AZIONE ED IL RESPONSABILE TECNICO DELL'ITI CHIEDONO AL BENEFICIARIO L'INVIO DI UN CRONOGRAMMA AGGIORNATO E DETTAGLIATO DELLE OPERE.	
2019-2: ITI MATERA - PRESIDIO MEDICO SANITARIO BORGO LA MARTELLA	9A.9.3.8	13/2019/0009	123456789ABCDEF	PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA	----	13AO - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2019	900.000,00										ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL REFERENTE TECNICO DELL'ACCORDO DEL COMUNE DI MATERA COMUNICA CHE I LOCALI DOVE DOVRÀ ESSERE COLLOCATA LA FARMACIA OGGETTO DELL'INTERVENTO OSPITANO ANCORA TRE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. È IN FASE DI ACCENSIONE UN MUTUO CON LA CDP PER ULTIMARE LE AULE NEL PLESSO SCOLASTICO IN CORSO DI COMPLETAMENTO NELL'IMMEDIATA PROSSIMITÀ. L'ADG CHIEDE CHE VENGA VERIFICATA LA CANTABILITÀ DELL'OPERAZIONE E CHE I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE STESSA SIANO COMPATIBILI CON QUELLI DETTATI DALLA PROGRAMMAZIONE. IN ALTERNATIVA SI POTREBBE DECIDERE DI SPOSTARE IL FINANZIAMENTO ASSENTITO SU QUESTO INTERVENTO AD ALTRE OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL MEDESIMO ASSE. IL REFERENTE TECNICO DELL'ACCORDO SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DELL'INTERVENTO E L'ESIGENZA DI UNA FARMACIA NELL'AREA. IL SINDACO SI IMPEGNA A VERIFICARE SE SI RIESCE A RENDERE DISPONIBILI I LOCALI CHE DOVRANNO OSPITARE LE CLASSI IN BREVE TEMPO.	
2019-3: ITI MATERA - CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE	9A.9.3.5	13/2019/0008	116D19000010006	CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE	EMANUELE LAMACCHIA ACITO-FUNZIONARIO-emanuele.lamacchia@comune.mt.it-0835/241293-3204325763	13A2 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2019	600.000,00			30/12/2019			30/04/2020		15/05/2020	30/12/2020	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (DATE 07-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL RUP ING. LAMACCHIA COMUNICA CHE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA SARÀ REDATTO INTERAMENTE ALL'ENTE, MENTRE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SARANNO AFFIDATE A PROGETTISTI ESTERNI. SI CONVIDE IL CRONOGRAMMA AGGIORNATO DELLE OPERE.	
2019-34: ITI MATERA - PALAZZO ANNUNZIATA	6C.6.7.1	15/2019/0005	123456789ABCDEF	LAVORI DI RECUPERO BIBLIOTECA "T. STIGLIANI" PRESSO IL PALAZZO DELL'ANNUNZIATA DI MATERA	----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	OOPP	DGR 207 del 15/03/2019	300.000,00						30/11/2019		30/12/2019	30/12/2020	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA, INTERVENUTO TELEFONICAMENTE, CHIEDE SE SI È CONCLUSO L'ITER DI ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE DELL'ACCORDO ATTUATIVO FRA SOTTOSCRIVERE DA REGIONE BASILICATA, COMUNE E PROVINCIA DI MATERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE. L'AUTONITÀ DI GESTIONE COMUNICA CHE IL SUDDETTO ITER È IN FASE CONCLUSIVA E RACCOMANDA AL BENEFICIARIO, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL SUDDETTO SCHEMA DI ACCORDO, DI PROCEDERE ALLA CREAZIONE DEL CUP, NOMINA DEL RUP ED ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA IMPLEMENTARE NEL SIFESR PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE.	
2019-5: ITI MATERA - INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO	9B.9.4.1	24/2019/0010	123456789ABCDEF	INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO, ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO	Giuseppe Gandi - Comune di Matera- funzionario- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-3298998768	24AB - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2019	1.700.000,00										ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL RDA INVITA I BENEFICIARI, L'ATER PER L'INTERVENTO DI COMPLESSIVI 1,5 MEURO E IL COMUNE DI MATERA PER L'INTERVENTO DI 0,2 MEURO, A VERIFICARE CHE IL FINANZIAMENTO ASSENTITO SIA SUFFICIENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI TENENDO CONTO ANCHE DELLA PRESENZA DEI SOTTOSERVIZI E CHIEDE DI POTER ACQUISIRE ENTRO FINE MESE UNA RELAZIONE, I DISegni DI MASSIMA ED IL CRONOGRAMMA DELLE OPERE. INOLTRE L'ORDA COMUNICA CHE PROVVEDERÀ A TRASMETTERE AI SUDDETTI BENEFICIARI LA DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA RENDICONTAZIONE AFFERENTE I SEG. IL REFERENTE TECNICO DELL'ACCORDO DEL COMUNE DI MATERA EVIDENZA CHE IL FINANZIAMENTO DI 0,2 MEURO PER L'OPERAZIONE DI CUI È BENEFICIARIO IL COMUNE DI MATERA NON È SUFFICIENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO; L'ADG CHIEDE DI VERIFICARE SE SULL'OPERAZIONE DI CUI È BENEFICIARIA ATER O ALTRE OPERAZIONI COMPRESI NELL'ITI MATERA SUL MEDESIMO ASSE È POSSIBILE PREVEDERE DELLE ECONOMIE.	
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	10.10.7.1	15/2019/0011	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO	GIUSEPPE GANDI- FUNZIONARIO- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-3298998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	REGIONE BASILICATA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2020	830.000,00						31/03/2020		31/03/2020	31/03/2021	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO: I PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA, ECONOMICA RELATIVI AI TRE INTERVENTI SUI TRE PLESSI SCOLASTICI (SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA "L. GUERRICCHIO" E SCUOLA SECONDARIA "G. FORTUNATO", SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA DI VIA F. NITTI) SONO STATI APPROVATI. PER L'ISTITUTO IN VIA NITTI IL COMUNE È IN POSSESSO DI UNPROGETTO ESECUTIVO CHE PROVVEDERÀ AD AGGIORNARE INTERAMENTE ALL'ENTE, IL CRONOGRAMMA PER L'ISTITUTO VIA NITTI E IL SEGUENTE: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO MARZO 2020; ESECUZIONE LAVORI TRA APRILE 2020 ED APRILE 2021; PER I PROGETTI SUGLI ALTRI DUE EDIFICI DOVRANNO ESSERE AVVIATE LE PROCEDURE DI GARA. L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA È PREVISTO ENTRO SETTEMBRE 2019; L'APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO NOVEMBRE 2019.	
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	10.10.7.1	15/2019/0014	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L. GUERRICCHIO"	GIUSEPPE GANDI- FUNZIONARIO- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2021	770.000,00			04/11/2019			16/03/2020		31/03/2020	31/03/2021	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO: I PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA, ECONOMICA RELATIVI AI TRE INTERVENTI SUI TRE PLESSI SCOLASTICI (SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA "L. GUERRICCHIO" E SCUOLA SECONDARIA "G. FORTUNATO", SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA DI VIA F. NITTI) SONO STATI APPROVATI. PER L'ISTITUTO IN VIA NITTI IL COMUNE È IN POSSESSO DI UN ESECUTIVO CHE PROVVEDERÀ AD AGGIORNARE INTERAMENTE ALL'ENTE, IL CRONOGRAMMA PER L'ISTITUTO VIA NITTI E IL SEGUENTE: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO MARZO 2020; ESECUZIONE LAVORI TRA APRILE 2020 ED APRILE 2021; PER I PROGETTI SUGLI ALTRI DUE EDIFICI ("L. GUERRICCHIO" E "G. FORTUNATO") DOVRANNO ESSERE AVVIATE PROCEDURE DI GARA. L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA È PREVISTO ENTRO SETTEMBRE 2019; L'APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO NOVEMBRE 2019.	
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	10.10.7.1	15/2019/0015	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE VIA "F. NITTI"	GIUSEPPE GANDI- FUNZIONARIO- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	DGR 208 del 15/03/2022	400.000,00			04/11/2019			16/03/2020		31/03/2020	31/03/2021	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO: I PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA, ECONOMICA RELATIVI AI TRE INTERVENTI SUI TRE PLESSI SCOLASTICI (SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA "L. GUERRICCHIO" E SCUOLA SECONDARIA "G. FORTUNATO", SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA DI VIA F. NITTI) SONO STATI APPROVATI. PER L'ISTITUTO IN VIA NITTI IL COMUNE È IN POSSESSO DI UN ESECUTIVO CHE PROVVEDERÀ AD AGGIORNARE INTERAMENTE ALL'ENTE, IL CRONOGRAMMA PER L'ISTITUTO VIA NITTI E IL SEGUENTE: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO MARZO 2020; ESECUZIONE LAVORI TRA APRILE 2020 ED APRILE 2021; PER I PROGETTI SUGLI ALTRI DUE EDIFICI ("L. GUERRICCHIO" E "G. FORTUNATO") DOVRANNO ESSERE AVVIATE PROCEDURE DI GARA. L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA È PREVISTO ENTRO SETTEMBRE 2019; L'APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO NOVEMBRE 2019.	