

Procedura Attivazione	Progetto	Azione	Titolo	R.U.P.	R.d.A.	Beneficiario	Costo Ammesso FESR (D.G.R. 208/2019)	Importo rimodulato Il comitato di Monitoraggio	Importo rimodulato III Comitato di Monitoraggio			Previsione di spesa al 30 giugno	Note III Comitato di monitoraggio 16-25 giugno 2020
									Fondi PO FESR	Fondi Comunali	Totale		
2018-132: ITI MATERA - RISTRUTTURAZIONE TEATRO DUNI	15/2019/0003	6C.6.7.1	RECUPERO TEATRO DUNI	----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00	1.347.000,00	Il Comune rende noto che è in attesa della formalizzazione dell'aggiudicazione della proprietà del teatro. Successivamente trasmetterà al Mibac la documentazione al fine di ottenere il relativo nulla osta. Sono previsti 60 giorni per progettazione esecutiva e per l'espletamento della gara d'appalto. Stimati in un anno e mezzo i tempi per l'esecuzione. Si prevede di concludere l'intervento entro luglio 2022.
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	24/2017/0182	4E.4.6.1	INTERVENTO A - A.1 - LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STAZIONE DI MATERA CENTRALE	Vito Filippetti- Responsabile Unità Tecnica Complessa Rete - vfilippetti@ferrovieappulolucane.it-	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Intervento concluso. Fal non presente al Comitato. L'Autorità di Gestione rende noto che non si sono registrate economie.
2018-8: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	24/2017/0808	4E.4.6.1	INTERVENTO A - A.2 - SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA STAZIONE DI MATERA CENTRALE	Arch. Giuseppe GANDI	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	Intervento eliminato in sede di III Comitato. Il Comune rende noto che le FAL hanno rinunciato a questo finanziamento. L'Autorità di Gestione ribadisce la necessità di acquisire una nota formale di FAL di rinuncia la contributo. La proposta di rimodulazione presentata dal Comune prevede l'allocatione di tali risorse a favore dell'intervento C5 afferente Piazza della visitazione.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	15/2017/0797	6C.6.7.1	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.3. RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.	Geom. Federico LORUSSO	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	1.150.000,00	1.150.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	Il Comune rende noto che entro il 30 giugno 2020 l'intervento sarà terminato. Si sono registrate 310.000 € di economie da ribasso d'asta. Sarà trasmessa la richiesta di saldo finale entro fine giugno. Ad oggi ci sono stati già due SAL ed a breve arriverà il terzo SAL. Il Comune intende apportare delle modifiche alle voci di capitolato in particolare: non si intende più utilizzare l'asfalto ma del basolato; pertanto la spesa inizialmente prevista per l'asfalto pari a 60.000 € non sarà più utilizzata ed il Comune si farà carico, con fondi propri, pari a 112.000 €, della posa mediante l'utilizzo del basolato al posto dell'asfalto. Il Sindaco propone di usare tali economie (310.000 € +60.000€) per intervenire sull'asse viario di Via Lavista che non era tra le vie considerate nel progetto piazza visitazione proponendo una nuova scheda intervento. L'ufficio Rda ha liquidato un acconto di 172.000 €. Necessità caricare su Sifes e rendicontare i primi due SAL. L'Autorità di Gestione e l'Ufficio Rda chiedono al Comune di trasmettere il progetto esecutivo per la relativa presa d'atto ed approvazione del quadro economico, nonché la scheda dell'intervento che tenga conto delle modifiche al capitolato e della rimodulazione dell'importo complessivo, unitamente alla scheda del nuovo intervento su via La Vista.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	6C.6.7.1Interventi su Via Lavista		15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	-	-	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	Il comune proporrà la nuova scheda per interventi su Via Lavista con economie rinvenienti da intervento su piazza della visitazione B3.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	15/2017/0798	6C.6.7.1	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.1 - PARCO INTERGENERAZIONALE NELL'AREA PIAZZA DELLA VISITAZIONE	Arch. Giuseppe GANDI giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	1.920.000,00	Il Comune rende noto che gli interventi B1,B2,C3 e C4,C5 fanno parte di un unico progetto definitivo e che intende procedere con un'unica gara d'appalto.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	15/2017/0799	6C.6.7.1	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.2 - ESTENSIONE AREA PARCO A PIAZZA MATTEOTTI E PERCORSO PEDONALE STAZIONI FAL VIA DON MINZONI	Arch. Giuseppe GANDI giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	L'Autorità di Gestione chiede al Comune di trasmettere la scheda di Piazza della Visitazione inclusiva di tutte le modifiche apportate sino al III Comitato di monitoraggio ed in particolare: dell'inserimento dell'intervento C5, dell'eliminazione dell'intervento A2 di 800.000 €, dell'intervento C2 di 1.500.000 € e dell'intervento C1 di 500.000,00 €, della rimodulazione dell'importo dell'intervento B4, dell'inserimento dell'intervento di Via Lavista per 370.000 €.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	24/2017/0811	4E.4.6.1	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.3	Arch. Giuseppe GANDI	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	560.000,00	Il Comune evidenzia la rinuncia alla proposta di rimodulazione dell'intervento B1 proposta nel II Comitato di monitoraggio che prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato mediante project financing. Si stabilisce che, nell'ambito dell'operazione di piazza della visitazione la competenza degli interventi B1,B2 resta attribuita all'Ufficio Rda Gestione Regimi di Aiuto mentre la competenza del nuovo intervento C5 e degli interventi C3 e C4 è attribuita all'ufficio Rda Trasporti.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	24/2017/0812	4E.4.6.1	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.4	Arch. Giuseppe GANDI	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	640.000,00	Il Comune rende noto che per l'attuazione dell'intervento occorre fare una variante al Piano regolatore per la viabilità dell'area. La commissione consiliare si riunirà il 22 giugno; entro il 10 luglio sarà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale. E' una variante semplificata. Evidenzia che questo intervento sarà garantito con appalto pubblico comunale senza project financing. Il Sindaco rende noto che a seguito della riunione svoltasi con il Ministro del Sud e relativa al CIS Matera, l'inserimento della realizzazione del parcheggio (C5) a valere sul CIS Matera non è più perseguibile vista la tempistica di ammissione a finanziamento sul CIS. Il Comune evidenzia che si procederà con Appalto integrato. Entro il 31 ottobre 2020 inizieranno i lavori. Tempi di esecuzione previsti: 12 mesi. Il Comune rende noto che in data 26 giugno ha condotto un incontro con Fal, il cui verbale sarà trasmesso all'Adg ed agli Rda, in cui si è stabilita la rinuncia all'intervento A2 da parte di FAL nonché la disponibilità dell'area in favore del Comune per la realizzazione del parcheggio.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	15/2017/0809	6C.6.7.1	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - B.4 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA KENNEDY (GIÀ PIAZZA MULINO)	Geom. Antonio VAMMAGIGNO	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	Il Comune rende noto che per l'attuazione dell'intervento occorre fare una variante al Piano regolatore per la viabilità dell'area. La commissione consiliare si riunirà il 22 giugno; entro il 10 luglio sarà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale. E' una variante semplificata. Evidenzia che questo intervento sarà garantito con appalto pubblico comunale senza project financing. Il Sindaco rende noto che a seguito della riunione svoltasi con il Ministro del Sud e relativa al CIS Matera, l'inserimento della realizzazione del parcheggio (C5) a valere sul CIS Matera non è più perseguibile vista la tempistica di ammissione a finanziamento sul CIS. Il Comune evidenzia che si procederà con Appalto integrato. Entro il 31 ottobre 2020 inizieranno i lavori. Tempi di esecuzione previsti: 12 mesi. Il Comune rende noto che in data 26 giugno ha condotto un incontro con Fal, il cui verbale sarà trasmesso all'Adg ed agli Rda, in cui si è stabilita la rinuncia all'intervento A2 da parte di FAL nonché la disponibilità dell'area in favore del Comune per la realizzazione del parcheggio.
2018-137: ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	-	4E.4.6.1	INTERVENTO B - PIAZZA DELLA VISITAZIONE - C.5 - PARCO INTERGENERAZIONALE NELL'AREA PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PARCHEGGIO INTERRATO		24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	-	-	3.286.000,00	1.214.000,00	4.500.000,00	-	Intervento inserito in sede di III Comitato. Questo intervento, già associato agli interventi B.1 e B.2 con DGC n.4/2020 è finanziato con la proposta di rimodulazione (ossia dall'eliminazione degli interventi afferenti a piazza A2, B4 e C2 e da economie rinvenienti da scheda RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO PUBBLICO URBANO). L'intervento riveste i requisiti dell'immediata cantierabilità, della addizionalità e della strategicità e risolve problematiche ambientali legate al carico veicolare che insiste sul centro storico, con conseguente danni all'ambiente ed alla salute. Il Comune ha rinunciato a proporre tale intervento per 4,5 meuro nel CIS Basilicata in fase di definizione.

Procedura Attivazione	Progetto	Azione	Titolo	R.U.P.	R.d.A.	Beneficiario	Costo Ammesso FESR (D.G.R. 208/2019)	Importo rimodulato Il comitato di Monitoraggio	Importo rimodulato III Comitato di Monitoraggio			Previsione di spesa al 30 giugno	Note III Comitato di monitoraggio 16-25 giugno 2020
									Fondi PO FESR	Fondi Comunali	Totale		
2018-137-ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	24/2017/0809	4E.4.6.1	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA-INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.1	---	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	500.000,00	0,00	-	-	-	-	Intervento eliminato in sede di Il Comitato.
2018-137-ITI MATERA - INTERVENTI SU PIAZZA DELLA VISITAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MULTIMODALE PER L'INCREMENTO PER L'ATTRATTIVITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI MATERA	24/2017/0810	4E.4.6.1	INTERVENTO C - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA-INTERMODALE DI ACCESSO ALL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI MATERA - C.2	Arch. Giuseppe GANDI	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	Intervento eliminato in sede di III Comitato. Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'intervento in quanto lo stesso è stato ritenuto dal pianificatore del PUMS non coerente con le scelte di mobilità sostenibile che interessano l'area di Piazza della Visitazione e di Via Aldo Moro. Il Comune propone l'allocazione di tali risorse a favore dell'intervento C5 (parcheggio interrato) afferente piazza della visitazione.
2019-2: ITI MATERA - PRESIDIO MEDICO SANITARIO BORGO LA MARTELLA	13/2019/0009	9A.9.3.8	PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA	----	13AO - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA	COMUNE DI MATERA	900.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	Il Comune evidenzia che hanno inviato la documentazione del progetto preliminare al comando dei vigili del fuoco per il relativo parere. Nel momento in cui otterranno il parere favorevole sarà predisposta direttamente la progettazione esecutiva, prevista per fine luglio. Il comune si impegna a trasmettere il cronoprogramma aggiornato e le previsioni di spesa al 31 dicembre 2020 ed al 30 giugno 2021. Si prevede che per giugno 2021 l'intervento sarà concluso. L'Ufficio Autorità di Gestione ribadisce la necessità di assicurare la fattibilità del modello gestionale (farmacia comunale) per assicurare l'entrata in funzione del progetto, rispettosa della normativa vigente soprattutto in materia di aiuti. Pertanto richiede al Comune di trasmettere una relazione sulle modalità di attuazione dell'operazione.
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	15/2019/0011	10.10.7.1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO F.1	GIUSEPPE GANDI-FUNZIONARIO- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	REGIONE BASILICATA	830.000,00	830.000,00	830.000,00	-	830.000,00	830.000,00	Il comune evidenzia che il progettista ha consegnato il progetto esecutivo e si procederà alla validazione. A valle della determina di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ufficio RDA, si procederà con la gara. Il Sindaco evidenzia che saranno conclusi i lavori interni all'edificio entro il 20 settembre 2020. Si ritiene che a dicembre 2020 sarà concluso l'intero intervento.
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	15/2019/0014	10.10.7.1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L. GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO - F.1	GIUSEPPE GANDI-FUNZIONARIO- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	770.000,00	770.000,00	770.000,00	-	770.000,00	770.000,00	Il comune evidenzia che il progettista ha consegnato il progetto esecutivo e che si procederà alla validazione. A valle della determina di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ufficio rda, si procederà con la gara. Il Sindaco evidenzia che saranno conclusi i lavori interni all'edificio entro il 20 settembre 2020. Si ritiene che a dicembre 2020 sarà concluso l'intervento.
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	15/2019/0015	10.10.7.1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA - F.2	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	OOPP	0,00	600.000,00	3.600.000,00	100.000,00	3.700.000,00	-	Il Comune propone, a seguito della proposta di eliminazione dell'intervento del Torrente Gravina dal finanziamento dell'ITI Matera e della candidatura dello stesso a valere su CIS Basilicata/CIS Matera (cfr nota intervento), di destinare i 3 meuro all'intervento della Scuola Torraca. Il Comune pertanto propone che l'intervento sia finanziato per 3,6 meuro con fondi a valere su PO FESR (fondi rinvenienti dall'eliminazione della scheda Torrente Gravina per 3 meuro e 0,6 meuro fondi POR FESR già assegnati all'intervento) e per 0,100 meuro con fondi propri del Comune. Si condivide che l'intervento di demolizione della scuola esistente dovrà gravare esclusivamente sulla quota di cofinanziamento comunale. Come indicato nel verbale, la decisione in merito alla sopra illustrata proposta è rinviata ad una valutazione della parte politica (Presidente ed Assessori)
2019-6: ITI MATERA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	15/2019/0015	10.10.7.1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE VIA "F. NITTI"	GIUSEPPE GANDI-FUNZIONARIO- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835/241229-338/8998768	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	COMUNE DI MATERA	400.000,00	-	-	-	-	-	Intervento già eliminato in sede di Il Comitato
2018-138: ITI MATERA - INTERVENTO SISTEMA DELLE CAVE		6C.6.6.1	RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE - AZ. 6C.6.6.1	Pietro David - MIBACT----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	400.000,00	Invalita evidenza che si sono registrati ritardi nella fase di affidamento della progettazione a seguito di esclusione del raggruppamento del 1 classificato, nonché successivamente in sede di stipula del contratto con il 2 classificato, a seguito della verifica dei certificati dei carichi pendenti ai diversi professionisti che facevano parte del raggruppamento. Ad oggi si è superata questa fase. Si effettuerà la gara dei lavori entro l'anno. Per il comune di matera il referente per i progetti che afferiscono il CIS è l'Arch. La macchia. L'Adg evidenzia che nell'accordo sottoscritto tra Regione, Mibac e Comune è previsto che eventuali criticità vanno segnalate tempestivamente alla Regione in particolare all'ufficio regionale responsabile dell'attuazione. L'Ufficio Autorità di Gestione si riserva di valutare la possibilità di considerare l'operazione a valere sull'unica Azione prevalente 6C.6.7.1. invece che imputare la stessa a due differenti azioni.
	15/2018/0160	6C.6.7.1	RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE - AZ. 6.C.6.7.1	Pietro David - MIBACT----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	
2019-34: ITI MATERA - PALAZZO ANNUNZIATA	15/2019/0005	6C.6.7.1	LAVORI DI RECUPERO BIBLIOTECA "T. STIGLIANI" PRESSO IL PALAZZO DELL'ANNUNZIATA DI MATERA	----	15AA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	Il rup della Provincia, Ing. Pietrocola, rende noto che il progetto è in corso di validazione; poi sarà trasmesso all'ufficio regionale. Sono previsti 3 mesi per l'esecuzione dei lavori. Si prevede termine intervento entro dicembre 2020. L'AdG rammenta esigenza di attendere la DD della Regione di presa d'atto del progetto prima di indire la gara. Il Presidente della Provincia evidenzia che l'intervento non è risolutivo in quanto restano esclusi parte delle lavorazioni attinenti all'impiantistica. Tali lavorazioni non inibiscono la entrata in funzione dell'intervento finanziato. Inoltre segnala che permangono i problemi gestionali di palazzo dell'Annunziata. Si invita la Provincia a trasmettere la scheda intervento modificata al fine di inserire la sola parte dell'impiantistica oggetto di intervento prima della validazione del progetto esecutivo. Il Sindaco chiede di fissare un incontro per definire le modalità gestionali della Biblioteca Stigliani. L' Autorità di Gestione evidenzia l'importanza di definire le modalità gestionali al fine di garantire l'entrata in funzione dell'operazione (Biblioteca).
2019-5: ITI MATERA - INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO	24/2019/0010	9B.9.4.1	INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO, ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO	Giuseppe Gandi - Comune di Matera- funzionario- giuseppe.gandi@comune.mt.it-0835241229-3298998768	24AB - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	COMUNE DI MATERA	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	L'Ater evidenzia di aver inviato a febbraio la documentazione al Comune per il rilascio del permesso a costruire, mentre a maggio è stata trasmessa agli uffici regionali competenti la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione in quanto l'intervento ricade su un area soggetta a vincolo. Il Sindaco si impegna a esaminare la documentazione in commissione urbanistica o il 23 o il 30 giugno p.v. al fine di rilasciare il permesso a costruire entro 10 luglio. L'Ater evidenzia che se i termini del Sindaco saranno confermati, affiderà la progettazione esecutiva all'esterno e la stessa sarà disponibile entro dicembre 2020. L'ATER si impegna a trasmettere il cronoprogramma aggiornato e le previsioni di spesa al 31 dicembre 2020 (solo progettazione) ed al 30 giugno 2021. Se entro il 10 luglio l'Ater otterrà il permesso a costruire in deroga, a norma dell'art-14 del DPR 380/2001, si cercherà di rispettare la data del 30 novembre 2022 per la conclusione dell'intervento.
2018-95: ITI MATERA - ACQUISTO AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	24/2018/0202	4E.4.6.2	RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO PUBBLICO URBANO	Felice Viceconte	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	Il Comune rende noto che il 25 giugno è fissata la data per il collaudo dei 4 autobus eurosei acquistati, del quale verrà trasmesso il verbale di consegna. Il sindaco propone di spostare i 736.000 € di economie a favore dell'intervento C5 afferente a Piazza della Visitazione. Il Comune rende noto che non intende acquistare i bus elettrici. L'Autorità di Gestione sollecita il Comune ad inserire i dati e le rendicontazioni sul sistema SIFESR. Si chiede al Comune di provvedere alle modifiche alla scheda dell'operazione.
2019-35: ITI MATERA - PROGETTO DI INFOMOBILITA' ITS	24/2019/0004	4E.4.6.3	SISTEMA DI INFOMOBILITÀ E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO	Felice Viceconte	24AD - UFFICIO TRASPORTI	COMUNE DI MATERA	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	Il comune rende noto che si sta completando la redazione del disciplinare tecnico e che l'intervento prevede sia installazione di pannelli di infomobilità in 12 punti che la realizzazione di un app. La gara partirà entro il 15 luglio 2020. Si prevede che per febbraio 2021 l'intervento terminerà.

Procedura Attivazione	Progetto	Azione	Titolo	R.U.P.	R.d.A.	Beneficiario	Costo Ammesso FESR (D.G.R. 208/2019)	Importo rimodulato Il comitato di Monitoraggio	Importo rimodulato III Comitato di Monitoraggio			Previsione di spesa al 30 giugno	Note III Comitato di monitoraggio 16-25 giugno 2020
									Fondi PO FESR	Fondi Comunali	Totale		
2018-20-ITI MATERA - AZIONI INTEGRATE PER IL DISINQUINAMENTO DEL TORRENTE GRAVINA		6.B.6.3.1	AZIONI INTEGRATE PER IL DISINQUINAMENTO DEL TORRENTE GRAVINA		23AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA	COMUNE DI MATERA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-		Il Sindaco rende noto che proporrà la realizzazione dell'intervento sul Torrente Gravina per un importo complessivamente maggiore nel CIS Basilicata o CIS Matera . Un investimento maggiore rispetto ai 3 meuro inizialmente previsti nell'ITI Matera consentirà di affrontare le problematiche sia relative ai monitoraggi che alla realizzazione delle opere. Pertanto propone l'eliminazione dell'intervento dall'ITI Matera in quanto di difficile attuazione e non di immediata cantierabilità e propone di destinare tali risorse a favore dell'intervento di riqualificazione degli edifici scolastici -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA - F.2. - L'Ufficio rdA evidenzia che tale intervento, seppur non risolutivo delle problematiche inerenti l'inquinamento del torrente gravina, è nelle priorità del Dipartimento Ambiente. Pertanto, non condivide l'eliminazione del finanziamento di tale intervento dall'ITI Matera, propone altresì per accelerare l'attuazione dell'intervento che lo stesso possa essere attuato non più dal Comune ma a regia regionale dal Dipartimento Ambiente. Come indicato nel verbale, la decisione in merito alla sopra illustrata proposta è rinviata ad una valutazione della parte politica (Presidente ed Assessori)
2019-3 -ITI MATERA - CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE		9A.9.3.5	CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE		Direzione Generale Politiche della persona	COMUNE DI MATERA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	L'Ufficio RdA comunica di aver trasferito l'anticipazione. Il comune evidenzia che hanno inviato la documentazione del progetto preliminare al comando dei vigili del fuoco per il relativo parere. Nel momento in cui otterranno il parere favorevole sarà predisposta direttamente la progettazione esecutiva: si prevede per fine luglio. Il comune si impegna a trasmettere il cronoprogramma aggiornato e le previsioni di spesa al 31 dicembre 2020 ed al 30 giugno 2021. Si prevede che per giugno 2021 l'intervento sarà concluso.
2018-51 -ITI MATERA - OPERAZIONE DEL CONSORZIO ASI DI MATERA PER L'AREA PRODUTTIVA LA MARTELLA		3B.3.3.1	QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA		Industria, Artigianato, Commercio e cooperazione	consorzio ASI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00		Il comune evidenzia che da interlocuzioni con il Consorzio lo stesso non intende rinunciare all'intervento. L'Adg videnzia che l'attuazione del progetto non è immediata. Sarà fissato un incontro con Il Consorzio ASI propedeutico all'acquisizioni di informazioni indispensabili per valutare il rispetto della normativa aiuti di stato anche in vista delle interlocuzioni con i Servizi della Commissione europea.
TOTALE ITI MATERA OPERE INFRASTRUTTURALI							34.365.000,00	34.365.000,00	34.365.000,00	1.314.000,00	35.679.000,00	19.156.000,00	
TOTALE ITI MATERA COMPRESIVO DI AIUTI							40.265.000,00	40.265.000,00	40.265.000,00	1.314.000,00	41.579.000,00		