

**ITI SU MATERA**  
**IX COMITATO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO**  
**5 LUGLIO 2022**

Il giorno 5 luglio 2022, a partire dalle ore 10.00, si è tenuto in videoconferenza il nono Comitato di Coordinamento e Monitoraggio dell'ITI SU Città di Matera, giusta convocazione dell'Autorità di Gestione dei PO FESR Basilicata a mezzo PEC del 28 giugno 2022.

Alla riunione hanno preso parte:

**Regione Basilicata:**

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 – Dr. Antonio Bernardo

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR – Matilde Fiore; Concetta La Notte; Donata Sileo

Direzione generale per la Salute e le politiche della persona - Angelo Ruggiero; Lucia Caivano.

Direzione generale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità – Ippolita Tursone; Coretti Massimo; Messuti Antonio; Fabozzi Cinzia; Giuliana Gentile; Mitidieri Patrizia.

**Comune di Matera:**

- Dirigente Antonio De Marco
- Referente Tecnico dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera Leonardo Rubino
- Capo dell'Ufficio di gabinetto del sindaco Gianfranco Lopez
- Assessore Città Territorio Rosa Nicoletti
- Assessore alle Opere pubbliche Sante Lomurno
- Alessandra Molinari
- Rup delle operazioni: Vammacigno; Ferrara; La Macchia; Lorusso;

**Invitalia:**

Rup dell'operazione: Baragli Massimo

- Matteucci Davide

**Consorzio Asi:**

Rup dell'operazione Fortunato

L'AdG richiama brevemente le funzioni e gli obiettivi del Comitato come previsto all'art. 6 dell'Accordo di Programma siglato.

La riunione ha riguardato lo stato di attuazione delle seguenti operazioni:

- E.2- CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE;
- E.1- PRESIDIO MEDICO SANITARIO BORGO LA MARTELLA;
- D.1- SISTEMA DELLE CAVE - RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE;
- D.3- RECUPERO TEATRO DUNI;
- F.1- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI;



- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO SPORTIVO 'TENSOSTRUTTURA'
- B.3 - QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA

In particolare, per ciascun intervento è stato rilevato:

- lo stato di attuazione (avanzamento finanziario, procedurale e fisico);
- la completezza dei dati caricati sul sistema informativo di monitoraggio SIFESR;
- le cause che hanno determinato eventuali ritardi ed eventuali proposte di modifica dei cronoprogrammi previsti dall'atto di ammissione a finanziamento o da successivi atti;
- le previsioni di spesa.

Come è possibile rilevare dagli esiti del Comitato sintetizzati nell'allegato 1, gli stessi includono anche le eventuali proposte di modifica dei cronoprogrammi attuativi delle operazioni, definite nel corso della riunione in contraddittorio con i Beneficiari/Attuatori; nonché, per due operazioni (Scuola Media "Torraca" e Teatro Duni) la conseguente modifica del Piano di copertura finanziario con imputazione di parte dei costi a valere sul POC Basilicata 2014/2020.

Si precisa che non è stato trattato l'intervento "D.4 - LAVORI DI RECUPERO BIBLIOTECA "T. STIGLIANI" PRESSO IL PALAZZO DELL'ANNUNZIATA DI MATERA" a causa dell'assenza dell'Amministrazione Provinciale di Matera e pertanto l'Adg chiederà formalmente al Beneficiario di relazionare sullo stato di attuazione dell'operazione.

Gli esiti del Comitato odierno, sintetizzati nell'allegato 1 saranno sottoposti alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

Si precisa che l'Allegato 1 contiene anche gli esiti del Quarto, Quinto e Sesto comitato di coordinamento e monitoraggio di cui si è preso atto con la DGR n. 698 del 3 settembre 2021.

La riunione di Comitato si conclude alle ore 13.40.

Allegato 1 - ESITI NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

L'AUTORITÀ DI GESTIONE  
Antonio Bernabò

ALLEGATO 1 AL VERBALE 5 LUGLIO 2022  
ESITI NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE.....	4
PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA.....	7
RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO- AMBIENTALE.....	10
RECUPERO TEATRO DUNI.....	14
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA .....	17
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO.....	20
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L.GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO22	
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "TENSOSTRUTTURA" IN MATERA.....	24
QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA .....	26

**CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	13/2019/0008
<b>2. AZIONE</b>	9A.9.3.5
<b>3. TITOLO</b>	CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
<b>7. RUP</b>	Ing. La macchia
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	446.000 [600.000 (IMPORTO INIZIALE) -154.000 (ECONOMIE REGISTRATE)]
importo totale € (Rideterminato al netto delle economie registrate)	446.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	-
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 5 LUGLIO 2022)</b>	31/07/2022
Conclusioni lavori	
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 5 LUGLIO 2022)</b>	220.663,09
Spesa rendicontata al 5 luglio 2022 €	
<b>11. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 5 LUGLIO 2022)</b>	<p>L'Autorità di Gestione evidenzia, in merito alla richiesta di variante per interventi sulla copertura dell'immobile in cui è collocato il centro, l'impossibilità di concedere l'autorizzazione preventiva in quanto nelle motivazioni presentate non si riscontrano cause impreviste ed imprevedibili.</p> <p>L'ing. De Marco in merito alla realizzazione dell'intervento riferisce che sono state eseguite il 75% delle lavorazioni e che la chiusura prevista dell'operazione è entro il 31/12/2022. In merito ai lavori che necessita realizzare per sostituire l'impermeabilizzazione della copertura, l'ing. De Marco evidenzia che sono lavori aggiuntivi da realizzare in un'area dell'edificio non oggetto del finanziamento a valere sull'ITI SU Città di Matera. Si stima che, ove finanziati, sarebbe possibile concludere entro fine anno i suddetti lavori sulla copertura, di importo stimato pari a 50.000 Euro + IVA.</p> <p>Il RUP dell'operazione, per quanto attiene i lavori in esecuzione, sottolinea che si provvederà nel mese corrente a concludere le pitturazioni interne ed il montaggio degli infissi. Pertanto, entro fine mese sarà possibile rilasciare il certificato ultimazione lavori e, di seguito, il certificato di regolare esecuzione.</p> <p>Facendo seguito a quanto evidenziato dall'ing. De Marco, il RUP sottolinea, altresì, che i lavori in esecuzione interessano il piano terra dell'edificio in cui verrà ubicato il centro. Il primo piano dell'edificio è già funzionante ed ospita un centro diurno per attività rivolte alle persone diversamente abili.</p> <p>L'AdG sottolinea l'opportunità che il Comune proponga una nuova scheda inerente i lavori da effettuare sulla copertura dell'edificio. Tale operazione è ritenuta ammissibile con particolare riguardo alla connessione con il centro per attività rivolte alle persone diversamente abili ubicato al primo piano del medesimo immobile.</p> <p>L'AdG invita il Comune a trasmettere la scheda dell'operazione di che trattasi, al fine di condividerne i contenuti, fermo restando che la finanziabilità della stessa è condizionata all'approvazione della stessa da parte della Giunta regionale, a valere sulle economie generate nell'ambito dell'ITI SU Città di Matera.</p> <p>L'Ufficio Rda comunica che è in istruttoria la IV domanda di rimborso presentata dal Comune ed evidenzia la completezza dei dati caricati sul sistema di monitoraggio</p>

SIFESR 2014-2020.

L'Ufficio RdA, inoltre, si impegna a riscontrare formalmente il documento sulla gestione del centro presentato dal Comune di Matera, per il quale ad oggi non sono state riscontrate evidenti criticità.

**DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021**

**TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto) 29/04/2021

Conclusione lavori 31/01/2022

**SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

Spesa rendicontata al 22 giugno 2021 € 0,00

Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 € 36.515,67

Previsioni di spesa 30 giugno 2021 € 36.000

**ECONOMIE ACCERTATE € 154.000**

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 20 MAGGIO 2021)**

Note: L'Adg ricorda ai presenti il cronoprogramma stimato nel corso della riunione del 26 novembre 2020. Il Rup comunica che i lavori sono stati appaltati ed il 29 aprile 2021 è stato conseguito l'IGV. L'Ufficio del RDA ha preso atto del progetto esecutivo, approvato il quadro economico ed erogato l'anticipazione.

Ad inizio giugno p.v. vi sarà la consegna lavori e a fine gennaio 2022 è prevista la conclusione dei lavori (8 mesi). Sull'operazione si prevede di liquidare entro giugno p.v. 36.000euro circa al progettista e l'anticipazione all'impresa (Importo contratto 290.400,00 Euro). Le economie da ribasso sono pari a circa 154.000 euro compreso IVA. L'AdG informa ai presenti delle modifiche intervenute al SIGECO con DD 239 del 12 maggio u.s. Nello specifico laddove il 15% stimato sul totale del quadro economico sia inferiore al 30% da erogare all'impresa è possibile chiedere ad URDA differenza. I Beneficiari saranno informati con nota delle modifiche intervenute al SIGECO con la suddetta DD. L'AdG pone, inoltre, il tema legato alla gestione. Il Rup precisa che la struttura è già funzionante; con i lavori verrà recuperato il piano terra, mentre il piano superiore è già utilizzato. E' intenzione dell'Amministrazione che la gestione rimanga in carico a chi gestisce già ora la struttura. La struttura oggetto di intervento probabilmente fornirà servizi a persone affette da autismo. L'ADG invita il Comune a trasmettere all'Ufficio RDA una relazione dettagliata sulla gestione della struttura.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'Adg evidenzia che non è tuttora pervenuta la relazione dettagliata sulla gestione della struttura richiesta nella riunione del Comitato del 20 maggio u.s. Il RUP riferisce di aver richiesto le informazioni che attengono alla gestione della struttura al competente Ufficio del Comune di Matera e si impegna a trasmettere quanto prima la suddetta relazione. Il Comune rende noto che il 14 giugno u.s. sono stati consegnati i lavori. Come previsto, è stata sostenuta la spesa della progettazione di circa 36.000 euro e a breve verrà corrisposta all'appaltatore la liquidazione dell'anticipazione attingendo dal progetto (circa 90.000 euro) erogata dalla Regione Basilicata. Non sarà necessario richiedere alla Regione ulteriori somme in anticipazione poiché le somme da liquidare all'impresa eccedono di poco l'anticipazione del 15% già ricevuta dal Comune di Matera.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

Con PEC 2021-0132171 del 27 luglio 2021 il Comune di Matera ha trasmesso all'Ufficio del Responsabile di Azione la relazione sulla gestione della struttura sollecitata nelle precedenti riunioni. L'opera verrà realizzata al piano terra di un compendio immobiliare che al primo piano ospita il Centro socio educativo per disabili Rocco Mazzarone.

Il Comune ha ravvisato la necessità di implementare i servizi rivolti alle persone disabili ed ampliare la platea dei beneficiari, ragioni per cui sono necessari ulteriori spazi strutturati ed organizzati. Riguardo la gestione finanziaria del centro, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27 dic 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'organizzazione, funzionamento e gestione del centro diurno socio-educativo e socio-assistenziale, che prevede ampliamento dei servizi e della platea di utenti, ma anche la contribuzione degli utenti che ne faranno richiesta e ne beneficeranno.

L'Ufficio RdA ha in corso l'analisi del succitato documento sulla gestione del centro.

**PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	13/2019/0009
<b>2. AZIONE</b>	9A.9.3.8
<b>3. TITOLO</b>	PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
<b>7. RUP</b>	Geom. Vammacigno
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	300.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020	300.000
€	
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	IN CORSO DI DEFINIZIONE
Conclusioni lavori	IN CORSO DI DEFINIZIONE
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
Spesa rendicontata al 5 luglio 2022 €	0,00
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
<p>L'Autorità di gestione evidenzia che, a seguito di interlocuzioni intercorse con il Comune nei mesi scorsi, sono state superate le criticità evidenziate nel verbale del sesto Comitato di Monitoraggio del 3 agosto 2021 ed è stata condivisa la procedura per l'acquisto dell'immobile, dove sarà ubicata la farmacia, da effettuare ai sensi dell'art 12 del DL 98/2011 e dell'articolo 18 del DPR 22/2018. In particolare, il Comune provvederà alla predisposizione di un Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile e, solo successivamente, alla richiesta all'Agenzia delle Entrate della stima del valore dell'immobile individuato.</p> <p>Il Comune rappresenta la possibilità che il costo dell'operazione possa essere maggiore anche per l'eventualità di effettuare dei lavori sull'immobile che sarà selezionato/acquistato e degli eventuali arredi. Eventuali somme aggiuntive, rispetto ai 300.000 euro assegnati, dovranno trovare capienza sulle economie generatesi nell'ambito dell'ITI SU Città di Matera (operazione sull'incremento dell'offerta di alloggi sociali revocata dell'importo di 1.5 milioni di euro).</p> <p>Di concerto tra le parti si concorda che entro Luglio 2022 verrà pubblicato l'Avviso di manifestazione d'interesse per l'acquisto immobiliare da parte del Comune, entro settembre 2022 verrà individuato l'immobile da acquistare ed entro l'anno si procederà all'acquisto dell'immobile. Si rimanda al successivo Comitato la definizione delle altre voci del cronoprogramma.</p> <p>Il Comune rende noto che il nuovo Rup dell'operazione è il Geom. Vammacigno.</p>	

L'Adg invita, pertanto, il Comune a redigere la nuova scheda dell'operazione integrata della previsione dell'acquisto dell'immobile ed il cronoprogramma aggiornato all'indomani della conclusione della procedura di individuazione e stima del valore dell'immobile. Tale scheda dovrà essere oggetto di modifica ed approvazione da parte della Giunta prima di procedere all'acquisto dell'immobile ed all'attuazione dell'operazione.

#### **DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021**

#### **TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto) -

Conclusione lavori -

#### **SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 € 0,00

Previsioni di spesa 30 giugno 2021 € -

#### **ECONOMIE ACCERTATE € -**

#### **NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 20 MAGGIO 2021)**

Note: L'Assessore Corti comunica che la struttura individuata non è risultata idonea. L'Amministrazione comunale sta valutando l'opportunità di realizzare ex novo l'edificio. Entro breve sarà definito tale aspetto. L'Adg evidenzia che nelle varie riunioni, anche con la precedente Amministrazione, era stato sollecitato l'invio di una relazione sulle modalità di attuazione e gestione della farmacia per verificarne la fattibilità rispetto al tema degli aiuti di Stato, della selezione dei farmacisti etc. L'Assessore Corti comunica che tale relazione verrà inviata a breve alla struttura regionale. L'Adg evidenzia la non fattibilità ad oggi del progetto, e propone di valutare una riprogrammazione delle risorse per altro progetto. Il Comune si riserva di valutare la suddetta riprogrammazione.

#### **NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'assessore Corti comunica che sono state fatte ulteriori verifiche per cercare un immobile nella disponibilità del Comune che possa diventare presidio medico presso il borgo La Martella. L'Adg sollecita l'invio della relazione sulle modalità di attivazione e gestione della farmacia comunale che evidenzia la fattibilità tecnica ed amministrativa dell'operazione, richiesta al Comune già nelle precedenti riunioni di novembre 2020 e di maggio 2021. L'Adg comunica che, se entro il 31 luglio 2021 il Comune non avrà

provveduto ad individuare l'immobile pubblico e definire la fattibilità tecnico - giuridica dell'operazione con l'invio della relativa relazione alla Regione Basilicata, proporrà la revoca del finanziamento dell'intervento all'Assessorato competente ed alla Giunta.

#### **NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

Il Responsabile tecnico dell'Accordo ITI Matera, Dott. Rubino, evidenzia che la farmacia costituisce un impegno da parte del Sindaco. Entro metà settembre p.v. si potrà avere un quadro realistico sulle modalità di gestione e l'individuazione dell'immobile pubblico. Riguardo la fattibilità tecnico-amministrativa è stato affidato, infatti, un incarico per studiare un modello tecnico-giuridico che funzioni.



L'ADG ribadisce che già nella riunione del 20 novembre u.s. con la presente Amministrazione comunale era stato sollecitato l'approfondimento dei temi inerenti la modalità di attuazione e gestione della farmacia per verificarne la fattibilità rispetto al tema degli aiuti di Stato, della selezione dei farmacisti etc. Pertanto, l'Adg, in linea con le conclusioni del precedente Comitato del 22 giugno u.s., comunica che proporrà la revoca del finanziamento dell'intervento all'Assessorato competente ed alla Giunta.

**RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO- AMBIENTALE**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2018/0160
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
<b>4. BENEFICIARIO</b>	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	INVITALIA- SOGGETTO ATTUATORE
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT
<b>7. RUP</b>	Arch. Baragli Massimo
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale € (Rideterminato al netto delle economie registrate)	1.785.000 [2.000.000(IMPORTO INIZIALE) -215.000 (ECONOMIE REGISTRATE)]
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020	1.785.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d' appalto)	La Regione Basilicata ha chiesto in riunione di anticipare il termine stimato comunicato in riunione da Invitalia
Conclusione lavori	6 mesi dall'aggiudicazione
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
Spesa rendicontata al 5 luglio 2022 €	0,00
<b>11. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	

Il RUP, arch. Baragli, evidenzia che nel mese di gennaio è stata espletata la Conferenza di servizi e che in tale sede il Comune ha richiesto alcune modifiche/integrazioni che sono state prontamente integrate dai progettisti. Il progetto esecutivo è stato verificato da un Ente esterno e validato dal RUP nel mese di giugno u.s.. Il progetto è stato inviato alla centrale di committenza interna ad Invitalia per l'espletamento della gara. Il RUP sottolinea, altresì, che la centrale di committenza non ha comunicato i tempi per l'esperimento della gara, anche alla luce del notevole carico di lavoro correlato alle gare da bandire per i progetti del PNRR. Comunque, entro e non oltre il mese di settembre p.v., verrà bandita la gara e l'aggiudicatario sarà individuato entro il mese di novembre p.v..

L'AdG evidenzia che è stato disatteso anche il cronoprogramma approvato nel corso del sesto Comitato di Monitoraggio del 3 agosto 2021 (IGV aprile 22 e Conclusione lavori ottobre 2022) e ne chiede le motivazioni; nonché la conferma dei tempi di lavorazione che erano stati stimati in sei mesi. Inoltre, evidenzia che la Centrale di Committenza interna di Invitalia dovrebbe dare priorità all'espletamento della gara del progetto. Difatti, non è plausibile che le gare inerenti progetti del PNRR, di recente finanziamento, siano espletate prima della gara del progetto di che trattasi, già individuato nel 2018 nel CIS Matera e dall'Accordo ITI Matera con un ruolo di Invitalia che, per legge, doveva garantire l'accelerazione. D'altronde, al pari dei finanziamenti del PNRR, anche i fondi strutturali hanno scadenze da rispettare e possono essere revocati.

Il RUP Baragli rende noto che si sono registrati ritardi perché è stato necessario recepire nella progettazione le integrazioni chieste dal Comune in conferenza di servizi; nonché per adeguare la progettazione al nuovo prezzario della Regione Basilicata del 2022. Il RUP sottolinea che l'aggiornamento dei prezzi non ha comportato un aumento del budget previsto. Il progetto andrà, quindi, a gara senza dover intervenire sugli elaborati. Il RUP, infine, conferma la tempistica di sei mesi per l'esecuzione dei lavori e si impegna a riferire al proprio interno della necessità di accelerare gli adempimenti connessi alla gara.

L'AdG evidenzia che le economie registrate nel corso del sesto Comitato di Monitoraggio del 3 agosto 2021 e pari a 215.000 euro sono già state oggetto di riprogrammazione.

L'Ass. Nicoletti sottolinea l'opportunità che il progetto venga concluso quanto prima e chiede al RUP se siano state recepite nella progettazione tutte le richieste di integrazione presentate dal Comune in sede di conferenza di servizi.

Il RUP dell'operazione conferma che nel progetto esecutivo si è provveduto ad acquisire tutto quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi.

Le parti concordano che il RUP si faccia carico di trasferire alle strutture competenti del MIC e di invitalia la richiesta di mettere in atto ogni utile azione amministrativa per accelerare le procedure di gara e che venga comunicata al più presto una data dell'IGV più vicina rispetto a quella proposta di novembre 2022; mentre si conferma in 6 mesi i tempi di esecuzione dei lavori a decorrere dall'IGV.

L'AdG invita il RUP a rendere noto gli esiti della riunione al MIC/beneficiario che non ha preso parte alla riunione.

**DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021**

**TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	30/04/2022
Conclusioni lavori	31/10/2022

**SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>ECONOMIE ACCERTATE €</b>	<b>215.000,00</b>

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 20 MAGGIO 2021)**

Note: L'Arch. Baragli informa i presenti sullo stato d'attuazione del Progetto. Vi sono stati ritardi nell'indizione della Conferenza di Servizi perché il Dirigente preposto è andato in pensione, ad ora sostituito dall'ing. De Marco. E' stata fatta una presentazione dell'intervento dal progettista alla Città di Matera. L'Adg sottolinea che queste rappresentano azioni di comunicazione e che bisogna sempre veicolare che il progetto è realizzato con il PO FESR 2014-2020 (tali azioni per obblighi regolamentari vanno veicolate con cartellonistica e loghi del PO FESR Basilicata 2014-2020). Tali incontri è bene che vengano condivisi sempre con la struttura regionale. L' Arch. Baragli comunica di aver acquisito il nulla osta della VINCA dal Dipartimento Ambiente della Regione. Ente Parco e Sovrintendenza potranno esprimere parere in sedi Conferenza di Servizi. Il Rup evidenzia, inoltre, che il progetto definitivo è stato già preliminarmente condiviso con la Sovrintendenza e si presume, pertanto, che non vi saranno tempi lunghi per il rilascio del relativo parere. Provvedendo ora alla convocazione, la data di convocazione della seduta decisoria potrebbe essere fissata non prima di fine Giugno 2021. Il Comune si impegna a sentire l'Ente Parco per mettere in campo ogni utile azione amministrativa per finalizzare il parere. Pertanto, si aggiorna come di seguito il cronoprogramma d'attuazione dell'operazione rispetto a quello condiviso nella riunione del 17 marzo u.s.:

- validazione del progetto esecutivo: fine Agosto 2021.
- IGV: Inizio dicembre 2021.
- Inizio Lavori: dicembre 2021.
- Fine lavori: Giugno 2022.

#### **NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 21 e 22 GIUGNO 2021)**

Note: La riunione per l'intervento di riqualificazione e valorizzazione del sistema delle cave ha avuto inizio il giorno 21 giugno 2021 e prosegue in Comitato il giorno 22 giugno 2021. Alla riunione del 21 giugno u.s. hanno partecipato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze Domenico Tripaldi (RUC CIS Matera), l'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 Antonio Bernardo, il Beneficiario MIBAC - Autorità di Gestione PON Cultura 2014/2020 Angelo Antonio ORLANDO, il Soggetto Attuatore INVITALIA – RUP dell'operazione Massimo Baragli e Giuseppe Reca, il Presidente del Parco Regionale della Murgia Materana Michele Lamacchia, l'Ufficio RdA Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientale – Nicola Fermo, gli Assessori del Comune di Matera alle Opere Pubbliche - Graziella CORTI, alla Pianificazione urbanistica Rosa NICOLETTI, alla Città della Cultura e dei Sassi - Tiziana D'OPPIDO e il Dirigente all'Urbanistica del Comune di Matera – Antonio De Marco. Il Comune di Matera ha evidenziato la necessità di dover modificare il progetto definitivo dell'operazione per inserire nello stesso anche la riqualificazione di una cava ad oggi di proprietà dei privati. Ciò al fine di realizzare un progetto organico che intervenga su tutto il sistema delle cave di Matera. Il Comune ha quantificato in circa 80.000 euro l'importo necessario per gli espropri ed avvierà quanto prima le relative procedure. Il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e l'AdG sottolineano i ritardi nell'attuazione dell'operazione rispetto ai tempi dettati dal Programma POR FESR sul quale l'operazione è finanziata ed evidenziano come le procedure espropriative rischiano di allungare i tempi ed impedire la chiusura dell'operazione entro la data ultima del 31/12/2023. Pertanto, invitano il Comune a concludere il progetto così come predisposto dal Soggetto Attuatore INVITALIA, provvedendo ad attivare celermente la Conferenza di Servizi come da impegni assunti dallo stesso Comune nel corso del quarto Comitato di Monitoraggio del 20 maggio u.s. e ad intervenire sulla cava di proprietà dei privati con un altro progetto oggetto di altro finanziamento. Anche il Beneficiario Mibac nella persona dell'Autorità di Gestione Dott. Orlando, evidenzia le medesime preoccupazioni ed evidenzia la disponibilità a proseguire con il progetto definitivo in essere già predisposto da Invitalia. Il Comune escepisce che i tempi per la Conferenza di Servizi non sono maturi anche per il progetto in essere. Affinché la Conferenza vada a buon fine è necessario, infatti, che venga approvato il Progetto Urbanistico Esecutivo (PUE). Gli Assessori del Comune di Matera ribadiscono, quindi, l'importanza di intervenire organicamente sul sistema delle Cave e l'utilità di procedere contestualmente alla fase di approvazione del PUE a modificare il progetto definitivo come illustrato. Il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e l'AdG del PO FESR Basilicata 2014-2020 informano il Comune che laddove il progetto non risulti concluso ed operativo entro la data ultima del 31/12/2023, stabilita per il PO FESR Basilicata 2014-2020 dall'art. 65 del Reg UE 1303/2013, il costo del progetto resterà interamente a carico del Comune di Matera.

In sede di Comitato, l'AdG chiede al Comune il cronoprogramma aggiornato delle opere in base ai tempi di rimodulazione del progetto da parte di Invitalia ed ai tempi per l'approvazione del PUE. Il RUP di Invitalia, l'Arch. Baragli evidenzia che il PUE è stato depositato all'Ente Parco Murgia Materana ed è all'attenzione della Commissione Paesaggistica della Regione Basilicata, che si esprimerà sullo stesso nella prima riunione utile. Dopo aver ottenuto il parere della Commissione, il PUE dovrà essere approvato, previa fase di consultazione, con Delibera del suddetto Ente Parco. A riguardo, il Presidente dell'Ente Parco evidenzia che è in corso di nomina il nuovo Consiglio direttivo.

A seguito di confronto sugli adempimenti necessari il Comune ed Invitalia si impegnano ad attuare il progetto secondo il seguente cronoprogramma: approvazione del PUE ed invio alla Regione Basilicata entro il 15 settembre 2021. Gli adeguamenti del progetto definitivo saranno fatti in questo lasso di tempo e il 15 ottobre è prevista la seduta decisoria della Conferenza di servizio per acquisire parere sul progetto definitivo. La progettazione esecutiva sarà validata entro il 30 novembre 2021, l'IGV assunto entro il 30 aprile 2022. L'inizio lavori è previsto al 30 maggio 2022, la fine lavori entro ottobre 2022 e, infine, il collaudo entro dicembre 2022. L'Adg ricorda che l'Ufficio del Responsabile di Azione dovrà prendere atto del progetto esecutivo e chiede al Comune di verificare se il Consiglio comunale ha degli adempimenti da svolgere connessi all'approvazione del PUE o, in generale all'attuazione del progetto. L'Adg evidenzia, infine, nuovamente che il Comune dovrà provvedere a farsi carico dei costi del progetto di 2 milioni di euro laddove lo stesso non si concluda entro il 31/12/2023.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Alla riunione partecipano il Beneficiario Mibac nella persona dell'Autorità di Gestione Dott. Orlando ed il Soggetto Attuatore Invitalia nella persona del RUP Arch. Baragli.

L'ing. De Marco comunica che non è necessaria l'approvazione del Progetto Urbanistico Esecutivo (PUE) da parte del Comune, basterà l'approvazione con Delibera dell'Ente

Parco Murgia Materana. Il RUP, Arch. BARAGLI, evidenzia che il PUE è stato inviato alla Commissione del Paesaggio, che non ha ancora provveduto alla relativa approvazione che, probabilmente, dovrà effettuare un sopralluogo. L'ing. De Marco evidenzia che nella settimana in corso la cava di proprietà privata è stata soggetta a sequestro da parte della Guardia di Finanza, per la presenza nella stessa di rifiuti non autorizzati. L'ing. De Marco evidenzia che il sequestro della Cava rende impossibile programmare interventi sulla stessa; è necessario, pertanto, confermare il progetto elaborato e già condiviso con la Sovrintendenza che non prevedeva interventi sulla Cava di proprietà privata.

La Regione Basilicata ed il Beneficiario, nella persona dell'Autorità di Gestione Dott. Orlando, alla luce delle considerazioni già fatte nei precedenti Comitati, concordano sulla necessità di non includere nel progetto la Cava privata. Il RUP Baragli evidenzia di aver trasferito al nuovo gruppo di lavoro presso la Sovrintendenza la documentazione progettuale che è in corso di valutazione.

Si conferma il cronoprogramma stimato nella riunione del quinto Comitato del 22 giugno u.s.

RECUPERO TEATRO DUNI

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0003
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	RECUPERO TEATRO DUNI
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT
<b>7. RUP</b>	Ing. Biagio Ferrara
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	4.490.000,00
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	4.490.000,00
di cui eventuale altro cofinanziamento €	Il Comune ha provveduto con propri fondi all'acquisto del Teatro (2.499 milioni di euro)
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	MARZO 2023
Conclusioni lavori	1 APRILE 2024
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023 (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
Spesa rendicontata al 5 luglio 2022 €	0,00
Previsioni di spesa al 31.12.2023	3.150.000
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
<p>L'Autorità di Gestione chiede al Comune aggiornamenti sullo stato d'attuazione dell'intervento.</p> <p>L'Ing. DE MARCO rende noto che, nel mese di giugno u.s. è stata aggiudicata la gara per la individuazione del professionista cui affidare la redazione della progettazione definitiva. E' in corso la redazione del progetto definitivo dell'intervento. Evidenzia altresì che, per accelerare i tempi, il progetto definitivo, entro fine luglio, sarà inviato agli Enti competenti per l'acquisizione dei relativi pareri entro settembre p.v. senza fare ricorso alla Conferenza di Servizio. Il Progetto esecutivo verrà approvato entro ottobre e si stima di: pubblicare la gara entro fine 2022, di assumere l'IGV a marzo 2023 e di iniziare i lavori ad aprile 2023. Si confermano i tempi di esecuzione dei lavori pari a 12 mesi.</p> <p>L'Adg evidenzia che è necessario prendere atto che il progetto si concluderà oltre il termine ultimo di rendicontazione delle spese del 31 dicembre 2023 e che, pertanto, è necessario quantificare la spesa che potrà essere effettuata e rendicontata entro e non oltre il 31.12.2023 e quella che sarà sostenuta nel 2024 che dovrebbe trovare copertura sul POC Basilicata 2014/2020. L'AdG evidenzia la necessità di massimizzare la spesa al 2023, inclusiva di eventuali forniture e degli eventuali di acquisti materiali a piè d'opera etc..</p> <p>Considerato che il costo di acquisto dell'immobile è stato considerato nella scheda progetto, l'AdG chiede di acquisire gli atti dell'acquisto dell'immobile da parte</p>	

del Comune di Matera al solo scopo di poter verificare se lo stesso possa essere rendicontato e certificato sul PO FESR 2014/2020 in linea con le previsioni dell'articolo 18 del DPR n. 22/2018, lasciando che il cofinanziamento del Comune venga utilizzato a copertura delle spese che matureranno nel 2024.. L'Adg chiede, infine, se è stata superata la criticità, evidenziata nei precedenti comitati, inerente la presenza all'interno del teatro di alcuni materiali di non proprietà del Comune. Il Rup Ferrara evidenzia che si tratta di materiale di poco valore e che sono state prese iniziative per rimuoverlo. Il Rup comunica che al 31/12/2023 prevede di effettuare ordinativi di pagamento per 3,150 Milioni di euro (70% dell'importo dell'operazione). L'Ing. De Marco chiede di valutare un ulteriore finanziamento di 1,5 Meuro per acquisire corpi di fabbrica attigui al teatro, che un tempo erano annessi allo stesso e che ad oggi hanno assolto a funzioni diverse (negozi casalinghi etc.). L'Adg invita a concludere l'intervento in essere nei tempi stabiliti, rimandando la valutazione di un possibile ulteriore finanziamento a un momento successivo.

**DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021**

**TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	GIUGNO 2022
Conclusione lavori	01 LUGLIO 2023
<b>SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 20 MAGGIO 2021)**

Note: Il 20 novembre il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'operazione è stata approvata ed il mese scorso contestualmente all'approvazione del bilancio, il progetto è stato inserito nella programmazione annuale dell'Ente. Il RUP, Ing. Ferrara conferma che il Teatro è nella proprietà del Comune. Il problema sussiste su alcuni materiali presenti all'interno del Teatro, di cui non è proprietario il Comune. Il titolo di proprietà del Teatro è stato trasmesso dal Comune all'Ufficio URDA. L'Ufficio URDA ha ricevuto richiesta anticipazione. L'Adg evidenzia le modifiche intervenute al SIGECO per cui sarà possibile, in base alle previsioni dell'art. 35, comma 18, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.207 del DL 34/2020, su richiesta motivata del beneficiario, disporre un'anticipazione pari al 20% o - entro il 31 dicembre 2021 - fino al 30% del valore dell'appalto, laddove l'ammontare dell'anticipazione del 15% stimata sull'intero ammontare del progetto, risulti inferiore. Si decide di liquidare al Comune a titolo di anticipazione non il 15% ma, per ora, il solo importo stimato per l'anticipazione delle spese di progettazione. L'approvazione del progetto esecutivo avverrà a gennaio 2022. Si prevede inoltre che i lavori si concludano a Luglio 2023 ed il collaudo entro Settembre 2023.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 22 GIUGNO 2021)**

Note: La richiesta di anticipazione per le somme relative alle spese di progettazione è stata generata sul SIFESR. L'Ufficio RdA comunica che bisogna caricare sul SIFESR dell'adocumentazione integrativa (la richiesta di anticipazione firmata, il Durc di cui il Comune è in attesa etc.) per poter procedere alla liquidazione delle somme. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. Il Comune chiede che, appena ottenuta la regolarità del DURC, si possa procedere alla richiesta di anticipazione dell'intero 15% dell'importo dell'operazione. L'Adg conferma la disponibilità.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

L'Ufficio RdA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di liquidazione dell'anticipazione del 15%. Il Comune ha in corso la redazione della determina a contrarre e dell'avviso per l'affidamento dell'incarico di progettazione, che sarà pubblicato entro la fine del mese di Agosto p.v..  
Si chiede al Comune di provvedere alla risoluzione della problematica relativa alla presenza all'interno del Teatro di alcuni materiali di cui non è proprietario il Comune, comereso noto nella riunione del 20 maggio u.s.





**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0015
<b>2. AZIONE</b>	10.10.7.1
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA - F.2
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT
<b>7. RUP</b>	Geom. Lorusso
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	3.700.000
di cui contribuito del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	3.600.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	100.000
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	SETTEMBRE 2022
IGV (trattasi di appalto integrato)	GENNAIO 2024
Conclusioni lavori	
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023 (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
Spesa rendicontata al 5 luglio 2022 €	0,00
Previsioni di spesa al 31.12.2023	3.060.000
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
<p>L'autorità di Gestione chiede al Comune aggiornamenti sullo stato d'attuazione dell'intervento.</p> <p>Il Rup dell'operazione, geom. Lorusso, evidenzia che è stata completata la stima delle somme necessarie per gli espropri e che sono state avviate le relative procedure. La stima coincide con quella effettuata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>È in esperimento la gara d'appalto, la Commissione aggiudicatrice prevede di aprire le buste con l'offerta economica entro la fine di luglio 2022.</p> <p>L'AdG evidenzia che è stato disatteso il cronoprogramma approvato nel corso del sesto Comitato di Monitoraggio del 3 agosto 2021 (IGV dicembre 2021 e conclusione lavori maggio 2023) e ne chiede le motivazioni.</p> <p>L'Ing. DE MARCO evidenzia che il ritardo è dovuto principalmente all'implementazione della Stazione Unica Appaltante interna al Comune di Matera. Ciò consentirà al Comune di non ricorrere alla Provincia per l'esperimento delle gare, con notevole risparmio stimato nei tempi di esecuzione delle stesse.</p> <p>Le parti concordano il seguente cronoprogramma aggiornato dell'operazione, tenuto conto che il Comune ha inteso procedere con un appalto integrato: Aggiudicazione appalto entro fine luglio 2022; IGV (sottoscrizione contratto) entro settembre 2022; Progettazione esecutiva entro ottobre 2022; inizio lavori entro novembre 2022. Si conferma la stima dei tempi di esecuzione dei lavori di 14 mesi che, pertanto, ultimeranno a Gennaio 2024.</p> <p>L'Adg evidenzia che è necessario prendere atto che il progetto si concluderà oltre il termine ultimo di rendicontazione delle spese del 31 dicembre 2023 e che,</p>	

pertanto, è necessario quantificare la spesa che potrà essere effettuata e rendicontata entro il 31.12.2023 e quella che maturerà nel 2024. È importante massimizzare la spesa al 2023, inclusa delle forniture ed eventuali acquisti dei materiali a piè d'opera, etc..

Il Rup comunica che al 31/12/2023 prevede di effettuare ordinativi di pagamenti per 3,06 Milioni di euro (85% dell'importo dell'operazione). L'Ufficio Rda evidenzia che il progetto definitivo dell'intervento non è stato caricato sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020 ed invita il Comune a provvedere con la massima sollecitudine. Inoltre, evidenzia che sulla copia cartacea del progetto in possesso dell'Ufficio si è riscontrato che i costi non sono stati adeguati al nuovo prezzario regionale 2022.

L'Adg evidenzia la necessità che l'Ufficio Rda provveda con propria Determinazione a prendere atto del progetto definitivo e ad approvare il relativo quadro economico; nonchè sottolineare che, come da Circolare inviata ai Beneficiari nel corso del mese di luglio, bisognerà valutare a seguito dell'aggiudicazione l'eventuale adeguamento dei prezzi ai sensi della normativa vigente, anche attingendo ai ribassi d'asta dell'operazione.

Si rammenta che il cofinanziamento del comune sia imputato alla sola demolizione dell'edificio esistente (già avvenuta) e che, pertanto, lo stesso non debba essere ripartito pro-quota su altre voci del quadro economico.

L'ing. De Marco comunica che provvederà in giornata a caricare il progetto definitivo sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020 e si impegna a concludere gli atti di aggiudicazione solo ad avvenuta approvazione e notifica del succitato atto dirigenziale dell'Ufficio Rda.

L'Adg evidenzia, infine, che l'attestazione di funzionalità dell'intervento dovrà essere prodotta dal Comune mediante il sistema SIFESR solo a valle dell'effettivo utilizzo della scuola, nell'anno scolastico 2024-2025. È, pertanto, necessario avviare da subito l'interlocazione su tali aspetti con il Dirigente scolastico della scuola così da pianificare e condividere i tempi di trasferimento delle classi/alunni nell'edificio.

**DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021**

**TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

IGV (trattasi di appalto integrato)	01/12/2021
Conclusione lavori	31/05/2023

**SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)**

Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 20 MAGGIO 2021)**

Note: E' stata inviata comunicazione all'Ufficio del RdA dal Comune di Matera in data 23 febbraio u.s. sulla modifica del RUP dell'operazione. Il 29 dicembre 2020 è stato approvato il progetto definitivo che è stato trasmesso all'Ufficio del RDA. Il Comune ha richiesto l'anticipazione sull'operazione a febbraio 2021, che non si può liquidare in assenza del Durc regolare da parte del Comune. Il Comune si è impegnato a risolvere con immediatezza il problema del DURC. L'ing. De Marco evidenzia che le somme disponibili per gli espropri inserite nel quadro economico e pari a circa 59.000,00 Euro probabilmente non saranno bastevoli (cfr. Piano particellare degli espropri).

L'AdG propone di modificare la scheda operazione incrementando l'importo del progetto per la parte mancante utilizzando parte delle economie accertate su altre operazioni ITI nel corso della riunione, così da incrementare le somme da destinare agli espropri. L'ing. De Marco si impegna a fare una stima nell'arco di una settimana da inviare all'AdG e all'Ufficio RdA. L'AdG precisa che detta modifica della scheda progettuale deve essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale. Si stabilisce, pertanto, che l'Ufficio RDA provvederà a fare la presa d'atto del progetto definitivo ed all'approvazione del relativo quadro economico solo a seguito di detta rimodulazione finanziaria. Il progetto definitivo sarà successivamente inviato alla Provincia di Matera per effettuare la gara (appalto integrato). Si stima il seguente cronoprogramma di attuazione dell'operazione: IGV 1 dicembre 2021; Progettazione esecutiva: 30 gennaio 2022; 30 gennaio 2023 fine lavori.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'Autorità di Gestione evidenzia che non è tuttora pervenuta la stima delle somme necessarie a far fronte agli espropri, richiesta nel corso della riunione del 20 maggio u.s. Il Comune evidenzia che è ancora in corso di definizione la stima delle somme necessarie agli espropri, per la quale si attende il riscontro alla richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate.

L'intervento sarà realizzato mediante appalto integrato ed il progetto posto a base di gara sarà il definitivo. Il Comune si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma: IGV

- 1 dicembre 2021; progettazione esecutiva - 30 gennaio 2022; inizio lavori - 28 febbraio 2022; fine lavori - 31 maggio 2023; collaudo - 31 luglio 2023. L'AdG chiede che entro 15 giorni il Comune provveda ad informare la Regione Basilicata degli esiti dell'istruttoria dell'Agenzia delle Entrate.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

L'Agenzia delle entrate non ha prodotto ancora la stima delle somme necessarie agli espropri richiesta dal Comune e si è impegnata a presentare la suddetta stima entro inizio agosto.

In sede di Comitato si decide che in assenza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate entro la metà di Agosto p.v., il Comune procederà alla stima delle ulteriori somme necessarie agli espropri ed alla rimodulazione del quadro economico. Le somme aggiuntive necessarie saranno reperite nell'ambito delle economie maturate sulle altre operazioni comprese nell'ITI Matera.

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0011
<b>2. AZIONE</b>	10.10.7.1
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO F.1
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT
<b>7. RUP</b>	Ing. Ferrara Biagio
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	Importo totale € (Rideterminato al netto delle economie registrate)
	593.606,70 [830.000,00 (IMPORTO INIZIALE) -236.393,30 (ECONOMIE REGISTRATE)]
	di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €
	593.606,70
	di cui eventuale altro cofinanziamento €
	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	Chiusura intervento
	22 LUGLIO 2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	Spesa rendicontata al 5 luglio 2022 €
	491.670,75
<b>11. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	L'Autorità di Gestione chiede al Comune aggiornamenti sullo stato d'attuazione dell'intervento. Il RUP dell'operazione evidenzia che l'esecuzione dei lavori è conclusa e che entro fine mese potrà produrre il certificato di regolare esecuzione. È in corso la redazione della relazione acclarante sull'attuazione dell'operazione. L'Ufficio RdA sottolinea la completezza dei dati sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020, sul quale andrà caricata da parte del Comune la domanda di rimborso finale. L'Adg evidenzia che la chiusura delle operazioni di rendicontazione era prevista al 31 Agosto 2021 (come si evince dagli esiti del sesto Comitato di monitoraggio del 3 Agosto 2021) e, pertanto, chiede di concludere ed inviare entro il 22 luglio 2022, la relazione acclarante e la rendicontazione dell'operazione tramite il sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020.
<b>DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021</b>	
<b>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	31/03/2020
Conclusione lavori	-

**SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Spesa rendicontata al 22 giugno 2021 € 405.986,83

Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 € 417.771,26

Previsioni di spesa 30 giugno 2021 € -

**ECONOMIE ACCERTATE € 236.393,30– economie da ribasso d'asta**

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)**

Note: Sul SIFESR manca la rendicontazione di parte delle cifre. Le lavorazioni principali finite. Manca rendicontazione ultimo SAL. L'Adg esorta il Comune a rendicontare celermente tutte le spese sostenute entro il 30 giugno p.v. in modo che la Regione possa inserirle nella prossima certificazione delle spese di luglio p.v.

Il Comune informa di dover concludere delle lavorazioni in economia e si impegna a trasmettere con immediatezza una ricognizione sulle somme sostenute e da sostenere sull'operazione nonché sulle ulteriori economie dell'operazione.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'Adg chiede riscontro agli impegni assunti dal Comune nel quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio riguardo la ricognizione delle economie maturate sull'operazione oltre a quelle da ribasso d'asta già note. Il Comune informa che provvederà quanto prima a concludere la succitata ricognizione. Sono stati caricati dati sul SIFESR relativi alle ultime spese sostenute per i lavori in economia. La richiesta di rimborso verrà generata appena sarà regolarizzato il DURC. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. L'AdG invita il Comune a rendere nota quanto prima la data di ultimazione di tutte le lavorazioni, incluse quelle in economia.

**NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Sull'operazione sono maturate spese per euro 488.724,65. È in corso presso l'Ufficio RdA l'istruttoria della domanda di rimborso presentata dal Comune. Il Comune si impegna a trasferire celermente un'ulteriore domanda di rimborso. Vengono confermate le economie da ribasso d'asta pari ad euro 236.393,30.

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L.GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0014
<b>2. AZIONE</b>	10.10.7.1
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L.GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO - F.1
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT
<b>7. RUP</b>	Geom. Lorusso
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	Importo totale € (Rideterminato al netto delle economie registrate)
	546.534,00 [770.000,00 (IMPORTO INIZIALE) -223.466,00 (ECONOMIE REGISTRATE)]
	546.534,00
	di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €
	di cui eventuale altro cofinanziamento €
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022</b>	Conclusione Intervento 22 LUGLIO 2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	Spesa rendicontata al 5 agosto 2022 € 501.340,84
<b>11. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	L' Autorità di Gestione chiede al Comune aggiornamenti sullo stato d'attuazione dell'intervento. Il Rup dell'operazione evidenzia che l'esecuzione dei lavori è conclusa e che entro fine mese potrà produrre il certificato di regolare esecuzione. È in corso la redazione della relazione acclarante sull'attuazione dell'operazione. L'Ufficio RdA sottolinea la completezza dei dati sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020, sul quale andrà caricata da parte del Comune la domanda di rimborso finale. L'Adg evidenzia che la chiusura delle operazioni di rendicontazione era prevista al 31 Agosto 2021 e pertanto, chiede di concludere, entro il 22 luglio 2022, la relazione acclarante e la rendicontazione dell'operazione sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020.
<b>DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021</b>	
<b>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO</b>	

<b>DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	18/06/2020
Conclusioni lavori	
<b>SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	433.173,12
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	
<b>ECONOMIE ACCERTATE €</b>	<b>223.466,00 – economie da ribasso d'asta</b>
<b>NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Sul SIFESR manca la rendicontazione di parte delle cifre. Le lavorazioni principali finite. Manca rendicontazione ultimo SAL. L'Adg esorta il Comune a rendicontare acceleramente tutte le spese sostenute entro il 30 giugno p.v. in modo che la Regione possa inserirle nella prossima certificazione delle spese di luglio p.v. Il Comune informa di dover concludere delle lavorazioni in economia e si impegna a trasmettere con immediatezza una ricognizione sulle somme sostenute e da sostenere sull'operazione nonché sulle ulteriori economie dell'operazione.</p>	
<b>NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: L'Adg chiede riscontro agli impegni assunti dal Comune nel quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio riguardo la ricognizione delle economie maturate sull'operazione oltre a quelle da ribasso d'asta già note. Il Comune informa che provvederà quanto prima a concludere la succitata ricognizione. Sono stati caricati dati sul SIFESR relativi alle ultime spese sostenute per l'ultimo SAL di 70.000,00 euro. La richiesta di rimborso verrà generata appena sarà regolarizzato il DURC. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. L'AdG invita il Comune a rendere nota quanto prima la data di ultimazione di tutte le lavorazioni, incluse quelle in economia.</p>	
<b>NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
<p>Il Rup dell'operazione, Geom. Lorusso, comunica che entro fine mese potrà produrre stato finale e il certificato di regolare esecuzione. Si confermano le economie da ribasso d'asta pari ad euro 223.466,00.</p>	

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELCOMPLESSO SPORTIVO "TENSOSTRUTTURA" IN MATERA

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2021/0092
<b>2. AZIONE</b>	6.C.6.8.3
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELCOMPLESSO SPORTIVO "TENSOSTRUTTURA" IN MATERA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	Comune di Matera
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT
<b>7. RUP</b>	Geom. Antonio Vammacigno
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	246.620,00
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	197.296,00
di cui eventuale altro cofinanziamento €	49.324,00 (20%)
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	5 OTTOBRE 2022
Conclusioni lavori	15 FEBBRAIO 2023
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
Spesa rendicontata al 5 agosto 2022 €	0,00
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
<p>L'Autorità di Gestione chiede al Comune aggiornamenti sullo stato d'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento con D.G.R. n. 698 del 3 settembre 2021 ed evidenzia che, nel corso del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 3 agosto 2021, il Comune aveva evidenziato l'urgenza di effettuare i lavori e si era impegnato, come da cronoprogramma approvato con la suddetta DGR n. 698/2021, ad approvare la progettazione esecutiva delle opere entro ottobre 2021 e collaudare l'opera entro maggio 2022.</p> <p>L'Ing. De Marco comunica che non si è ancora provveduto ad affidare all'esterno la progettazione dell'intervento. Il Comune ha, ad oggi, provveduto alla redazione di un elenco di professionisti e procederà ad avviare con immediatezza le procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione. L'ing. De Marco evidenzia come, anche in questo caso, i ritardi sono dovuti essenzialmente all'impegno profuso dal Comune per creare la propria SUA.</p> <p>L'Adg sottolinea, con rammarico, il grande ritardo nell'attuazione dell'intervento e chiede che venga condiviso nel Comitato un cronoprogramma aggiornato dell'operazione.</p> <p>Il Rup evidenzia che l'operazione comprende l'esecuzione dei lavori e l'acquisto di forniture. Si prevede la creazione di due CIG. Il Progetto esecutivo dei lavori e il livello unico di progettazione delle forniture saranno approvati entro due mesi a far data dal presente Comitato (5 settembre 2022). Le restanti voci del</p>	



cronoprogramma vengono aggiornate mutuando i tempi previsti per esperire le varie fasi sulla scheda operazione ammessa a finanziamento. Pertanto, si prevede l'IGV 5 ottobre 2022; data avvio lavori 15 ottobre 2022; data conclusione lavori 15 febbraio 2023; data collaudo ed entrata in funzione 15 aprile 2023. L'Adg invita il Comune a caricare sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020 le progettazioni di cui sopra subito dopo la relativa approvazione, per avviare l'istruttoria di competenza dell'Ufficio RdA.

L'AdG sottolinea che il Comune su quest'operazione garantisce un cofinanziamento pari a euro 49.324,00 (20%) e ricorda allo stesso di provvedere alla stipula di una Convenzione con le Società sportive interessate per prevedere che non vi sia un loro utilizzo esclusivo.

**DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021**

**TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (DGR n. 698 DEL 3 SETTEMBRE 2021)**

IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto) 30 NOVEMBRE 2021

Conclusione lavori 31 MARZO 2022

QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0002
<b>2. AZIONE</b>	3B.3.3.1
<b>3. TITOLO</b>	QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	CONSORZIO ASI
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT PASQUALE FORTUNATO
<b>7. RUP</b>	
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	500.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	500.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	LUGLIO 2022
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	
Conclusioni lavori	DICEMBRE 2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
Spesa rendicontata al 5 agosto 2022 €	0,00
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	IN CORSO DI DEFINIZIONE
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL NONO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA - 5 LUGLIO 2022)</b>	
<p>Alla riunione del Comitato prende parte il nuovo Rup dell'operazione, Pasquale Fortunato, il quale comunica di aver validato il progetto esecutivo, esperito la gara d'appalto e che entro un mese si provvederà alla consegna dei lavori. Nel sesto Comitato di monitoraggio del 3 agosto 2021 il cronoprogramma era stato definito come segue: IGV - dicembre 2021 e conclusione lavori- dicembre 2022. La data dell'IGV è stata disattesa, ma il Consorzio si impegna a concludere, comunque, i lavori entro la data 31 dicembre 2022, come da cronoprogramma condiviso nel suddetto verbale del sesto Comitato di monitoraggio ed approvato con DGR n. 698/2021.</p> <p>L'Ufficio Rda invita il Consorzio a caricare il progetto esecutivo dell'operazione sul sistema di monitoraggio SIFESR 2014-2020, al fine di poter procedere all'istruttoria ed implementazione della Determinazione dirigenziale che prende atto del progetto esecutivo ed approva il relativo quadro economico. Si sottolinea che tale atto, come da Accordo sottoscritto tra le parti, sarebbe dovuto essere effettuato prima dell'esperimento della gara.</p>	
<b>DECISIONI ED ESITI DEI PRECEDENTI MONITORAGGI - DGR n. 698/2021</b>	

<b>TEMPI PREVISI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)
Dicembre 2021
Conclusione lavori
Dicembre 2022
<b>SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €
0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €
-
<b>ECONOMIE ACCERTATE €</b>
-
<b>NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>
Note: Con DGR n. 230 del 30 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo attuativo dell'operazione tra la Regione Basilicata, il Comune di Matera ed il Consorzio ASI di Matera. Con PEC 2021-0074393 del 13.04.2021 il Consorzio ASI MT ha trasmesso l'Accordo firmato digitalmente al Comune di Matera.
L'AdG chiede se il Comune ha provveduto alla presa d'atto in Giunta dell'Accordo ed alla relativa sottoscrizione al fine di sottoporre l'Accordo alla firma dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo. Si procede con un riepilogo del cronoprogramma di cui alla Scheda approvata ed allegata all' Accordo prevede IGV: settembre 2021; Avvio lavori: novembre 2021; Fine lavori: Dicembre 2022. L'Ing. Perrone comunica di avere un progetto definitivo predisposto grazie ad un affidamento di 2 anni fa. Il Progetto definitivo è stato trasmesso al Comune di Matera ed alla Regione. Bisogna elaborare l'esecutivo. Il progetto andrà rivisitato. Sarà pronto in due settimane. Il RUP, ing. Volpe, comunica l'eventualità di un leggero slittamento. Si decide di lasciare invariato al momento il cronoprogramma approvato. L'Adg ricorda che prima di andare in gara il progetto deve essere trasmesso ad Ufficio RdA per presa d'atto ed approvazione quadro economico. Il Dirigente De Marco si impegna a trasmettere con celerità l'Accordo sottoscritto dal Comune di Matera.
<b>NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>
Note: L' Autorità di Gestione evidenzia che il Comune di Matera non ha tuttora provveduto a trasmettere alla Regione Basilicata l' Accordo attuativo dell'operazione sottoscritto, come da impegni assunti nel corso del quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 20 maggio u.s. Il Comune di Matera informa che l'Accordo sarà sottoscritto a brevedal Sindaco e trasmesso alla Regione Basilicata - Assessorato Dipartimento Politiche di Sviluppo per gli adempimenti di conseguenza.
<b>NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>
Il RUP dell'operazione, Ing. Volpe, comunica che è in corso di redazione il progetto esecutivo dell'intervento e che lo stesso entro metà settembre p.v. sarà validato ed approvato, in modo da indire la gara d'appalto dei lavori entro fine settembre. Si aggiorna il cronoprogramma dell'operazione come di seguito: IGV - dicembre 2021. Avvio lavori - Gennaio 2022. Fine lavori - Dicembre 2022.