

## ITI MATERA

### Sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio - ESITI

3 Agosto 2021

Nel giorno 3 Agosto 2021, si è tenuta mediante videoconferenza la sesta seduta del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio previsto dall'articolo 6 "*Comitato di Coordinamento e Monitoraggio*" dell'Accordo di Programma inerente l'ITI Città di Matera, sottoscritto il 19 marzo u.s. e repertoriato in pari data al n.180, giusta convocazione tramite PEC dell'Autorità di Gestione del 24 giugno u.s. prot. 115217/12AF.

Alla riunione hanno preso parte, ciascuno per le operazioni di competenza:

- per la Regione Basilicata:

- Assessore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Arch. Donatella Merra (con riguardo ad alcuni interventi di competenza di detto Dipartimento);
- Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 – Antonio BERNARDO;  
Assistenza Tecnica PO FESR Basilicata 2014-2020 - Matilde FIORE; Concetta LA NOTTE;  
Donata SILEO
- Uffici Responsabili delle Azioni per ciascun intervento di competenza:
  - Direzione Generale Dipartimento Politiche della Persona:  
Assistenza Tecnica PO FESR Basilicata Angelo RUGGIERO.
  - Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientale - Nicola FERMO; Fernando MUPO.
  - Ufficio Trasporti - Donato ARCIERI.  
Assistenza Tecnica PO FESR Basilicata 2014-2020 Nicoletta GENTILE.
  - Direzione Generale Dipartimento Infrastrutture e mobilità:  
Donato ARCIERI (facente funzione del Dirigente Generale);  
Assistenza Tecnica PO FESR Basilicata Gerardo BECCE.

- per il Comune di Matera:

- Assessore Opere Pubbliche Graziella CORTI
- Assessore Mobilità Sostenibile Raffaele TANTONE
- Dirigente Antonio DE MARCO
- Referente Tecnico dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera Leonardo RUBINO
- Alcuni RUP delle operazioni (indicati nel prospetto allegato in corrispondenza di ciascuna operazione)

- per le altre Amministrazioni/Società coinvolte nell'attuazione delle operazioni:

- Autorità di Gestione PON Cultura 2014/2020 Angelo Antonio ORLANDO
- INVITALIA - Massimo BARAGLI
- ATER Matera - Pasquale LIONETTI
- Consorzio ASI Matera – RUP Francesco VOLPE

L'AdG richiama brevemente le funzioni e gli obiettivi del Comitato come previsto all'art. 6 dell'Accordo di Programma siglato.

L'Autorità di Gestione chiede al Comune aggiornamenti riguardo la procedura di regolarizzazione del DURC che ha inibito agli Uffici regionali per alcuni mesi la possibilità di erogare anticipazioni o di rimborsare i contributi al Comune di Matera. Il Comune rende noto di aver provveduto a regolarizzare il DURC.

Riguardo l'esigenza espressa dal Comune di Matera nell'incontro del 19 luglio u.s. - convocato dall'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Lavoro, Francesco Cupparo - di effettuare lavori sulla tensostruttura sita in via Dei Sanniti, il Comune si era impegnato a fare un sopralluogo anche al fine di definire l'importo necessario per l'operazione ed a verificare la disponibilità di un cofinanziamento comunale, anche in linea con le norme in materia di aiuti applicabili alle infrastrutture sportive. Nel corso della riunione del Comitato, il Comune ha reso noto che il costo stimato dell'intervento è di circa 240.000,00 euro e che si è impegnato ad assicurare un cofinanziamento pari al 20% di tale importo. Gli interventi da realizzare interessano per lo più il sistema di ricambio d'aria, con la sostituzione del telone di copertura e l'aumento degli spazi disponibili per gli spogliatoi. Si invita il Comune a definire e quantificare con precisione gli interventi da finanziare ed a trasmettere tempestivamente, e comunque entro e non oltre martedì 10 agosto p.v., la scheda dell'operazione all'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata". Si condivide di finanziare l'intervento a valere sulle economie rilevate su alcuni interventi dell'ITI Matera in corso di attuazione aventi quali beneficiari il Comune di Matera per i quali l'Ufficio "Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali" del Dipartimento Politiche di Sviluppo è Responsabile di Azione.

Si procede, quindi, con il follow-up sugli impegni assunti dal Comune di Matera nel corso del quinto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio per ciascuna operazione.

Gli esiti del Comitato odierno, comprensivi delle eventuali modifiche ai cronoprogrammi attuativi delle operazioni definite in contraddittorio con il Beneficiario/Attuatore nel corso della riunione, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

La riunione del Comitato si conclude alle ore 15.30.

*Allegato 1 - ESITI QUARTO, QUINTO E SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PER CIASCUN INTERVENTO*

L'Autorità di Gestione  
dott. Antonio BERNARDO

**ESITI QUARTO, QUINTO E SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PER CIASCUN INTERVENTO**

RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO PUBBLICO URBANO.....	4
SISTEMA DI INFOMOBILITÀ E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO .....	6
PIAZZA DELLA VISITAZIONE - INTERVENTO B.3. RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA VITTORIO VENETO LUNGO VIA DON MINZONI E VIA ASCANIO PERSIO.....	8
PIAZZA DELLA VISITAZIONE – INTERVENTO VIA LA VISTA.....	9
PIAZZA DELLA VISITAZIONE – INTERVENTO B.5 REALIZZAZIONE DI UN “PARCO INTERGENERAZIONALE” NELL’AREA DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE ED ESTENSIONE DELL’AREA PARCO A PIAZZA MATTEOTTI E PERCORSO PEDONALE STAZIONE FAL -VIA DON MINZONI + C5 “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL’AREA CENTRALE DELLA CITTÀ” CHE SI COMPONE DEL SUB-INTERVENTO PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE ED INTERVENTI SULLA VIABILITÀ NELLE AREE PERIMETRALI DEL PARCO INTERGENERAZIONALE.....	11
RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.....	13
RECUPERO TEATRO DUNI .....	16
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO.....	18
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L.GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO .....	20
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA.....	22
QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA.....	24
CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE.....	26
PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA .....	28
INCREMENTO DELL’OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO, ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO .....	30
LAVORI DI RECUPERO BIBLIOTECA “T. STIGLIANI” PRESSO IL PALAZZO DELL’ANNUNZIATA DI MATERA.....	33

## RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO PUBBLICO URBANO

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	24/2018/0202
<b>2. AZIONE</b>	4E.4.6.2
<b>3. TITOLO</b>	RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO PUBBLICO URBANO
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO TRASPORTI
<b>7. RUP</b>	-
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	1.264.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	1.264.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	Non rileva in quanto il progetto è concluso
Conclusione lavori	Non rileva in quanto il progetto è concluso
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	1.264.000
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	Non rileva in quanto il progetto è concluso
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: L'Adg chiede se gli autobus circolano e se sono state apposte le targhe. Il Comune deve rilasciare attraverso le modalità informatizzata del SIFESR un attestato di funzionalità dell'operazione con il relativo corredo fotografico. Doveva, poi, consumarsi un passaggio inerente il comodato d'uso per l'aggiudicatario, in quanto la proprietà è del Comune di Matera. L'ing. Arcieri aggiorna che trattasi di usufrutto e non di comodato d'uso, in base a recenti disposizioni. Il Comune rende noto che gli autobus sono stati affidati in usufrutto alla Ditta. L'AdG comunica che l'attestazione di entrata in funzione deve esser rilasciata da un nuovo Rup o da un responsabile di Area Tecnica. Il Comune si impegna ad inserire in SIFESR la suddetta attestazione finale.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: L'AdG rileva che sul sistema di monitoraggio SIFESR non è stata tuttora inserita l'attestazione di entrata in funzione dell'operazione. Al Comune di Matera risultano non erogati 2.000 euro. L'Ufficio del Responsabile di Azione invierà al Comune la Disposizione dirigenziale di dicembre 2020 di liquidazione del saldo per le relative verifiche. Il Comune si impegna ad inserire in SIFESR la suddetta attestazione finale, comprensiva del relativo corredo fotografico.</p>	

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Note: l'Autorità di Gestione chiede al Comune se, come da impegni assunti nel quarto e quinto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, è stata prodotta l'attestazione finale di entrata in funzione dell'operazione comprensiva di corredo fotografico e se si è provveduto a caricare la stessa sul sistema informativo di monitoraggio Sifesr. Il Comune NON comunica che l'attestazione di entrata in funzione dell'operazione sarà trasmessa in data odierna all'Ufficio RDA e, una volta condivisa, sarà caricata su SIFESR.

L'ufficio RdA evidenzia di aver trasferito al Comune l'intero importo ammesso a finanziamento pari ad Euro 1.264.000,00. Pertanto, contrariamente a quanto rappresentato dal Comune nella riunione del Comitato del 22 giugno u.s., non residuano da erogare 2.000,00 euro

**SISTEMA DI INFOMOBILITÀ E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	24/2019/0004
<b>2. AZIONE</b>	4E.4.6.3
<b>3. TITOLO</b>	SISTEMA DI INFOMOBILITÀ E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D’AZIONE</b>	UFFICIO TRASPORTI
<b>7. RUP</b>	-
<b>8. COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	375.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	375.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE</b>	
<i>(AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</i>	
IGV (sottoscrizione del contratto d’appalto)	-
Conclusione lavori	-
<i>(AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</i>	
IGV (sottoscrizione del contratto d’appalto)	Dicembre 2021
Conclusione lavori	Luglio 2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Deve essere nominato un nuovo RUP per l'operazione. L'Adg chiede aggiornamenti sullo stato d'attuazione dell'operazione. L'Assessore Nicoletti comunica che nel corso degli ultimi giorni l'Amministrazione ha avuto un incontro con il tecnico incaricato dell'aggiornamento del PUMS. Ciò al fine anche di verificare la coerenza dell'intervento con il nuovo PUMS.</p> <p>L'AdG chiede i tempi per l'approvazione dell'aggiornamento del PUMS e la verifica della coerenza dell'operazione. Il Comune si impegna a verificare con l'Assessore Tantone al ramo le condizioni per l'attuazione dell'operazione ed a confrontarsi con l'Ufficio Trasporti (URDA) nel corso della settimana dal 24 al 28 maggio p.v.</p>	

L'AdG rammenta che l'operazione è stata selezionata con riguardo al PUMS vigente e che, visto l'importo, dovrebbe essere attuato per far fronte alle esigenze prioritarie senza attendere l'approvazione del nuovo PUMS per evitare di accumulare ulteriori ritardi.

### **13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'Adg chiede riscontro degli impegni assunti nel corso del quarto Comitato riguardo la nomina del RUP e la verifica delle condizioni per l'attuazione dell'operazione. L'Assessore alla Mobilità sostenibile Tantone comunica che i tempi di approvazione del nuovo PUMS sono di cinque mesi. Preso atto che gli interventi previsti riguardano principalmente la sensoristica dei parcheggi, l'intervento potrebbe essere incluso in un progetto già finanziato con altri Fondi. L'Assessore, inoltre, rende noto che entro il 31/12/2021 l'80% degli affidamenti saranno appaltati e che esiste già una stima dei costi delle forniture di cui viene data lettura. L'Assessore evidenzia che la posta finanziaria relativa all'intervento non è stata inserita nel bilancio di previsione dell'Ente e che solo ad Aprile a seguito di variazione del Bilancio è stato creato l'apposito capitolo di bilancio. L'Assessore comunica, infine, che il RUP dell'operazione non è stato ancora nominato.

L'ADG evidenzia che ad oggi non è pervenuto all'Ufficio del Responsabile d'Azione né il livello unico di progettazione delle forniture di che trattasi né un cronoprogramma aggiornato delle opere. Pertanto, non essendo stato dato seguito alle raccomandazioni di cui alle riunioni fin da novembre 2020 e non essendoci le condizioni per garantire il rispetto dei tempi dettati dalla programmazione FESR 2014-2020, l'Adg ritiene che il finanziamento del progetto debba essere revocato e si riserva di sottoporre la decisione all'Assessorato competente ed alla Giunta.

A conclusione del Comitato, il Comune, anche al fine di scongiurare il definanziamento, ha assunto l'impegno ad inviare il cronoprogramma aggiornato delle opere entro la fine della giornata odierna.

### **14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Alla discussione sullo stato d'attuazione dell'operazione partecipano l'Assessore del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, Arch. Donatella Merra e l'Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Matera, Dott. Raffaele Tantone.

L'Assessore Tantone evidenzia che nell'ultimo mese si è provveduto a declinare gli interventi di infomobilità e gestione del traffico e dei servizi di trasporto in ambito urbano ed extraurbano ed a nominare il RUP dell'operazione. Nella giornata del 2 agosto u.s. è stata trasmessa all'Ufficio RDA una relazione preliminare descrittiva degli interventi che si intende porre in essere, i riferimenti del RUP ed un cronoprogramma dell'operazione, che prevede l'assunzione dell'IGV entro dicembre 2021, l'avvio dell'operazione entro gennaio 2022 e la conclusione dell'operazione entro luglio 2022.

L'Rda Donato Arcieri presenta una rapida disamina degli interventi di cui si compone l'operazione, come riportati nella relazione trasmessa dal Comune, alcuni dei quali più attinenti alla mobilità urbana che all'infomobilità. Tra gli interventi è compresa anche l'implementazione di un sistema informativo con utilizzo di sistemi tecnologici di gestione e scambio informazioni sulla mobilità urbana ed extra urbana dell'importo di 55.000,00 Euro. Si tratta dell'intervento cardine dell'operazione, che necessita di una maggiore definizione e per il quale l'importo potrebbe essere non sufficiente.

L'Assessore Tantone evidenzia che si è pensato ad un'applicazione modulare in grado di operare con gli applicativi già esistenti e comunica di poter produrre una relazione tecnica puntuale rispetto all'applicazione di che trattasi.

L'AdG chiede al Comune informazioni circa l'intervento afferente l'installazione di 5 e-bike station per ricarica biciclette e scooter elettrici, per verificare se si configuri un regime di aiuto, seppure il soggetto gestore privato verrà selezionato con gara pubblica. È, pertanto, necessaria un'analisi che dei costi stimati, sul modello di gestione e sulle entrate stimate nell'arco di un decennio, finalizzata alla stima delle spese ammissibili a valere sul Programma.

L'Assessore Merra evidenzia che l'operazione proposta a finanziamento è articolata e, considerato che il Dipartimento ha ricevuto la documentazione di che trattasi nelle ore immediatamente precedenti alla riunione in data odierna, è necessario un approfondimento sulla proposta progettuale presentata.

L'Assessore Tantone si impegna ad inviare una relazione tecnica più dettagliata, nello specifico in relazione alla suddetta implementazione del sistema informativo, entro giovedì 5 agosto p.v. così da consentire le opportune valutazioni da parte dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità.

**PIAZZA DELLA VISITAZIONE - INTERVENTO B.3. RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA VITTORIO VENETO LUNGO VIA DON MINZONI E VIA ASCANIO PERSIO**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2017/0797
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	PIAZZA DELLA VISITAZIONE - INTERVENTO B.3. RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA VITTORIO VENETO LUNGO VIA DON MINZONI E VIA ASCANIO PERSIO
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Federico Lorusso
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	780.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	780.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	Non rileva in quanto i lavori sono chiusi
Conclusione lavori	lavori chiusi
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021€	646.582,93
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	10.400,00
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Il Comune evidenzia che la strada è in esercizio. L'Adg chiede se la spesa rendicontata ad oggi su SIFESR è la spesa definitiva, per cui si registrano economie. Il RUP, geom. Lorusso, informa che si deve liquidare lo stato finale e lavori in economie. Si stanno risolvendo problemi attinenti il DURC del Comune di Matera, che è scaduto. Economie su interventi: Euro 10.400,00</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: Il RUP dell'intervento comunica che lo stato finale e i lavori in economia non sono stati liquidati. La situazione è invariata rispetto al quarto Comitato del 20 maggio u.s. perché il DURC non è stato ancora regolarizzato. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato.</p>	
<b>14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
<p>Note: Il RUP dell'intervento, Federico Lorusso, ha reso noto che i lavori principali sono stati chiusi il 24 settembre 2020. L'importo speso sul progetto è, ad oggi, pari ad Euro 740.378,29. Bisogna ancora liquidare lo stato finale di Euro 21.646,35 e le spese relative ai compensi professionali.</p>	

**PIAZZA DELLA VISITAZIONE – INTERVENTO VIA LA VISTA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2017/0900
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	PIAZZA DELLA VISITAZIONE – INTERVENTO VIA LA VISTA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D’AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Federico Lorusso
<b>8. COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	370.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	370.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d’appalto)	30/04/2020
Conclusione lavori	31/07/2021
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 22 giugno 2021 €	0,00
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	97.240,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	340.000,00
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	116.000,00
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: I lavori sono ad una percentuale del 70%. È stato emesso il I SAL lavori e sono stati liquidati all'impresa circa 100.000,00 euro. Il SAL non è stato rendicontato per problemi afferenti il DURC del Comune, che è scaduto. Verrà emesso il secondo SAL. A metà di giugno è prevista la chiusura dei lavori. L'Adg ricorda le modalità e gli aspetti rendicontativi. Il Comune comunica una previsione di spesa al 30 giugno 2021 di circa 340.000,00 Euro. L'importo da contratto dei lavori è pari a 223.200 euro. Le economie da ribasso sono pari a 116.000 euro compreso iva.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: Il I SAL è stato liquidato all'impresa esecutrice dei lavori. Il Comune di Matera ha dovuto anticipare le somme necessarie a causa delle problematiche inerenti la regolarità del DURC. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. È in fase di emissione il II SAL. Entro fine luglio è prevista la chiusura lavori, ulteriormente slittata di circa un mese rispetto alla previsione resa nota nel corso del quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio .</p>	
<b>14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
<p>I lavori sono conclusi in data 15 luglio 2021. È stato emesso il II Sal e presentata la seconda domanda di rimborso. La spesa complessiva maturata sul progetto è pari a 198.621,23 euro. L’RDA ricorda che bisogna caricare sull’applicativo Sifesr la documentazione afferente la gara d’appalto.</p>	



**PIAZZA DELLA VISITAZIONE – INTERVENTO B.5 REALIZZAZIONE DI UN “PARCO INTERGENERAZIONALE” NELL’AREA DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE ED ESTENSIONE DELL’AREA PARCO A PIAZZA MATTEOTTI E PERCORSO PEDONALE STAZIONE FAL -VIA DON MINZONI + C5 “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL’AREA CENTRALE DELLA CITTÀ” CHE SI COMPONE DEL SUB-INTERVENTO PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE ED INTERVENTI SULLA VIABILITÀ NELLE AREE PERIMETRALI DEL PARCO INTERGENERAZIONALE**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	4E.4.6.1
<b>2. AZIONE</b>	24/2017/0812
<b>3. TITOLO</b>	B.5 REALIZZAZIONE DI UN “PARCO INTERGENERAZIONALE” NELL’AREA DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE ED ESTENSIONE DELL’AREA PARCO A PIAZZA MATTEOTTI E PERCORSO PEDONALE STAZIONE FAL -VIA DON MINZONI + INTERVENTO C5 “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMODALE DI ACCESSO ALL’AREA CENTRALE DELLA CITTÀ” CHE SI COMPONE DEL SUB-INTERVENTO PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA DELLA VISITAZIONE ED INTERVENTI SULLA VIABILITÀ NELLE AREE PERIMETRALI DEL PARCO INTERGENERAZIONALE
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D’AZIONE</b>	UFFICIO TRASPORTI
<b>7. RUP</b>	Ing. Antonio De Marco
<b>8. COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	10.900.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	9.686.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	1.214.000
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d’appalto)	30/12/2021
Conclusione lavori	30/09/2023
Collaudo ed entrata in funzione operazione	31/12/2023
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
Note: Al Rup Gandi si è sostituito l’ Ing. De Marco. L’Assessore Corti comunica che la gara per l’appalto del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori è stata sospesa a ottobre 2020 perchè l’Amministrazione doveva condurre approfondimenti sul progetto. Dopo attenta valutazione il progetto definitivo è stato condiviso dalla nuova Amministrazione, si è valutato, pertanto, di non modificarlo. La suddetta gara indetta dalla Provincia di Matera verrà revocata. L’Amministrazione ha intenzione di dare indicazioni per la redazione di un progetto esecutivo con offerta migliorativa. Verrà indetta una nuova gara entro fine mese, la cui stazione appaltante sarà la Provincia di Matera.	

Il Comune ha avviato una consultazione pubblica, che si concluderà il 24 p.v., al fine di ricevere delle indicazioni sui criteri per l'offerta migliorativa, che saranno presi in considerazione nella redigenda Determinazione a contrarre inerente la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (da valutare con l'offerta economicamente più vantaggiosa). Si conferma di procedere con l'appalto integrato. La Provincia di Matera indirà la gara ad inizio giugno 2021. L'Autorità di Gestione evidenzia che rispetto alla riunione di novembre 2020 ed alle interlocuzioni con il Comune di gennaio 2021 sono stati accumulati notevoli ritardi nel processo decisionale relativi alla progettazione. Si conviene che il Comune di Matera invii nell'arco di una settimana un cronoprogramma aggiornato per tutte le fasi d'attuazione del progetto. Il Comune di Matera deve trasmettere all'Ufficio Trasporti il nuovo progetto definitivo prima di inviarlo alla Provincia di Matera, in modo che l'Ufficio ne possa prendere atto ed approvare il relativo quadro economico. L'Autorità di Gestione ricorda che la data ultima entro la quale il progetto deve concludersi è il 31.12.2023.

**13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)**

Note: Il RUP ing. De Marco, ha predisposto gli atti (Determinazione a contrarre) con le indicazioni date dalla Giunta comunale di revocare la gara sospesa ad ottobre 2020 ed indire una nuova gara che contenga i criteri per l'offerta migliorativa stabiliti dalla Giunta a conclusione della consultazione pubblica in data 24 maggio u.s.. Il Dirigente comunica che il progetto definitivo, trasmesso all' Ufficio del Responsabile di Azione il 17 giugno 2020, non è stato modificato e il relativo quadro economico non ha subito alcuna variazione. L'Adg evidenzia che non è pervenuto alla Regione Basilicata il cronoprogramma aggiornato che il Comune si era impegnato a trasmettere nell'arco di una settimana dalla riunione del 20 maggio u.s.

A riguardo, a seguito di interlocuzioni il Comune si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma (IGV: 30/12/2021 Consegna lavori: Giugno 2022. Fine lavori:30 settembre 2023. Collaudo 31/12/2023). Il Comune di Matera si impegna ad inviare celermente all'Ufficio del Responsabile di Azione una nota con allegato il progetto comprensivo di quadro economico e del succitato cronoprogramma. A conclusione della riunione del Comitato il Comune conferma di aver trasmesso la citata nota all'Ufficio del Responsabile di Azione.

Il Comune di Matera rende noto che la Provincia di Matera, in qualità di Stazione Appaltante, si è impegnata ad indire la gara entro il 30 giugno 2021. L'Ufficio del Responsabile d'Azione si impegna a proporre l'atto dirigenziale di presa d'atto del progetto definitivo ed approvazione del relativo quadro economico, auspicabilmente prima dell'indizione della gara.

Tutte le parti condividono che la stazione appaltante proceda all'indizione della gara entro il 30 giugno p.v. e, comunque, nelle more dell'adozione degli atti da parte competenti Uffici regionali.

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Il RUP ing. De Marco rende noto che la Provincia di Matera, in qualità di Stazione Appaltante, ha indetto la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e che il 9 agosto p.v. scade il termine per la presentazione delle offerte. In linea con quanto concordato nella precedente riunione che ha preso atto della modifica del cronoprogramma, l'Ufficio del Responsabile d'Azione ha adottato l'atto dirigenziale di presa d'atto del progetto definitivo ed approvazione del relativo quadro economico (Determinazione Dirigenziale n. 24AD.2021/D.00223 del 30 giugno 2021).

L'Autorità di Gestione chiede al Comune di fornire informazioni sul numero di imprese offerenti.

**RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2018/0160
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	RESTAURO PAESAGGISTICO DEL PARCO DELLE CAVE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA CULTURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
<b>4. BENEFICIARIO</b>	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	INVITALIA- SOGGETTO ATTUATORE
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Arch. Baragli Massimo
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	2.000.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	2.000.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	30/04/2022
Conclusione lavori	31/10/2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	215.000,00
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: L'Arch. Baragli informa i presenti sullo stato d'attuazione del Progetto. Vi sono stati ritardi nell'indizione della Conferenza di Servizi perché il Dirigente preposto è andato in pensione, ad ora sostituito dall'Ing. De Marco. E' stata fatta una presentazione dell'intervento dal progettista alla Città di Matera. L'Adg sottolinea che queste rappresentano azioni di comunicazione e che bisogna sempre veicolare che il progetto è realizzato con il PO FESR 2014-2020 (tali azioni per obblighi regolamentari vanno veicolate con cartellonistica e loghi del PO FESR Basilicata 2014-2020). Tali incontri è bene che vengano condivisi sempre con la struttura regionale.</p> <p>L' Arch. Baragli comunica di aver acquisito il nulla osta della VINCA dal Dipartimento Ambiente della Regione. Ente Parco e Sovrintendenza potranno esprimere parere in sede di Conferenza di Servizi. Il Rup evidenzia, inoltre, che il progetto definitivo è stato già preliminarmente condiviso con la Sovrintendenza e si presume, pertanto, che non vi saranno tempi lunghi per il rilascio del relativo parere. Provvedendo ora alla convocazione, la data di convocazione della seduta decisoria potrebbe essere fissata non prima di fine Giugno 2021. Il Comune si impegna a sentire l'Ente Parco per mettere in campo ogni utile azione amministrativa per finalizzare il parere.</p> <p>Pertanto, si aggiorna come di seguito il cronoprogramma d'attuazione dell'operazione rispetto a quello condiviso nella riunione del 17 marzo u.s.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- validazione del progetto esecutivo: fine Agosto 2021.</li> <li>- IGV: Inizio dicembre 2021.</li> <li>- Inizio Lavori: dicembre 2021.</li> </ul>	

-Fine lavori: Giugno 2022.

### **13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 21 e 22 GIUGNO 2021)**

Note: La riunione per l'Intervento di riqualificazione e valorizzazione del sistema delle cave ha avuto inizio il giorno 21 giugno 2021 e prosegue in Comitato il giorno 22 giugno 2021. Alla riunione del 21 giugno u.s. hanno partecipato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze Domenico Tripaldi (RUC CIS Matera), l'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 Antonio Bernardo, il Beneficiario MIBAC - Autorità di Gestione PON Cultura 2014/2020 Angelo Antonio ORLANDO, il Soggetto Attuatore INVITALIA – RUP dell'operazione Massimo Baragli e Giuseppe Reca, il Presidente del Parco Regionale della Murgia Materana Michele Lamacchia, l'Ufficio RdA Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientale – Nicola Fermo, gli Assessori del Comune di Matera alle Opere Pubbliche - Graziella CORTI, alla Pianificazione urbanistica Rosa NICOLETTI, alla Città della Cultura e dei Sassi - Tiziana D'OPPIDO e il Dirigente all'Urbanistica del Comune di Matera – Antonio De Marco. Il Comune di Matera ha evidenziato la necessità di dover modificare il progetto definitivo dell'operazione per inserire nello stesso anche la riqualificazione di una cava ad oggi di proprietà dei privati. Ciò al fine di realizzare un progetto organico che intervenga su tutto il sistema delle cave di Matera. Il Comune ha quantificato in circa 80.000,00 euro l'importo necessario per gli espropri ed avvierà quanto prima le relative procedure. Il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e l'AdG sottolineano i ritardi nell'attuazione dell'operazione rispetto ai tempi dettati dal Programma POR FESR sul quale l'operazione è finanziata ed evidenziano come le procedure espropriative rischiano di allungare i tempi ed impedire la chiusura dell'operazione entro la data ultima del 31/12/2023. Pertanto, invitano il Comune a concludere il progetto così come predisposto dal Soggetto Attuatore INVITALIA, provvedendo ad attivare celermente la Conferenza di Servizio come da impegni assunti dallo stesso Comune nel corso del quarto Comitato di Monitoraggio del 20 maggio u.s. ed ad intervenire sulla cava di proprietà dei privati con un altro progetto oggetto di altro finanziamento. Anche il Beneficiario Mibac nella persona dell'Autorità di Gestione Dott. Orlando, evidenzia le medesime preoccupazioni ed evidenzia la disponibilità a proseguire con il progetto definitivo in essere già predisposto da Invitalia.

Il Comune eccipisce che i tempi per la Conferenza di Servizio non sono maturi anche per il progetto in essere. Affinché la Conferenza vada a buon fine è necessario, infatti, che venga approvato il Progetto Urbanistico Esecutivo (PUE). Gli Assessori del Comune di Matera ribadiscono, quindi, l'importanza di intervenire organicamente sul sistema delle Cave e l'utilità di procedere contestualmente alla fase di approvazione del PUE a modificare il progetto definitivo come illustrato. Il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e l'AdG del PO FESR Basilicata 2014-2020 informano il Comune che laddove il progetto non risulti concluso ed operativo entro la data ultima del 31/12/2023, stabilita per il PO FESR Basilicata 2014-2020 dall'art. 65 del Reg UE 1303/2013, il costo del progetto resterà interamente a carico del Comune di Matera.

In sede di Comitato, l'AdG chiede al Comune il cronoprogramma aggiornato delle opere in base ai tempi di rimodulazione del progetto da parte di Invitalia ed ai tempi per l'approvazione del PUE. Il RUP di Invitalia, l'Arch. Baragli evidenzia che il PUE è stato depositato all'Ente Parco Murgia Materana ed è all'attenzione della Commissione Paesaggistica della Regione Basilicata, che si esprimerà sullo stesso nella prima riunione utile. Dopo aver ottenuto il parere della Commissione, il PUE dovrà essere approvato, previa fase di consultazione, con Delibera del suddetto Ente Parco. A riguardo, il Presidente dell'Ente Parco evidenzia che è in corso di nomina il nuovo Consiglio direttivo.

A seguito di confronto sugli adempimenti necessari il Comune ed Invitalia si impegnano ad attuare il progetto secondo il seguente cronoprogramma: approvazione del PUE ed invio alla Regione Basilicata entro il 15 settembre 2021. Gli adeguamenti del progetto definitivo saranno fatti in questo lasso di tempo e il 15 ottobre è prevista la seduta decisoria della Conferenza di servizio per acquisire parere sul progetto definitivo. La progettazione esecutiva sarà validata entro il 30 novembre 2021, l'IGV assunto entro il 30 aprile 2022. L'inizio lavori è previsto al 30 maggio 2022, la fine lavori entro ottobre 2022 e, infine, il collaudo entro dicembre 2022.

L'Adg ricorda che l'Ufficio del Responsabile di Azione dovrà prendere atto del progetto esecutivo e chiede al Comune di verificare se il Consiglio comunale ha degli adempimenti da svolgere connessi all'approvazione del PUE o, in generale all'attuazione del progetto. L'Adg evidenzia, infine, nuovamente che il Comune dovrà provvedere a farsi carico dei costi del progetto di 2 milioni di euro laddove lo stesso non si concluda entro il 31/12/2023.

### **14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Alla riunione partecipano il Beneficiario Mibac nella persona dell'Autorità di Gestione Dott. Orlando ed il Soggetto Attuatore Invitalia nella persona del RUP Arch. Baragli. L'ing. De Marco comunica che non è necessaria l'approvazione del Progetto Urbanistico Esecutivo (PUE) da parte del Comune, basterà l'approvazione con Delibera dell'Ente Parco Murgia Materana. Il RUP, Arch. BARAGLI, evidenzia che il PUE è stato inviato alla Commissione del Paesaggio, che non ha ancora provveduto alla relativa approvazione e che, probabilmente, dovrà effettuare un sopralluogo. L'ing. De Marco evidenzia che nella settimana in corso la cava di proprietà privata è stata soggetta a sequestro da parte

della Guardia di Finanza, per la presenza nella stessa di rifiuti non autorizzati. L'ing. De Marco evidenzia che il sequestro della Cava rende impossibile programmare interventi sulla stessa; è necessario, pertanto, confermare il progetto elaborato e già condiviso con la Sovrintendenza che non prevedeva interventi sulla Cava di proprietà privata. La Regione Basilicata ed il Beneficiario, nella persona dell'Autorità di Gestione Dott. Orlando, alla luce delle considerazioni già fatte nei precedenti Comitati, concordano sulla necessità di non includere nel progetto la Cava privata. Il RUP Baragli evidenzia di aver trasferito al nuovo gruppo di lavoro presso la Sovrintendenza la documentazione progettuale che è in corso di valutazione.

Si conferma il cronoprogramma stimato nella riunione del quinto Comitato del 22 giugno u.s.

## RECUPERO TEATRO DUNI

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0003
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	RECUPERO TEATRO DUNI
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Ing. Biagio Ferrara
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	4.490.000,00
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	4.490.000,00
di cui eventuale altro cofinanziamento €	Il Comune ha provveduto con propri fondi all'acquisto del Teatro.
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	GIUGNO 2022
Conclusione lavori	01 LUGLIO 2023
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Il 20 novembre il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'operazione è stata approvato ed il mese scorso contestualmente all'approvazione del bilancio, il progetto è stato inserito nella programmazione annuale dell'Ente. Il RUP, Ing. Ferrara conferma che il Teatro è nella proprietà del Comune. Il problema sussiste su alcuni materiali presenti all'interno del Teatro, di cui non è proprietario il Comune. Il titolo di proprietà del Teatro è stato trasmesso dal Comune all' Ufficio URDA. L'Ufficio URDA ha ricevuto richiesta anticipazione. L'Adg evidenzia le modifiche intervenute al SIGECO per cui sarà possibile, in base alle previsioni dell'art. 35, comma 18, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 207 del DL 34/2020, su richiesta motivata del beneficiario, disporre un'anticipazione pari al 20% o - entro il 31 dicembre 2021- fino al 30% del valore dell'appalto, laddove l'ammontare dell'anticipazione del 15% stimata sull'intero ammontare del progetto, risulti inferiore. Si decide di liquidare al Comune a titolo di anticipazione non il 15% ma, per ora, il solo importo stimato per l'anticipazione delle spese di progettazione. L'approvazione del progetto esecutivo avverrà a gennaio 2022. Si prevede inoltre che i lavori si concludano a Luglio 2023 ed il collaudo entro Settembre 2023.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: La richiesta di anticipazione per le somme relative alle spese di progettazione è stata generata sul SIFESR. L'Ufficio RdA comunica che bisogna caricare sul SIFESR della documentazione integrativa (la richiesta di anticipazione firmata, il Durc di cui il Comune è in attesa etc.) per poter procedere alla liquidazione delle somme. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. Il Comune chiede che, appena ottenuta la regolarità del DURC, si possa procedere alla richiesta di anticipazione dell'intero 15% dell'importo dell'operazione. L'AdG conferma la disponibilità.</p>	

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

L'Ufficio RdA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di liquidazione dell'anticipazione del 15%. Il Comune ha in corso la redazione della determina a contrarre e dell'avviso per l'affidamento dell'incarico di progettazione, che sarà pubblicato entro la fine del mese di Agosto p.v..

Si chiede al Comune di provvedere alla risoluzione della problematica relativa alla presenza all'interno del Teatro di alcuni materiali di cui non è proprietario il Comune, come reso noto nella riunione del 20 maggio u.s.

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0011
<b>2. AZIONE</b>	10.10.7.1
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO F.1
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Ing. Ferrara Biagio
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	830.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	830.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	31/03/2020
Conclusione lavori	-
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 22 giugno 2021 €	405.986,83
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	417.771,26
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	236.393,30– economie da ribasso d'asta
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Sul SIFESR manca la rendicontazione di parte delle cifre. Le lavorazioni principali finite. Manca rendicontazione ultimo SAL. L'Adg esorta il Comune a rendicontare celermente tutte le spese sostenute entro il 30 giugno p.v. in modo che la Regione possa inserirle nella prossima certificazione delle spese di luglio p.v. Il Comune informa di dover concludere delle lavorazioni in economia e si impegna a trasmettere con immediatezza una ricognizione sulle somme sostenute e da sostenere sull'operazione nonchè sulle ulteriori economie dell'operazione.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: L'Adg chiede riscontro agli impegni assunti dal Comune nel quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio riguardo la ricognizione delle economie maturate sull'operazione oltre a quelle da ribasso d'asta già note. Il Comune informa che provvederà quanto prima a concludere la succitata ricognizione. Sono stati caricati dati sul SIFESR relativi alle ultime spese sostenute per i lavori in economia. La richiesta di rimborso verrà generata appena sarà regolarizzato il DURC. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. L'AdG invita il Comune a rendere nota quanto prima la data di ultimazione di tutte le lavorazioni, incluse quelle in economia.</p>	

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Sull'operazione sono maturate spese per euro 488.724,65. È in corso presso l'Ufficio RdA l'istruttoria della domanda di rimborso presentata dal Comune. Il Comune si impegna a trasferire celermente un'ulteriore domanda di rimborso. Vengono confermate le economie da ribasso d'asta pari ad euro 236.393,30.

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L.GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0014
<b>2. AZIONE</b>	10.10.7.1
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA ELEMENTARE "L.GUERRICCHIO" - VIA FERMI, SAN GIACOMO - F.1
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Geom. Lorusso
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	770.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	770.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	18/06/2020
Conclusione lavori	-
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	433.173,12
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	223.466,00 – economie da ribasso d'asta
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Sul SIFESR manca la rendicontazione di parte delle cifre. Le lavorazioni principali finite. Manca rendicontazione ultimo SAL. L'Adg esorta il Comune a rendicontare celermente tutte le spese sostenute entro il 30 giugno p.v. in modo che la Regione possa inserirle nella prossima certificazione delle spese di luglio p.v. Il Comune informa di dover concludere delle lavorazioni in economia e si impegna a trasmettere con immediatezza una ricognizione sulle somme sostenute e da sostenere sull'operazione nonché sulle ulteriori economie dell'operazione.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: L'Adg chiede riscontro agli impegni assunti dal Comune nel quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio riguardo la ricognizione delle economie maturate sull'operazione oltre a quelle da ribasso d'asta già note. Il Comune informa che provvederà quanto prima a concludere la succitata ricognizione. Sono stati caricati dati sul SIFESR relativi alle ultime spese sostenute per l'ultimo SAL di 70.000,00 euro. La richiesta di rimborso verrà generata appena sarà regolarizzato il DURC. Con riguardo alla mancata regolarizzazione del DURC si rinvia alla parte generale del verbale della riunione del Comitato. L'AdG invita il Comune a rendere nota quanto prima la data di ultimazione di tutte le lavorazioni, incluse quelle in economia.</p>	
<b>14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	

Il Rup dell'operazione, Geom. Lorusso, comunica che entro fine mese potrà produrre stato finale e il certificato di regolare esecuzione.  
Si confermano le economie da ribasso d'asta pari ad euro 223.466,00 .

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0015
<b>2. AZIONE</b>	10.10.7.1
<b>3. TITOLO</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI -NUOVA SCUOLA MEDIA TORRACA - F.2
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	Geom. Lorusso
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	3.700.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	3.600.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	100.000
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (trattasi di appalto integrato)	01/12/2021
Conclusione lavori	31/05/2023
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: E' stata inviata comunicazione all'Ufficio del RdA dal Comune di Matera in data 23 febbraio u.s. sulla modifica del RUP dell'operazione. Il 29 dicembre 2020 è stato approvato il progetto definitivo che è stato trasmesso all'Ufficio del RDA. Il Comune ha richiesto l'anticipazione sull'operazione a febbraio 2021, che non si può liquidare in assenza del Durc regolare da parte del Comune. Il Comune si è impegnato a risolvere con immediatezza il problema del DURC. L'ing. De Marco evidenzia che le somme disponibili per gli espropri inserite nel quadro economico e pari a circa 59.000,00 Euro probabilmente non saranno bastevoli (cfr. Piano particellare degli espropri).</p> <p>L'AdG propone di modificare la scheda operazione incrementando l'importo del progetto per la parte mancante utilizzando parte delle economie accertate su altre operazioni ITI nel corso della riunione, così da incrementare le somme da destinare agli espropri. L'ing. De Marco si impegna a fare una stima nell'arco di una settimana da inviare all'AdG e all'Ufficio RdA. L'AdG precisa che detta modifica della scheda progettuale deve essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.</p> <p>Si stabilisce, pertanto, che l'Ufficio RDA provvederà a fare la presa d'atto del progetto definitivo ed all'approvazione del relativo quadro economico solo a seguito di detta rimodulazione finanziaria. Il progetto definitivo sarà successivamente inviato alla Provincia di Matera per effettuare la gara (appalto integrato).</p> <p>Si stima il seguente cronoprogramma di attuazione dell'operazione: IGV 1 dicembre 2021; Progettazione esecutiva:30 gennaio 2022; 30 gennaio 2023 fine lavori.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	

Note: L'Autorità di Gestione evidenzia che non è tuttora pervenuta la stima delle somme necessarie a far fronte agli espropri, richiesta nel corso della riunione del 20 maggio u.s. Il Comune evidenzia che è ancora in corso di definizione la stima delle somme necessarie agli espropri, per la quale si attende il riscontro alla richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate.

L'intervento sarà realizzato mediante appalto integrato ed il progetto posto a base di gara sarà il definitivo. Il Comune si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma: IGV - 1 dicembre 2021; progettazione esecutiva - 30 gennaio 2022; inizio lavori - 28 febbraio 2022; fine lavori - 31 maggio 2023; collaudo - 31 luglio 2023.

L'Adg chiede che entro 15 giorni il Comune provveda ad informare la Regione Basilicata degli esiti dell'istruttoria dell'Agenzia delle Entrate.

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

L'Agenzia delle entrate non ha prodotto ancora la stima delle somme necessarie agli espropri richiesta dal Comune e si è impegnata a presentare la suddetta stima entro inizio agosto.

In sede di Comitato si decide che in assenza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate entro la metà di Agosto p.v., il Comune procederà alla stima delle ulteriori somme necessarie agli espropri ed alla rimodulazione del quadro economico. Le somme aggiuntive necessarie saranno reperite nell'ambito delle economie maturate sulle altre operazioni comprese nell'ITI Matera.

**QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0002
<b>2. AZIONE</b>	3B.3.3.1
<b>3. TITOLO</b>	QUALIFICAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI A DIRETTO SUPPORTO DELLE IMPRESE NELLE AREE INDUSTRIALI DI JESCE E LA MARTELLA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	CONSORZIO ASI
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE
<b>7. RUP</b>	ING. VOLPE
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	500.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	500.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE</b>	
<i>(AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</i>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	Settembre 2021
Conclusione lavori	Dicembre 2022
<i>(AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</i>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	Dicembre 2021
Conclusione lavori	Dicembre 2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Con DGR n. 230 del 30 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo attuativo dell'operazione tra la Regione Basilicata, il Comune di Matera ed il Consorzio ASI di Matera. Con PEC 2021-0074393 del 13.04.2021 il Consorzio ASI MT ha trasmesso l'Accordo firmato digitalmente al Comune di Matera. L'AdG chiede se il Comune ha provveduto alla presa d'atto in Giunta dell'Accordo ed alla relativa sottoscrizione al fine di sottoporre l'Accordo alla firma dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo. Si procede con un riepilogo del cronoprogramma di cui alla Scheda approvata ed allegata all' Accordo prevede IGV: settembre 2021; Avvio lavori: novembre 2021; Fine lavori: Dicembre 2022. L'Ing. Perrone comunica di avere un progetto definitivo predisposto grazie ad un affidamento di 2 anni fa. Il Progetto definitivo è stato trasmesso al Comune di Matera ed alla Regione. Bisogna elaborare l'esecutivo. Il progetto andrà rivisitato. Sarà pronto in due settimane. Il RUP, ing. Volpe, comunica l'eventualità di un leggero slittamento. Si decide di lasciare invariato al momento il cronoprogramma approvato. L'Adg ricorda che prima di andare in gara il progetto deve essere trasmesso ad Ufficio RdA per presa d'atto ed approvazione quadro economico. Il Dirigente De Marco si impegna a trasmettere con celerità l'Accordo sottoscritto dal Comune di Matera.</p>	

**13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'Autorità di Gestione evidenzia che il Comune di Matera non ha tuttora provveduto a trasmettere alla Regione Basilicata l'Accordo attuativo dell'operazione sottoscritto, come da impegni assunti nel corso del quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 20 maggio u.s. Il Comune di Matera informa che l'Accordo sarà sottoscritto a breve dal Sindaco e trasmesso alla Regione Basilicata - Assessorato Dipartimento Politiche di Sviluppo per gli adempimenti di conseguenza.

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Il Rup dell'operazione, Ing. Volpe, comunica che è in corso di redazione il progetto esecutivo dell'intervento e che lo stesso entro metà settembre p.v. sarà validato ed approvato, in modo da indire la gara d'appalto dei lavori entro fine settembre.

Si aggiorna il cronoprogramma dell'operazione come di seguito: IGV - dicembre 2021. Avvio lavori - Gennaio 2022. Fine lavori - Dicembre 2022.

**CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	13/2019/0008
<b>2. AZIONE</b>	9A.9.3.5
<b>3. TITOLO</b>	CENTRO PER TERAPIE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE COGNITIVE
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D’AZIONE</b>	DIREZIONE GENERALE POLITICHE DELLA PERSONA
<b>7. RUP</b>	Ing. La macchia
<b>8. COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	600.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	600.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d’appalto)	29/04/2021
Conclusione lavori	31/01/2022
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 22 giugno 2021 €	0,00
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	36.515,67
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	36.000
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	154.000
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: L'Adg ricorda ai presenti il cronoprogramma stimato nel corso della riunione del 26 novembre 2020. Il Rup comunica che i lavori sono stati appaltati ed il 29 aprile 2021 è stato conseguito l'IGV. L'Ufficio del RDA ha preso atto del progetto esecutivo, approvato il quadro economico ed erogato l'anticipazione.</p> <p>Ad inizio giugno p.v. vi sarà la consegna lavori e a fine gennaio 2022 è prevista la conclusione dei lavori (8 mesi). Sull'operazione si prevede di liquidare entro giugno p.v. 36.000 euro circa al progettista e l'anticipazione all'impresa (Importo contratto 290.400,00 Euro). Le economie da ribasso sono pari a circa 154.000 euro compreso IVA. L'AdG informa ai presenti delle modifiche intervenute al SIGECO con DD 239 del 12 maggio u.s. Nello specifico laddove il 15% stimato sul totale del quadro economico sia inferiore al 30% da erogare all'impresa è possibile chiedere ad URDA differenza. I Beneficiari saranno informati con nota delle modifiche intervenute al SIGECO con la suddetta DD. L'AdG pone, inoltre, il tema legato alla gestione. Il Rup precisa che la struttura è già funzionante; con i lavori verrà recuperato il piano terra, mentre il piano superiore è già utilizzato. E' intenzione dell'Amministrazione che la gestione rimanga in carico a chi gestisce già ora la struttura. La struttura oggetto di intervento probabilmente fornirà servizi a persone affette da autismo. L'ADG invita il Comune a trasmettere all'Ufficio RDA una relazione dettagliata sulla gestione della struttura.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	

Note: L'Adg evidenzia che non è tuttora pervenuta la relazione dettagliata sulla gestione della struttura richiesta nella riunione del Comitato del 20 maggio u.s. Il RUP riferisce di aver richiesto le informazioni che attengono alla gestione della struttura al competente Ufficio del Comune di Matera e si impegna a trasmettere quanto prima la suddetta relazione. Il Comune rende noto che il 14 giugno u.s. sono stati consegnati i lavori. Come previsto, è stata sostenuta la spesa della progettazione di circa 36.000 euro e a breve verrà corrisposta all'appaltatore la liquidazione dell'anticipazione attingendo dall'anticipazione sul progetto (circa 90.000 euro) erogata dalla Regione Basilicata. Non sarà necessario richiedere alla Regione ulteriori somme in anticipazione poiché le somme da liquidare all'impresa eccedono di poco l'anticipazione del 15% già ricevuta dal Comune di Matera.

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Con PEC 2021-0132171 del 27.07.2021 il Comune di Matera ha trasmesso all'Ufficio del Responsabile di Azione la relazione sulla gestione della struttura sollecitata nelle precedenti riunioni. L'opera verrà realizzata al piano terra di un compendio immobiliare che al primo piano ospita il Centro socio educativo per disabili Rocco Mazzarone.

Il Comune ha ravvisato la necessità di implementare i servizi rivolti alle persone disabili ed ampliare la platea dei beneficiari, ragioni per cui sono necessari ulteriori spazi strutturati ed organizzati. Riguardo la gestione finanziaria del centro, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27 dic 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'organizzazione, funzionamento e gestione del centro diurno socio-educativo e socio-assistenziale, che prevede ampliamento dei servizi e della platea di utenti, ma anche la contribuzione degli utenti che ne faranno richiesta e ne beneficeranno.

L'Ufficio RdA ha in corso l'analisi del suddetto documento sulla gestione del centro.

**PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	13/2019/0009
<b>2. AZIONE</b>	9A.9.3.8
<b>3. TITOLO</b>	PRESIDIO MEDICO SANITARIO E FARMACIA COMUNALE A BORGO LA MARTELLA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	-
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D’AZIONE</b>	DIREZIONE GENERALE POLITICHE DELLA PERSONA
<b>7. RUP</b>	Ing. De Marco
<b>8. COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	300.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	300.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d’appalto)	-
Conclusione lavori	-
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: L’Assessore Corti comunica che la struttura individuata non è risultata idonea. L’Amministrazione comunale sta valutando l’opportunità di realizzare ex novo l’edificio. Entro breve sarà definito tale aspetto. L’Adg evidenzia che nelle varie riunioni, anche con la precedente Amministrazione, era stato sollecitato l’invio di una relazione sulle modalità di attuazione e gestione della farmacia per verificarne la fattibilità rispetto al tema degli aiuti di Stato, della selezione dei farmacisti etc. L’Assessore Corti comunica che tale relazione verrà inviata a breve alla struttura regionale. L’Adg evidenzia la non fattibilità ad oggi del progetto, e propone di valutare una riprogrammazione delle risorse per altro progetto. Il Comune si riserva di valutare la suddetta riprogrammazione.</p>	
<b>13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)</b>	
<p>Note: L’assessore Corti comunica che sono state fatte ulteriori verifiche per cercare un immobile nella disponibilità del Comune che possa diventare presidio medico presso il borgo La Martella. L’Adg sollecita l’invio della relazione sulle modalità di attivazione e gestione della farmacia comunale che evidenzi la fattibilità tecnica ed amministrativa dell’operazione, richiesta al Comune già nelle precedenti riunioni di novembre 2020 e di maggio 2021. L’Adg comunica che, se entro il 31 luglio 2021 il Comune non avrà provveduto ad individuare l’immobile pubblico e definire la fattibilità tecnico - giuridica dell’operazione con l’invio della relativa relazione alla Regione Basilicata, proporrà la revoca del finanziamento dell’intervento all’Assessorato competente ed alla Giunta.</p>	

**14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Il Responsabile tecnico dell'Accordo ITI Matera, Dott. Rubino, evidenzia che la farmacia costituisce un impegno da parte del Sindaco. Entro metà settembre p.v. si potrà avere un quadro realistico sulle modalità di gestione e l'individuazione dell'immobile pubblico. Riguardo la fattibilità tecnico-amministrativa è stato affidato, infatti, un incarico per studiare un modello tecnico- giuridico che funzioni.

L'ADG ribadisce che già nella riunione del 20 novembre u.s. con la presente Amministrazione comunale era stato sollecitato l'approfondimento dei temi inerenti la modalità di attuazione e gestione della farmacia per verificarne la fattibilità rispetto al tema degli aiuti di Stato, della selezione dei farmacisti etc.

Pertanto, l'Adg, in linea con le conclusioni del precedente Comitato del 22 giugno u.s., comunica che proporrà la revoca del finanziamento dell'intervento all'Assessorato competente ed alla Giunta.

## INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO, ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	24/2019/0010
<b>2. AZIONE</b>	9B.9.4.1
<b>3. TITOLO</b>	INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI SOCIALI A CANONE MODERATO, ANCHE PER UTILIZZO TEMPORANEO
<b>4. BENEFICIARIO</b>	ATER DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
<b>7. RUP</b>	Ing Lionetti
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	1.500.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	1.500.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	31/01/2022
Conclusione lavori	15/05/2023
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 3 agosto 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	-
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: L'Assessore Nicoletti ritiene di andare in Consiglio comunale venerdì 27 prossimo venturo per i necessari adempimenti urbanistici per poi procedere con il rilascio del permesso di costruire. Appena inserito nel piano triennale si è provveduto ad informare la SUARB per l'inserimento nel relativo piano gare. E' previsto entro 31 maggio il rilascio del permesso ed entro il 31 agosto si potrà trasmettere il progetto esecutivo alla Stazione Appaltante. A settembre è prevista l'indizione della gara. L'Adg chiede, alla luce delle modifiche intervenute con la Legge regionale 15/2021 in relazione agli appalti dei lavori per importi inferiori a 5,35 meuro, di valutare la possibilità di avocare a sè la gara dei lavori di che trattasi. L'Ater rende noto che è intenzione dell'Ente acquisire la qualificazione necessaria a fungere a da SA, ma che tale procedura può comportare tempi lunghi e si ritiene, pertanto, che si procederà mediante Suarb. Il RUP comunica che procederà all'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso. Si stimano le seguenti tempistiche per l'attuazione dell'operazione, a condizione che si rispetti il termine per l'avvio della gara: IGV 30 novembre 2021. Inizio lavori 15 gennaio 2022. Fine lavori 15 marzo 2023. Considerato che nel descrivere la soluzione progettuale è emersa l'intenzione da parte di ATER di voler demolire e ricostruire, l'Adg evidenzia che i costi di demolizione e smaltimento non sono ammissibili sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e chiede se da parte del Comune o di ATER vi è la possibilità di farsi carico di tali costi. Il RUP comunica che l'importo di tali costi è di circa 70.000,00 euro. L'Adg esorta a proseguire nelle fasi attuative senza indugio e propone di rinviare la valutazione sulla possibilità di poter provvedere con altri fondi alla copertura finanziaria per la parte di demolizione e smaltimento, sapendo che la demolizione e la ricostruzione</p>	

rappresenta la soluzione idonea dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza. L'Adg ribadisce che trattasi di un intervento di aiuti SIEG, pur utilizzando per l'attuazione le norme sugli appalti OO.PP. nei fatti trattasi di aiuto. Potremo quindi dare un'anticipazione del 40% e tale anticipazione potrà essere certificata.

Un altro aspetto importante è che l'operatività scatta quando i nuclei familiari occupano gli alloggi. Le procedure per l'assegnazione degli alloggi da parte del Comune dovranno, pertanto, avviarsi prima della conclusione dei lavori. L'Arch. Belgiovine, della Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, rammenta al Rup la necessità di aggiornare la documentazione amministrativa attinente l'intervento, tra cui le informazioni sul Cup, generato prima dell'approvazione della DGR 584/2020 che ha modificato la scheda intervento, e con particolare riferimento alla localizzazione dello stesso. Inoltre, ricorda che occorre inviare il progetto esecutivo al Rda dell'Ufficio Edilizia, il quale dovrà prenderne atto e approvare il relativo quadro economico, prima dell'espletamento della gara, come previsto dall'Accordo di Programma. Inoltre, il Beneficiario dovrà procedere all'invio 1) del modello di valutazione della sovracompensazione per i Sieg, previsto da due DDGGRR regionali, e 2) alla dichiarazioni di impegno a garanzia, per gli aiuti di stato, di cui al Regolamento 1303/2013. Ciò consentirà all'Ufficio Rda l'erogazione del 40%. L'ATER si impegna a trasmettere celermente la suddetta documentazione.

### **13. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUINTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 22 GIUGNO 2021)**

Note: L'Assessore Nicoletti informa che in fase di redazione della delibera di Consiglio comunale è emersa la necessità, ai sensi dell'art. 7 legge 241/90, di notifica del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (confinanti, etc). Trascorsi trenta giorni verranno espletati in Consiglio comunale gli adempimenti relativi al permesso di costruire.

L'Adg evidenzia con rammarico che il succitato adempimento non era stato ravvisato e reso noto dal Comune di Matera nelle precedenti riunioni di novembre 2020 e maggio 2021.

L'Assessore Nicoletti comunica, pertanto, la necessità di prorogare di due mesi ciascuna delle fasi del cronoprogramma condiviso nel corso del quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio.

Il RUP ing. Lionetti, comunica che in relazione al reperimento dei fondi necessari alla demolizione ed allo smaltimento delle opere (circa 70.000,00 euro), l'ATER provvederà a richiedere alla Regione Basilicata l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi di cui alla Legge regionale 560/93.

L'ing. Lionetti comunica, infine, di aver trasmesso all'Ufficio del Responsabile di Azione parte della documentazione necessaria inerente i SIEG richiesta nel corso del quarto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio.

L'Autorità di Gestione comunica che, qualora entro la data del 31 luglio 2021 non si provvederà al rilascio del permesso di costruire, proporrà la revoca del finanziamento dell'intervento all'Assessorato competente ed alla Giunta, in quanto sussisterebbe il rischio di non ultimare l'operazione entro il 31 dicembre 2023, tenuto conto anche che, a causa dell'ulteriore slittamento delle scadenze, viene disatteso l'invio del progetto alla Stazione appaltante regionale (SUARB).

### **14. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL SESTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 3 AGOSTO 2021)**

Note: Alla discussione sullo stato d'attuazione dell'operazione partecipano anche l'Assessore del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, Arch. Donatella Merra, l'Assessore alle Opere Pubbliche, Dott.ssa Graziella Corti e l'Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Matera, Dott. Raffaele Tantone.

L'Adg riassume le questioni inerenti la realizzazione dell'intervento, che attengono nello specifico la necessità evidenziata dal Comune di procedere, ai sensi dell'art. 7 legge 241/90, alla notifica del procedimento ai soggetti coinvolti, l'appalto dell'opera che verrà espletato dalla SUARB, il rilascio del permesso a costruire in deroga da parte del Comune e, in relazione alla demolizione ed allo smaltimento delle opere (circa 70.000,00 euro), il reperimento dei fondi necessari a valere sulla Legge regionale n. 560/93.

L'Adg, inoltre, chiede al Comune se entro il 31 luglio u.s. si è proceduto al rilascio del suddetto permesso a costruire.

L'Assessore Merra sottolinea due questioni sulle quali chiede riscontro al Comune: le motivazioni per cui a fronte della ristrutturazione si è optato per la demolizione e ricostruzione delle opere ed il dissenso manifestato dal costituendo Comitato di quartiere che si oppone decisamente alla realizzazione dell'intervento. L'Assessore Merra evidenzia che quest'ultima questione sarebbe dovuta emergere a monte e non con così tanto ritardo.

Il Comune evidenzia che la Delibera per i necessari adempimenti urbanistici è stata proposta alla Commissione Consiliare competente ed in Commissione è stato audito il Comitato di quartiere. Detta Commissione non ha ancora licenziato il provvedimento, riservandosi di approfondirne alcuni aspetti.

Il Rup dell'operazione, Ing. Lionetti, evidenzia che la scelta progettuale di procedere alla demolizione e ricostruzione delle opere è legata ad un'analisi dei costi dell'operazione.

Il fabbricato esistente è vetusto, contiene due livelli fuori terra e non dispone di parcheggi, necessari per raggiungere gli standard urbanistici nell'area. È, pertanto, necessario

realizzare parcheggi ad un piano interrato e tre livelli fuori terra (con 7 alloggi e spazi adibiti a funzioni sociali). Le condizioni in cui versa l'immobile esistente sono tali da non consentire le suddette sopraelevazioni. Inoltre, il RUP evidenzia che la Commissione Paesaggistica della Regione ha già rilasciato l'autorizzazione paesaggistica su una prima ipotesi progettuale che prevedeva la demolizione del fabbricato e la realizzazione di un immobile con quattro livelli oltre piano interrato e 11 alloggi.

L'Assessore Merra chiede quale sia la posizione del Comune in merito all'opposizione da parte del Comitato di quartiere. L'Assessore Corti evidenzia che la decisione sarà assunta dal Consiglio Comunale. Rende noto, altresì, che i cittadini desiderano la realizzazione di un centro di quartiere con annessi parcheggi e che gli stessi sono contrari alla realizzazione di alloggi popolari.

L'Autorità di Gestione evidenzia che se il progetto di ascolto dei cittadini sarà consumato oltre il mese di Agosto non vi saranno i tempi per concludere l'operazione entro il 31 dicembre 2023 e chiede quali siano i tempi per l'istruttoria all'interno della Commissione delle questioni afferenti il rilascio del permesso di costruire. L'AdG sollecita il Comune a garantire che la Commissione competente si esprima nell'immediato.

L'Assessore Corti evidenzia che la prima seduta utile della Commissione sarà dedicata a questo intervento.

Il RUP Lionetti sottolineano che l'immobile è di proprietà dell'ATER, che è già destinato ad alloggi popolari e che, pertanto, non è possibile perseguire diverse finalità.

L'Ing. Lionetti evidenzia, inoltre, che la soluzione progettuale è stata ampiamente condivisa con il Comune di Matera, che necessita degli alloggi popolari e dei parcheggi.

L'assessore Tantone comunica che entro i primi dieci giorni di settembre si potrà calendarizzare la riunione del Consiglio comunale in cui portare una proposta, al massimo leggermente emendata. La Commissione consiliare lavorerà in questo periodo per la dovuta istruttoria.

L'Assessore Merra comunica che, se entro giovedì 9 settembre p.v. non sarà stata adottata la Delibera di Consiglio comunale che chiude il procedimento, si provvederà alla revoca del finanziamento.

**LAVORI DI RECUPERO BIBLIOTECA "T. STIGLIANI" PRESSO IL PALAZZO DELL'ANNUNZIATA DI MATERA**

<b>1. CODICE PROGETTO</b>	15/2019/0005
<b>2. AZIONE</b>	6C.6.7.1
<b>3. TITOLO</b>	LAVORI DI RECUPERO BIBLIOTECA "T. STIGLIANI" PRESSO IL PALAZZO DELL'ANNUNZIATA DI MATERA
<b>4. BENEFICIARIO</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA
<b>5. ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE</b>	
<b>6. UFFICIO RESPONSABILE D'AZIONE</b>	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI
<b>7. RUP</b>	P. I. Emanuele Letti
<b>8. COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO</b>	
Importo totale €	300.000
di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 €	300.000
di cui eventuale altro cofinanziamento €	-
<b>9. TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
IGV (sottoscrizione del contratto d'appalto)	12/03/2021
Conclusione lavori	03/06/2021
<b>10. SPESA RENDICONTATA E PREVISIONI DI SPESA (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
Spesa rendicontata al 15 maggio 2021 €	0,00
Previsioni di spesa 30 giugno 2021 €	116.000
<b>11. ECONOMIE ACCERTATE €</b>	-
<b>12. NOTE INTERVENTO (AGGIORNAMENTO DEL QUARTO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ITI MATERA – 20 MAGGIO 2021)</b>	
<p>Note: Il RUP comunica che il contratto con l'impresa è stato sottoscritto il 12 marzo u.s. e che la fine dei lavori è stimata al 3 giugno 2021. E' stato liquidato all'impresa il primo Sal di euro 116.000,00 su un contratto di 207.000 euro. L'Adg evidenzia che sul SiFesr non sono caricate spese relative all'operazione.</p> <p>L'Adg chiede, inoltre, la relazione esistente tra questo intervento e gli altri necessari sulla biblioteca di cui più volte si è discusso e se quest'ultimi interventi inibiscono la funzionalità dell'operazione finanziata con il PO FESR. Il Rup evidenzia che i lavori realizzati attengono l'impermeabilizzazione del tetto. I locali sottostanti il tetto saranno, al termine dei lavori, operativi e funzionale sia per i lavoratori che i visitatori. Ulteriori somme serviranno per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione oltre che per la revisione degli infissi. Sono stati, inoltre, realizzati ulteriori lavori con fondi della Provincia per la pitturazione delle volte (Importo euro 35.000,00).</p> <p>L'Ufficio del RDA ha preso atto del progetto esecutivo (Determinazione Dirigenziale approvata a Marzo 2021). L'AdG chiede all'Ufficio del RdA di supportare la Provincia di Matera, per il tramite del personale di Assistenza tecnica, nel caricamento dei dati afferenti la rendicontazione sull'applicativo di monitoraggio SIFESR.</p>	