

PO FESR BASILICATA 2014/2020

**Relazione sullo stato di attuazione del PO, scenari di
chiusura ed illustrazione delle modifiche al Piano di
finanziamento del PO
(versione 2.0 – 27/07/2023)**

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra:

- lo stato di attuazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e gli scenari di chiusura de PO;
- la proposta di modifica del piano di finanziamento del PO FESR Basilicata 2014-2020, approvato da ultimo nella versione 6.0 con la Decisione della Commissione europea C(2020) 5747 final del 20 agosto 2020.

Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Comitato di Sorveglianza al fine del successivo invio alla Commissione europea via SFC ai sensi dell'art. 30 del Reg.UE n. 1303/2013 entro e non oltre il 30 settembre 2023, come previsto dagli "Orientamenti di chiusura" dei PO 2014/2020 approvati con Comunicazione della Commissione C(2022) 8836 final del 07/12/2022.

1. QUADRO PROGRAMMATICO ED ATTUATIVO DEL PROGRAMMA E SCENARI DI CHIUSURA

Il PO FESR Basilicata 2014-2020 si articola in nove Assi prioritari (Obiettivi Tematici) ed ha una dotazione finanziaria pari a 550,688 Meuro.

La vigente versione del Programma è stata approvata con la Decisione della Commissione europea C(2020) 5747 final del 20 agosto 2020 (versione 6.0) di cui si è preso atto con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020.

Nella tabella 1 di seguito viene rappresentato lo stato di attuazione finanziaria al 10 luglio 2023 del Programma a livello di asse con riferimento ai principali aggregati:

- dotazione attuale per Assi del Programma;
- pagamenti sostenuti e rendicontati dai beneficiari (spesa rendicontata);
- pagamenti sostenuti, rendicontati dai beneficiari e certificati dall'Autorità di Certificazione (spesa certificata).

I pagamenti rendicontati dai beneficiari al 10 luglio 2023 ammontano a 441,685 milioni di euro, pari a circa l'80% della dotazione (cfr. Tab. 1). Si consideri che sulla base degli ultimi incontri con i beneficiari e con gli Uffici Responsabili delle Azioni (RdA) svolti tra maggio e luglio 2023 è emerso un avanzamento dei lavori (c.d. "avanzamento sul terreno") e della spesa superiore a quella registrata nei sistemi di monitoraggio per la quale è in atto un'azione di supporto dei beneficiari da parte dell'Ufficio dell'Autorità di Gestione e degli Uffici RdA per aiutare la rendicontazione.

Tabella 1 – Stato di avanzamento del PO FESR Basilicata 2014-2020 al 10.07.2023 (importi in euro)

	Asse	Dotazione	Pagamenti dei beneficiari al 10.07.2023	Spesa certificata ¹	%
		(a)	(b)	(c)	d=b/a
1	RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	61.587.900,00	22.289.211,30	11.895.287,27	36,19%
2	AGENDA DIGITALE	25.457.756,00	37.296.931,21	21.796.453,01	146,51%
3	COMPETITIVITA'	189.771.853,00	157.675.080,84	129.545.281,58	83,09%
4	ENERGIA E MOBILITA' URBANA	66.749.767,00	47.538.078,80	38.126.068,91	71,22%
5	TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	73.761.277,00	51.642.944,37	34.749.387,45	70,01%
6	SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	49.206.455,00	46.569.067,32	39.809.236,66	94,64%
7	INCLUSIONE SOCIALE	40.116.435,00	33.017.884,40	25.115.256,12	82,31%
8	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	22.015.353,00	24.131.162,28	20.909.089,56	109,61%
9	ASSISTENZA TECNICA	22.020.756,00	21.525.056,89	19.750.593,49	97,75%
	TOTALE	550.687.552,00	441.685.417,41	341.696.654,05	80,21%

L'ultima certificazione delle spese trasmessa alla Commissione europea risale al 23 dicembre 2021. Seppure i controlli di I livello siano proseguiti normalmente, dopo tale data l'Autorità di Gestione/Certificazione non ha provveduto a certificare ulteriori spese, in quanto ha ritenuto di dover dapprima riscontrare le richieste degli auditor della Commissione europea a seguito dell'Audit n. DAC114IT1045 di fine 2021, al fine di dare evidenza del funzionamento e adeguatezza del sistema di gestione e controllo del PO, modificato per recepire alcune raccomandazioni. Tale audit è in fase di chiusura.

Nel Comitato di Sorveglianza tenutosi a dicembre 2022, nonché nelle riunioni tecniche con i Servizi della Commissione (DG REGIO) del 19 dicembre 2022 e del 22 marzo 2023, sono state condivise le prime ipotesi di rimodulazione del Piano di finanziamento del PO.

Nel presente documento dette ipotesi sono state riformulate alla luce dell'aggiornato scenario e tenendo conto dei seguenti quattro fattori:

1. le **“regole di chiusura”** applicabili al POR FESR in base ai nuovi “Orientamenti di chiusura” della Commissione adottati con Comunicazione C(2022)8836final del 7.12.2022, che hanno modificato quelli adottati con Comunicazione della Commissione europea 2021/C 417/01 del 14.10.2021; in particolare:
 - a) flessibilità del 15% tra gli Assi;
 - b) possibilità di inserire nella certificazione di spesa finale e nella Relazione finale di attuazione anche progetti non conclusi aventi un valore superiore a 1 milione di euro e possibilità di concludere/rendere funzionanti detti progetti entro il 15 febbraio 2027;
 - c) possibilità di certificare spese in *over-booking* sugli Assi una sola volta (quindi, per opportunità, solo nell'ultima domanda di pagamento);
 - d) possibilità di effettuare *“trasferimenti non rilevanti”* tra assi dopo il 30 settembre 2023 da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, del Reg. UE n. 1303/2013 introdotto dal Reg UE n. 460/2020;

¹ Si tratta della spesa certificata al 23.12.2021 “corretta” in fase di chiusura annuale dei conti.

- e) “*Questions and answers*” della Commissione europea di giugno 2023 a seguito dei quesiti formulati dalle Amministrazioni titolari dei Programmi durante la Riunione Annuale di Riesame svoltasi a Napoli il 30 e 31 marzo 2023. A riguardo la Commissione ha comunicato che è in corso una ricognizione completa di tutti i quesiti inviati dagli Stati membri e che si prevede una pubblicazione ufficiale degli stessi, con le relative risposte, entro il mese di settembre 2023 via ESE GIF;
2. le **previsioni aggiornate di spesa a livello di singola operazione** condivise con i beneficiari dei progetti e/o gli RdA a seguito di numerosi incontri. Al fine di effettuare adeguate previsioni ciascun progetto del POR FESR è stato classificato dall’Ufficio dell’Autorità di Gestione sulla base di una delle seguenti fattispecie:
- a) progetti già conclusi, sia progetti “nativi” che progetti ex art. 65(6) Reg UE 1303/2013;
 - b) progetti in corso (con previsione di conclusione ed ultimazione dei pagamenti al 31.12.2023);
 - c) progetti in corso che non si concluderanno al 31.12.2023 (seppure abbiano comportato spese ammissibili), ma si concluderanno entro il 15.02.2025² (con fondi del Programma operativo complementare POC Basilicata 2014-2020³ o con altri fondi nazionali);
 - d) progetti superiori a 1 milione di euro che non si concluderanno entro il 31.12.2023, ma diventeranno funzionanti al massimo entro il 15 febbraio 2027 (con possibilità di salvaguardare sul Programma operativo complementare POC Basilicata 2014-2020 le spese dei beneficiari sostenute entro il 31.12.2026);
3. lo **stato di avanzamento della spesa al 30.06.2023** su ciascun Asse sulla base delle rendicontazioni dei beneficiari e/o degli incontri con gli stessi;
4. effetto delle **certificazioni delle spese al 100%** connesse al periodo COVID per il solo anno contabile 2020/2021.

Tra maggio e luglio 2023 si sono svolti ulteriori incontri bilaterali dell’Autorità di Gestione e degli Uffici regionali Responsabili delle Azioni con tutti i Comuni beneficiari e con le principali Amministrazioni/Enti beneficiarie del POR FESR, in particolare sono stati svolti incontri con 129 Comuni beneficiari, Comitati di Coordinamento e Monitoraggio e interlocuzioni con: Comuni di Matera e Potenza (ITI Sviluppo Urbano); EGRIB ed Acquedotto Lucano; ATER di Potenza e ATER Matera; E-Distribuzione; Aziende Ospedaliere e Sanitarie; MIMIT/Organismo intermedio; Province di Potenza e Matera. Per gli aiuti alle imprese ed ai progetti di ricerca, ad inizio luglio 2023 si sono svolte specifiche interlocuzioni ed incontri con Sviluppo Basilicata (Soggetto gestore di alcuni Avvidi Pubblici) ed il Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata, per passare in rassegna l’avanzamento a livello di singolo Avviso/Bando.

Grazie ai suddetti incontri e interlocuzioni, si è provveduto a: i) verificare lo stato di avanzamento dei progetti; ii) condividere le modalità di superamento delle eventuali criticità, con particolare riguardo all’incremento dei prezzi connesso all’aumento del costo dei materiali e dell’energia; iii) condividere i cronoprogrammi aggiornati delle operazioni iv) condividere le previsioni di spesa al 31/12/2023 e le azioni tecnico – amministrative di accelerazione della spesa in vista del termine ultimo per la spesa del 31/12/2023.

² A seguito della eventuale approvazione della succitata proposta della CE c.d. “STEP Omnibus” tale data si intenderà differita al 15.02.2026;

³ Il Programma operativo complementare (POC) Basilicata 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 71/2018, è stato da ultimo approvato con la D.G.R. 671 del 14.10.2022 (versione 5.0). L’articolo 242, comma 7, del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, come integrato dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021, stabilisce al 31.12.2026 i termini per la ultimazione delle operazioni a valere sui Programmi Operativi Complementari (POC) 2014/2020.

Alla luce dello stato di attuazione attuale e delle previsioni di spesa elaborate per ciascuna operazione con i beneficiari e con gli Uffici Responsabili di Azione, si stima il pieno utilizzo delle risorse del POR FESR 2014/2020 alla data del 31.12.2023. Sulla base delle previsioni di spesa, si prevede a chiusura di poter rendicontare e certificare anche spese in *overspending* sulla maggior parte degli Assi.

2. PROPOSTA MODIFICA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO

L'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014-2020, sulla base dei succitati incontri con gli Uffici Responsabili di Azione e i Beneficiari/Enti attuatori dei progetti finanziati e dell'analisi dello stato di attuazione delle operazioni, ha provveduto ad elaborare la presente ipotesi di rimodulazione del piano finanziario per Assi del Programma, al fine di mitigare le minori performance registrate in alcuni ambiti di intervento, anche a causa della pandemia da COVID-19.

Certamente le modifiche rispetto all'ultimo Piano di finanziamento si collocano in uno scenario socio-economico e finanziario che ha risentito e risente della forte crisi conseguente alla pandemia da COVID19 ed alla conseguente crisi connessa al guerra in Ucraina, nonostante i segnali di risalita dell'economia lucana a partire dal 2022. Tale scenario è rilevabile da numerose statistiche e pubblicazioni, tra quali, di recente si segnalano le seguenti cui si rinvia: *"Rapporto SVIMEZ 2022"* (novembre 2022)⁴ e Rapporto annuale *"L'economia della Basilicata"* di Banca d'Italia (giugno 2023)⁵.

La tabella 2 riporta la dotazione attuale e la nuova dotazione proposta per ciascun Asse. La proposta di modifica del Piano di Finanziamento prevede:

- la riduzione della dotazione dei seguenti tre Assi (per complessivi 37,943 meuro): Asse 1 – "Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione" (-24,798 Meuro), Asse 3 - "Competitività" (- 11,304 euro) e Asse 4 – "Energia e mobilità urbana" (- 1,841 Meuro);
- il corrispondente incremento dei seguenti tre Assi: Asse 2 – "Agenda digitale" (+ 22,761 Meuro), Asse 5 – "Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse" (+12,496 Meuro) e Asse 8 - "Potenziamento del sistema dell'Istruzione" (+2,686 Meuro).

E' opportuno precisare che a fronte di una riduzione dei suddetti tre Assi, al momento le operazioni finanziate sono salvaguardate sul Programma operativo complementare (POC) Basilicata 2014/2020.

L'Asse 1 – "Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione" prevede una riduzione della dotazione complessiva di circa 24,798 meuro.

Con riferimento all'ultimo Piano finanziario dettagliato a livello di Priorità di Investimento, Obiettivo specifico ed Azione (DGR n. 665 del 29 settembre 2020⁶):

- la dotazione della Priorità di Investimento 1a – *"Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo"* si riduce da

⁴ Disponibile al seguente link:

http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2022/11/2022_11_28_rapporto_svimez_2022_sintesi_parte_1.pdf

⁵ Disponibile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2023/2023-0017/2317-basilicata.pdf>

⁶ Piano Finanziario approvato successivamente alla Decisione C(2020) 5747 del 20 agosto 2020 di approvazione del PO rimodulato (versione 6..0).

21,5 Meuro a 10,368 Meuro;

- la dotazione della Priorità di Investimento 1b – *“Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari”* si riduce da 40,088 Meuro a 26,422 Meuro;

Il ritardo attuativo, in termini di spesa, a valere sull'asse 1 è imputabile ad un insieme di variabili sia “esterne” che “interne”, tra loro connesse, segnatamente: i) gli effetti della emergenza COVID; ii) le economie registrate sulle procedure selettive (Avvisi/Bandi) che hanno reso necessario alcune riprogrammazioni delle stesse (in particolare nel caso dell' Avviso “Voucher” a favore delle PMI per l'acquisto di servizi innovativi); iii) alcune decadenze e rinunce dei beneficiari; iv) ritardo nella pubblicazione dei Bandi sulle Infrastrutture di ricerca di rilevanza regionale a causa dei tempi lunghi ad inizio programmazione nella definizione della demarcazione tra interventi PON relativi al PNIR ed interventi di competenza del POR; v) dilatazione temporale in alcuni iter di valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti rispetto alla data di presentazione delle candidature da parte dei potenziali beneficiari; vi) ritardi di attuazione da parte dei beneficiari dei progetti di ricerca e delle operazioni che finanziano le Infrastrutture di Ricerca selezionati dalla Regione Basilicata; vii) ritardi di attuazione sul “Programma Copernicus” (4 Meuro) gestito dal MIMIT (Organismo intermedio) nell'ambito dell'Accordo multiregionale relativo alla Space Economy; viii) la scelta di non estendere all'intero periodo di programmazione l'attività dell'intermediario dell'innovazione selezionato; ix) l'effetto “spiazzamento” dei progetti PNNR soprattutto per le infrastrutture di ricerca. A fronte di una rimodulazione in diminuzione della dotazione finanziaria dell'Asse 1 a favore di altri Assi del POR FESR è comunque salvaguardata la copertura finanziaria dei progetti in ritardo di attuazione a valere sull'Asse 1, le cui spese saranno sostenute anche dopo il 31.12.2023 grazie alle risorse del Programma operativo complementare (POC) Basilicata 2014-2020. In tal senso, le finalità dell'Asse 1 sono comunque salvaguardate.

L'Asse 3 - “Competitività” prevede una riduzione di 11,3 Meuro. Tale riduzione è attribuibile per lo più alle numerose rinunce da parte delle PMI o revoche del contributo, per le difficoltà incontrate a seguito della pandemia da COVID ad avviare o a portare avanti i programmi di investimento a valere sugli Avvisi Pubblici. Da ultimo, si segnala anche l'avvio tardivo delle attività di istruttoria sui tre Avvisi Pubblici a favore delle PMI attivati a valere sulle quattro strategie territoriali (ITI Aree Interne) e sulle strategie urbane (ITI Città di Potenza e ITI Città di Matera) per i quali, nonostante le numerose istanze presentate, a seguito dell'attività istruttoria non si registra l'assorbimento delle risorse stanziare (19 milioni di euro): l'ammontare delle concessioni è stimato in circa 8,3 meuro (sulla base delle istanze ammesse ad oggi e quelle in corso di selezione).

Con riferimento all'ultimo Piano finanziario dettagliato a livello di Priorità di Investimento, Obiettivo specifico ed Azione (DGR n. 665 del 29 settembre 2020):

- la dotazione della Priorità di Investimento 3a – *“Promuovere l'imprenditorialità, in*

particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese” si riduce da 26,722 Meuro a 21,158;

- la dotazione della Priorità di Investimento 3b – *“Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione”* aumenta da 28,822 a 41,429 Meuro;
- la dotazione della Priorità di Investimento 3c – *“Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”* si riduce da 95,049 a 77,692 Meuro;
- la dotazione della Priorità di Investimento 3d – *“Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione”* resta invariata, pari a 38,179 Meuro.

L'Asse 4 – “Energia e mobilità urbana” prevede una riduzione di 1,840 meuro, attribuibile a numerosi fattori. L'Asse, infatti, ha fatto registrare una buona performance attuativa degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e sulle reti di pubblica illuminazione nell'ambito degli ITI urbani e dell'ITI aree interne (Priorità 4c); nonché degli interventi di realizzazione delle *smart grids* da parte E-Distribuzione (Priorità 4d). E' venuta meno, invece, la possibilità di realizzazione di un impianto di cogenerazione (costo intervento 6,6 meuro) presso l'azienda ospedaliera San Carlo a causa dei ritardi nell'attività di progettazione e del notevole aumento dei prezzi; nonché la possibilità di attuazione di alcuni interventi dell'ATER di Potenza a causa dei ritardi nella progettazione esecutiva e dell'aumento dei prezzi.

Con riferimento all'ultimo Piano finanziario dettagliato a livello di Priorità di Investimento, Obiettivo specifico ed Azione (DGR n. 665 del 29 settembre 2020):

- la dotazione della Priorità di Investimento 4B – *“Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese”* si riduce da 21,9 a 14,192 Meuro;
- la dotazione della Priorità di Investimento 4C – *“Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa”* aumenta da 10,050 a 14,437 Meuro soprattutto grazie alla buona performance attuativa degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e sulle reti di pubblica illuminazione nell'ambito degli ITI urbani e dell'ITI aree interne, nonostante sia venuta meno la possibilità di attuazione di alcuni interventi dell'ATER di Potenza a causa dei ritardi nella progettazione esecutiva e dell'aumento dei prezzi;
- la dotazione della Priorità di Investimento 4d – *“Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione”* si riduce da 13,924 a 12,554 Meuro a causa delle economie generatesi sugli interventi di realizzazione delle *smart grids* da parte E-Distribuzione che si completeranno entro fine 2023;
- la dotazione della Priorità di Investimento 4e – *“Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni”* aumenta da 18,375 a 23,725 Meuro con riguardo alle stime sulla spesa delle operazioni di mobilità urbana degli ITI di Matera e Potenza.

Si propone, infine, la disattivazione della Priorità di Investimento 4g – *“Promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile”* in quanto si azzerà l'attuale dotazione pari a 2,5 Meuro per il venir meno della

possibilità di rendicontare sul POR FESR l'impianto di cogenerazione (costo aggiornato dell'intervento pari a 6,6 meuro) presso l'azienda ospedaliera San Carlo a causa dei ritardi nell'attività di progettazione e del notevole aumento dei prezzi da salvaguardare sul POC Basilicata 2014/2020⁷.

L'incremento dell'**Asse 2 – “Agenda digitale”** (+ 22,761 Meuro) è attribuibile per lo più all'accelerazione impressa negli ultimi due anni agli interventi rientranti nel Grande Progetto “Banda Ultra Larga” nei territori/comuni finanziati dal POR FESR 2014/2020 (la maggior parte dei quali sono ultimati ed in parte lo saranno entro la fine del 2023), nonché alla possibilità di rendicontare la maggior parte delle spese del Data Center regionale entro la fine del 2023 a valere sul POR FESR.

Si rammenta che nella proposta di modifica del POR approvata dal Comitato di Sorveglianza a luglio 2020 e, successivamente, dalla Commissione con Decisione C(2020) 5747 final del 20 agosto 2020, l'Asse 2 era stato modificato da 46,6 a 25,458 meuro. Con la modifica proposta la dotazione passa da 25,458 a 48,218 Meuro (un importo analogo a quello del precedente Piano di Finanziamento).

Con riferimento all'ultimo Piano finanziario dettagliato a livello di Priorità di Investimento, Obiettivo specifico ed Azione (DGR n. 665 del 29 settembre 2020):

- la dotazione della Priorità di Investimento 2a – *“Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale”* aumenta da 13,696 Meuro a 23,847 Meuro;
- la dotazione della Priorità di Investimento 2c – *“Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health”* aumenta da 11,762 Meuro a 24,372 Meuro.

L'incremento dell'**Asse 5 – “Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse”** (+12,496 Meuro) tiene conto di esigenze di rimodulazione di segno opposto tra le Priorità e gli obiettivi specifici dell'Asse. La nuova dotazione stimata per l'asse è di 86,258 Meuro, di cui si stima: 22,246 meuro relativi alla Priorità 6A (Settore rifiuti), 27,558 Meuro relativi alla Priorità 6B (progetti nel settore di EGRIB/Acquedotto Lucano ed EIPLI) e 36,452 Meuro relativi alla Priorità C.

Con riferimento all'ultimo Piano finanziario dettagliato a livello di Priorità di Investimento, Obiettivo specifico ed Azione (DGR n. 665 del 29 settembre 2020):

- la dotazione della Priorità di Investimento 6a – *“Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi”* si incrementa da 21,692 a 22,246. Si registra, comunque, un ritardo negli interventi di impiantistica di alcuni Enti Locali in materia di rifiuti soprattutto a causa del lungo iter autorizzativo in materia ambientale e la difficoltà di far cofinanziare interventi da privati;
- la dotazione della Priorità di Investimento 6b – *“Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi”* prevede un leggero incremento da 27,334 a 27,558. Si registra, comunque, un

⁷ Si tratta di un intervento connesso all'indicatore di output SP22 (Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento) ed all'indicatore procedurale P5 inclusi nel “Performacne Framework” dell'Asse 4.

notevole ritardo attuativo sui progetti nel settore idrico, in particolare quelli attuati da Acquedotto Lucano ed aventi quale beneficiario EGRIB, a causa del quale già nella riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza a luglio 2020, e, successivamente, con la Decisione C(2020)5747final del 20 agosto 2020, l'Asse 5 era stato ridotto di 34,182 Meuro

- la dotazione della Priorità di Investimento 6c – *“Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale”* si incrementa da 24,385 a 36,453. Un contributo importante all'Asse, invece, è derivato dalla performance dei numerosi interventi in materia di valorizzazione del patrimonio culturale da parte degli Enti Locali: interventi selezionati nell'ambito dell'Avviso Pubblico *“Basilicata Attrattiva”*; interventi della Regione Basilicata sul patrimonio di particolare pregio storico, culturale e religioso; interventi selezionati nelle strategie urbane e territoriali degli ITI. Non sono mancati ritardi nella procedura negoziata con i Comuni del litorale jonico e con il Comune di Maratea in merito all'attuazione degli interventi di sistemazione delle aree e dei percorsi attigui al mare a valere sull'Azione 6C.6.8.3.

Si propone, infine, la disattivazione della 6e – *“Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore”* in quanto si azzerà l'attuale dotazione (pari a 0,350 Meuro) per la mancata attivazione della sola operazione selezionata su detta Priorità a valere sull'ITI Potenza (bonifica da amianto del Palazzetto dello Sport in località Rossellino).

L'Asse 8 - “Potenziamento del sistema dell'Istruzione”, si articola in due azioni nell'ambito della sola Priorità 10a – *“Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa”*.

L'Asse comporta un incremento di 2,686 Meuro attribuibile per lo più alla buona performance attuativa sui seguenti interventi: progetti di edilizia scolastica, con particolare riguardo a quelli selezionati con l'Avviso Pubblico *“Scuole Ospitali e Sicure”* di competenza dei Comuni ed alcuni di quelli selezionati nell'ambito degli ITI; interventi a favore della digitalizzazione della didattica anche nelle aree interne (circa 5,6 meuro); interventi per l'acquisto di computer per le famiglie con ragazzi in età scolare durante la pandemia (circa 1 meuro).

Si evidenzia che per gli Assi 6 (OT7) e 7 (OT9) non è prevista alcuna modifica della dotazione di Asse, anche se sono previste rimodulazioni all'interno dell'Asse tra Priorità di Investimento. Nell'**Asse 6 – “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete”** è prevista un incremento della Priorità di Investimento 7b (viabilità delle aree interne) per circa 1 Meuro ed una contestuale riduzione di 1 Meuro della Priorità di Investimento 7c (rete ferroviaria).

Nell'**Asse 7 – “Inclusione sociale”** è prevista una riduzione della Priorità di Investimento 9b (Alloggi sociali ed edilizia abitativa) di circa 2,949 ed un corrispondente incremento della dotazione della Priorità di Investimento 9a (Interventi su strutture socio-assistenziali ed in ambito sanitario).

E' importante rilevare che con la certificazione delle spese al 100% a valere sulla quota UE nell'anno contabile 2020/2021, considerato che il contributo comunitario complessivo deve rimanere invariato (413,015 Meuro) e che il tasso “medio” relativo al Programma è il 75%, lasciando invariato l'importo complessivo del Programma a 550,687 Meuro, ne deriva che una parte del cofinanziamento nazionale del PO (circa 34,609 Meuro) dovrà essere gestito a titolo

di Programma operativo complementare (quota ex art. 242, comma 3, del D.L. 34/2020 – “c.d. Decreto Rilancio”). Pertanto, **l'obiettivo minimo di spesa cumulata dei beneficiari da perseguire al 31.12.2023** per massimizzare il contributo UE nella tabella sottostante è stato stimato al netto della citata quota di cofinanziamento nazionale.

A seguire, nella tabella 3, è riportata la proposta di nuovo Piano di finanziamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 che modifica e sostituisce il vigente Piano di cui alla Tabella 18a del PO.

Fermo restando la possibilità di usufruire della flessibilità del 15 % tra assi che sarà applicata dalla Commissione alla chiusura senza necessità di modificare il PO, laddove - dopo l'approvazione della presente modifica - si rendesse necessario, la Regione Basilicata intende avvalersi della previsione di cui all'articolo 30, paragrafo 5⁸, del Reg UE n. 1303/2013 introdotto dal Reg UE n. 460/2020, il quale prevede la possibilità di trasferire da un Asse ad un altro un importo non superiore all'8% della dotazione dell'Asse (comunque non superiore al 4% della dotazione complessiva del programma). Resta inteso che le tabelle finanziarie rivedute a seguito di tali eventuali “*trasferimenti non rilevanti*” - che non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione - saranno preventivamente sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e, successivamente, notificati alla Commissione.

Laddove la presente proposta di modifica del Piano di Finanziamento sia approvata dal Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione provvederà a sottoporre al Comitato di Sorveglianza, con successiva procedura scritta, le proposte di modifica delle ulteriori sessioni le cui variazioni sono strettamente connesse a quelle in questione, in particolare:

- ✓ modifica dei valori target di alcuni **indicatori di risultato** (cfr. Tabella 3 del POR FESR); di alcuni **indicatori di output** comuni e specifici (cfr. Tabella 5 del POR FESR) e di alcuni valori target del “**Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario**” (cfr. Tabella 6 del POR FESR), laddove ovviamente la modifica sia giustificata da trasferimenti finanziari tra priorità, fornendo una breve spiegazione per contestualizzare qualsiasi differenza significativa tra l'obiettivo e l'ultimo valore disponibile, *in primis* con riferimento ai cambiamenti nel contesto socio-economico o di mercato (che possono costituire una valida ragione di forti differenze);
- ✓ modifica degli importi delle **categorie di operazioni** relative a ciascun Asse (cfr. Tabelle 7-11): Dimensione 1 - Settore di intervento; Dimensione 2 - Forma di finanziamento; Dimensione 3 - Tipo di territori; Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione;
- ✓ le seguenti tabelle finanziarie:
 - Tabella 18c: Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico;
 - Tabella 19: Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di

⁸ L'articolo 30, paragrafo 5⁸, del Reg UE n. 1303/2013 prevede: “*In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute*”.

cambiamento climatico;

- Tabella 21: Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI;
- la Tabella 28 “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario” (tabella riassuntiva).

Tabella 2 – Confronto tra Dotazione attuale e Dotazione proposta ed Obiettivo minimo di spesa a livello di Asse al 31.12.2023 (importi in euro)

ASSE	Dotazione PO FESR (versione 6.0)	Nuova dotazione proposta (CdS 28.07.2023)	VARIAZIONE [proposta nuova dotazione - dotazione attuale] (+/-)	Nuova dotazione proposta POR FESR (CdS 28.07.2023)				OBIETTIVO MINIMO DI SPESA AL 31.12.2023
				Sostegno UE	Contropartita Nazionale			(dotazione decurtata della quota ex art. 242, comma 3 del d.l. 34/2020)*
	[a]	[b]	[b-a]		Totale	di cui: Quota ex art. 242, comma 3 del D.L. 34/2020	Di cui: Quota Stato e Regione	[c]
1. RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	61.587.900,00	36.789.600,00	- 24.798.300,00	27.592.200,00	9.197.400,00	1.075.856,75	8.121.543,25	35.713.743,25
2. AGENDA DIGITALE	25.457.756,00	48.218.500,00	22.760.744,00	36.163.875,00	12.054.625,00	584.675,99	11.469.949,01	47.633.824,01
3. COMPETITIVITA'	189.771.853,00	178.467.700,00	- 11.304.153,00	133.850.775,00	44.616.925,00	17.496.710,64	27.120.214,36	160.970.989,36
4. ENERGIA E MOBILITA' URBANA	66.749.767,00	64.909.200,00	- 1.840.567,00	48.681.900,00	16.227.300,00	2.809.727,03	13.417.572,97	62.099.472,97
5. TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	73.761.277,00	86.257.610,00	12.496.333,00	64.693.208,00	21.564.402,00	2.824.306,13	18.740.095,87	83.433.303,87
6. SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	49.206.455,00	49.206.455,00	-	36.904.842,00	12.301.613,00	3.628.283,51	8.673.329,49	45.578.171,49
7. INCLUSIONE SOCIALE	40.116.435,00	40.116.435,00	-	30.087.327,00	10.029.108,00	3.357.347,87	6.671.760,13	36.759.087,13
8. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	22.015.353,00	24.701.296,00	2.685.943,00	18.525.972,00	6.175.324,00	2.700.557,43	3.474.766,57	22.000.738,57
9. ASSISTENZA TECNICA	22.020.756,00	22.020.756,00	-	16.515.567,00	5.505.189,00	132.120,26	5.373.068,74	21.888.635,74
TOTALE	550.687.552,00	550.687.552,00	-	413.015.666,00	137.671.886,00	34.609.585,61	103.062.300,39	516.077.966,39

*** Con la certificazione di spesa al 100% su anno contabile 2020/2021, l'obiettivo di spesa da perseguire si riduce di circa 34,6 Meuro (importo in corso di condivisione con Mef-Igrue), tenuto conto delle precedenti certificazioni di spesa (sia quelle al tasso UE del 50% che quelle al tasso UE del 75%).

Tabella 3 – Proposta di nuovo Piano di finanziamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 (proposta nuova Tabella 18a del PO)

Ass e	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Sostegno UE	Contropartita Nazionale	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento Totale	Tasso di cofin.	Dotazione Principale		Riserva di efficacia		Importo riserva di efficacia dell'attuazio ne come proporzione del sostegno UE
						Finanziamento Pubblico	Finanzia mento Privato			Sostegno UE	Contropartita nazionale	Sostegno UE	Contropartit a nazionale	
1	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	27.592.200,00	9.197.400,00	9.197.400,00	-	36.789.600,00	75,000000000000%	24.419.681,00	8.139.894,00	3.172.519,00	1.057.506,00	11,50%
2	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	36.163.875,00	12.054.625,00	12.054.625,00	-	48.218.500,00	75,000000000000%	33.914.389,00	11.304.796,00	2.249.486,00	749.829,00	6,22%
3	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	133.850.775,00	44.616.925,00	44.616.925,00	-	178.467.700,00	75,000000000000%	125.364.438,00	41.788.146,00	8.486.337,00	2.828.779,00	6,34%
4	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	48.681.900,00	16.227.300,00	16.227.300,00	-	64.909.200,00	75,000000000000%	48.681.900,00	16.227.300,00	-	-	0,00%
5	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	64.693.208,00	21.564.402,00	21.564.402,00	-	86.257.610,00	75,00000057966%	59.665.731,00	19.888.576,00	5.027.477,00	1.675.826,00	7,77%
6	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	36.904.842,00	12.301.613,00	12.301.613,00	-	49.206.455,00	75,00000152419%	34.220.560,00	11.406.852,00	2.684.282,00	894.761,00	7,27%
7	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	30.087.327,00	10.029.108,00	10.029.108,00	-	40.116.435,00	75,00000186956%	30.087.327,00	10.029.108,00	-	-	0,00%
8	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	18.525.972,00	6.175.324,00	6.175.324,00	-	24.701.296,00	75,000000000000%	15.371.894,00	5.123.965,00	3.154.078,00	1.051.359,00	17,03%
9	FESR	Meno Sviluppate	Pubblica	16.515.567,00	5.505.189,00	5.505.189,00	-	22.020.756,00	75,000000000000%	16.515.567,00	5.505.189,00	-	-	
Totale FESR				413.015.666,00	137.671.886,00	137.671.886,00	-	550.687.552,00	75,00000036318%	388.241.487,00	129.413.826,00	24.774.179,00	8.258.060,00	6,00%
Totale Generale				413.015.666,00	137.671.886,00	137.671.886,00	-	550.687.552,00	75,00%	388.241.487,00	129.413.826,00	24.774.179,00	8.258.060,00	6,00%

Tabella 4 – Attuale Piano di finanziamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 (Tabella 18a del PO – Versione 6.0)

Tabella 18a: Piano di finanziamento

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e) (2)	TASSO DI COFINANZIAMENTO DEL 100% PER IL PERIODO CONTABILE 2020-2021 (3)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (l) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d) (1)					Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (i)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * ((j) / (a))	
1	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	46.190.925,00	15.396.975,00	15.396.975,00	0,00	61.587.900,00	75,000000000000%	✓	0,00	43.018.406,00	14.339.469,00	3.172.519,00	1.057.506,00	6,87%
2	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	19.093.317,00	6.364.439,00	6.364.439,00	0,00	25.457.756,00	75,000000000000%	✓	0,00	16.843.831,00	5.614.610,00	2.249.486,00	749.829,00	11,78%
3	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	142.328.890,00	47.442.963,00	47.442.963,00	0,00	189.771.853,00	75,0000001317%	✓	0,00	133.842.553,00	44.614.184,00	8.486.337,00	2.828.779,00	5,96%
4	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	50.062.326,00	16.687.441,00	16.687.441,00	0,00	66.749.767,00	75,0000011236%	✓	0,00	50.062.326,00	16.687.441,00	0,00	0,00	0,00%
5	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	55.320.958,00	18.440.319,00	18.440.319,00	0,00	73.761.277,00	75,0000003389%	✓	0,00	50.293.461,00	16.764.493,00	5.027.477,00	1.675.826,00	9,09%
6	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	36.904.842,00	12.301.613,00	12.301.613,00	0,00	49.206.455,00	75,0000015242%	✓	0,00	34.220.560,00	11.406.812,00	2.684.282,00	894.761,00	7,27%
7	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	30.087.326,00	10.029.109,00	10.029.109,00	0,00	40.116.435,00	74,9999993768%	✓	0,00	30.087.326,00	10.029.109,00	0,00	0,00	0,00%
8	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	16.511.515,00	5.503.838,00	5.503.838,00	0,00	22.015.353,00	75,0000011356%	✓	0,00	13.357.437,00	4.452.479,00	3.154.078,00	1.051.359,00	19,10%
9	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	16.515.567,00	5.505.189,00	5.505.189,00	0,00	22.020.756,00	75,000000000000%	✓	0,00	16.515.567,00	5.505.189,00			
Totale	FESR	Meno sviluppate		413.015.666,00	137.671.886,00	137.671.886,00	0,00	550.687.552,00	75,0000003632%			388.241.487,00	129.413.826,00	24.774.179,00	8.258.060,00	6,00%
Totale generale				413.015.666,00	137.671.886,00	137.671.886,00	0,00	550.687.552,00	75,0000003632%		0,00	388.241.487,00	129.413.826,00	24.774.179,00	8.258.060,00	

1) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

2) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(3) Spuntando la casella lo Stato Membro chiede, ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che nel periodo contabile che corre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, si applichi un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.

3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

Si riporta lo stato d'attuazione a giugno 2023 delle principali procedure/operazioni per ciascun Asse di riferimento.

Asse 1 - "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione"

Sull'Asse 1 (OT1) le principali procedure attuative attivate sono illustrate di seguito.

- **Avviso per l'erogazione di voucher per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale** (D.G.R. n. 707/2018 - Priorità di Investimento 1b) il cui fine è sostenere le imprese che aventi la necessità di acquisire all'esterno servizi altamente qualificati (tra i tanti contemplati dall'avviso) e competenze volte ad incrementare la competitività e l'innovazione in coerenza con le linee strategiche della S3 regionale. Le tre finestre per la presentazione delle istanze si sono chiuse rispettivamente il 15 dicembre 2018, il 2 aprile 2019 ed il 18 luglio 2019. Le 241 istanze pervenute ammontavano a circa 7,4 milioni facendo così registrare una prima economia a valere sull'Avviso, rispetto alla dotazione iniziale di 9 Meuro, che è stata successivamente riprogrammata. Le imprese ammesse a finanziamento a seguito di verifica e valutazione ammontavano a 184, per un valore complessivo di 5,420 milioni di euro. A seguito di una serie di decadenze e di revoche, alla data attuale i progetti finanziati sono 105 per un valore complessivo di 3,051 milioni di euro, facendo così registrare ulteriori economie a valere sull'Avviso in questione.

Le decadenze, le rinunce e la citata riduzione di alcuni programmi di investimento sono imputabili per lo più alle problematiche intervenute nelle imprese beneficiarie a seguito della emergenza COVID. L'Avviso Pubblico è finanziato sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- **Bando per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della Regione Basilicata** (D.G.R. n. 527/2018 - Priorità di Investimento 1b)), con cui si è inteso promuovere la creazione di un sistema regionale dell'innovazione attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo di un cluster tecnologico regionale per ciascuna delle 5 aree previste dalla Strategia S3: Automotive, Aerospazio, Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa. L'Avviso è stato articolato in due fasi.

La prima fase dell'Avviso (fase "A") è stata finalizzata alla selezione e al finanziamento dei Piani di attività per lo sviluppo, animazione e promozione di ciascun cluster, della durata di 36 mesi. I Piani sono in fase di attuazione ed hanno consentito ai cluster di costituirsi, di dotarsi di proprie strutture organizzative e di un piano di azione, di aderire ad alcuni cluster nazionali, di svolgere una attività di promozione ed animazione tra le imprese appartenenti all'area di specializzazione. Il Cluster Bioeconomia ha concluso le attività. La maggior parte delle attività degli altri 4 Cluster sono state già svolte, anche se - a causa dei ritardi connessi alla pandemia da COVID - alcuni Cluster hanno richiesto una proroga del termine di ultimazione degli interventi e si concluderanno a novembre 2023.

La seconda fase (fase "B") ha previsto la candidatura di Progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale da parte delle imprese e centri di ricerca aderenti ai Cluster.

Sono stati ammessi a finanziamento n. 13 progetti per un investimento complessivo di circa 19,523 milioni di euro ed un contributo pubblico pari a circa 13,168 milioni di euro. L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- **Avviso per la selezione di progetti complessi (c.d. Bando “CORES”) nelle aree di specializzazione S3 dell’Energia e della Bioeconomia** (8,4 Meuro - D.G.R. n. 195/2019 Priorità di Investimento 1b) per sostenere un numero limitato di progetti complessi sotto il profilo sia scientifico che attuativo. Attraverso la collaborazione tra settore industriale e settore della ricerca, l’Avviso ha inteso accelerare l’approdo al mercato di tecnologie, processi, dispositivi innovativi in grado di assicurare lo sviluppo competitivo delle imprese sui mercati nelle aree tematiche della S3 Energia e Bioeconomia. Alla scadenza dell’Avviso (31 luglio 2019) sono state presentate n. 8 istanze di cui: 6 per l’area di specializzazione energia e 2 per l’area di specializzazione bioeconomia esaminate da un’apposita Commissione di Valutazione. Sono stati ammessi a finanziamento tre progetti per un investimento complessivo di circa 13,48 milioni di euro ed un contributo pubblico pari a circa 8,404 milioni di euro. L’operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- In particolare, sono due i progetti complessi selezionati nell’area “Energia”. Il progetto IBIS ECO (IoT-based Building Information System for Energy Efficiency & Comfort) - candidato da Scai Lab Srl in partenariato con una grande impresa, tre PMI, CNR e Università di Basilicata - persegue l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione e decarbonizzazione di complessi residenziali e di edifici della Pubblica Amministrazione esistenti sul territorio regionale con un approccio data-driven capace di migliorare l’efficienza energetica e il comfort complessivo attraverso l’integrazione di tecnologie (KET, IoT, data analytics) e metodologie avanzate di gestione dell’edificio e dei suoi impianti. Il progetto EMERA (Efficientamento di Micro reti Energetiche alimentate da sole fonti Rinnovabili per l’Autonomia e l’indipendenza delle zone rurali dal sistema centrali), candidato da C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.P.A. in partenariato con Enea, CNR e tre PMI, è incentrato sullo sviluppo tecnologico di piattaforme ibride integrate di generazione e accumulo di energia elettrica in grado di favorire la diffusione della produzione decentrata e customizzata, in alimentazione da sole fonti rinnovabili.
- Nell’area “Bioeconomia” (traiettoria “Chimica Verde”) è stato finanziato il progetto “*Valbioeconomia- Valorizzazione di biomasse vegetali per un’economia circolare a scarto zero*”- candidato da Soleto S.p.Aa, in partenariato con Unibas e quattro imprese – che si propone l’utilizzo di biomasse di origine vegetale derivate da coltivazioni di colture graminacee quali mais e a molteplice utilizzo come canapa e microalghe per la produzione, in prospettiva, di biocombustibili attraverso un approccio multidisciplinare integrato che consentirà di ottenere prodotti diversificati con scarto zero.

Sono stati attivati due Avvisi per il sostegno e la realizzazione delle Infrastrutture di Ricerca sul territorio regionale (Priorità di Investimento 1a).

Un primo Avviso è stato finalizzato al **potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca regionali riconosciute come prioritarie nel Programma Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR)** gestite dal Centro di Geodesia Spaziale e dall’Enea (D.G.R. n. 926/2018; DD.DD. 15AB.2018/D.2345 del 20 dicembre 2018 e 15AB.2019/D.591 del 2 aprile 2019). I due progetti (10 Meuro) sono in corso di attuazione e fanno registrare dei ritardi connessi: i) alle procedure di appalto per l’acquisto delle strumentazioni previste dai progetti; ii) alla difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti e materiali causati dall’emergenza COVID; iii) ad alcune rimodulazioni degli investimenti proposte dai beneficiari.

L’operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Un secondo **Avviso per il Sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle Infrastruttura di Ricerca regionale inserite nel Piano triennale regionale delle IR**, (D.G.R. n. 227/2019; D.G.R. n. 402/2019) per sostenere e promuovere cinque IR, una per ciascuna delle aree individuate dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (bioeconomia; automotive; aerospazio; industria culturale e creativa; energia) sulle quali puntare per contribuire, in modo più efficace, alla produzione di conoscenza scientifica e stimolare i territori a divenire più attrattivi e competitivi a livello internazionale. Sull'Avviso sono state candidate n. 10 istanze: n. 4 per la bioeconomia; n. 2 per l'automotive; n. 2 per l'aerospazio, n. 1 per l'industria culturale e creativa e n. 1 per l'energia.

Sono state selezionate ed ammesse a finanziamento n. 4 infrastrutture di ricerca (10,84 Meuro), a seguito di un procedimento valutativo articolato in due fasi: nella prima fase sono stati valutati i dieci progetti preliminari candidati dai potenziali beneficiari; nella seconda fase sono stati valutati i cinque progetti definitivi candidati dalla IR che hanno superato la prima fase valutativa:

- Per l'area di specializzazione aerospazio è stato finanziato il progetto *STAC-UP (Space Technologies and Applications Centre-Upgrade)* che mira a dotare l'infrastruttura di ricerca di apparecchiature e strumenti d'avanguardia per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi naturali, ambientali e industriali e per la validazione e calibrazione di dati e prodotti satellitari.
- Nell'area di specializzazione bioeconomia è stato finanziato il progetto *PhenoLab 4.0* finalizzato ad ampliare la capacità dell'infrastruttura di ricerca presso il Centro Metapontum Agrobios nel campo dello studio ad elevata efficienza del fenotipo delle piante (HTPP) sia in ambiente semicontrollato, che con studi fenotipici in campo aperto.
- Nel settore dell'automotive è stato finanziato il progetto di potenziamento della Infrastruttura di Ricerca *In-LINK-IT (Infrastructure for LINKing Industry to Technologies)*. Il progetto si sviluppa in due macroaree: l'innovazione tecnologica connessa a sistemi avanzati di produzione e ottimizzazione delle risorse e materie prime; la progettazione, lo sviluppo e la caratterizzazione di componenti innovativi per l'automotive.
- Nel settore dell'industria culturale e creativa è stato finanziato il progetto di potenziamento della infrastruttura di ricerca *IRPAC (Infrastruttura tecnologica e di ricerca per lo studio del passato umano, la conservazione e gestione del patrimonio culturale)* finalizzato a migliorare l'efficacia e la qualità delle ricerche e delle attività di supporto all'archeologia, all'analisi e alla diagnosi delle patologie di degrado di manufatti archeologici, architettonici ed artistici, alla conservazione e restauro di manufatti archeologici, architettonici ed artistici (compresi i beni culturali cartacei), alla valutazione, mitigazione e monitoraggio dei rischi naturali e antropici (geo-archeologia), nonché alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Nell'ambito dell'Asse 1 del POR FESR è stato anche cofinanziato il **Piano Strategico Nazionale dell'Aerospazio** gestito dal MISE con una partecipazione finanziaria regionale di 1,5 Meuro sul programma "*Mirror GOV/SAT/COM*" (DD.GG.RR. n. 208/2018 e n. 566/2020 (Priorità di Investimento 1b)). L'operazione è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020. Con riguardo al programma **Mirror GOV/SAT/COM** in data 22 giugno 2021 si è chiusa la sottoscrizione dell'Accordo per l'Innovazione tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Lazio, la Regione Piemonte e le società TeKne Srl, Elital Srl, Digimat SpA, Tiesse SpA, Reiss Romoli Srl., la cui presa d'atto è

avvenuta con D.G.R. n. 566 del 6 agosto 2020. Nell'ambito del programma Mirror GOV/SAT/COM è stata finanziata la proposta progettuale denominata "I-FASENET" alla quale è stata riconosciuta una valenza nazionale. Nel partenariato di progetto selezionato sono coinvolte 5 aziende appartenenti alle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Basilicata e per la Basilicata partecipa la società Digimat S.p.A., beneficiaria dell'aiuto a valere sulle risorse del POR FESR (progetto avente quale capofila la società Tekne). A seguito della sottoscrizione, il MISE ha autorizzato la società capofila Tekne a presentare al Fondo di crescita sostenibile la domanda di accesso alle agevolazioni. In data 5 agosto 2021 la società capofila Tekne ha presentato domanda di agevolazione e alla fine di ottobre 2021 si è chiusa con esito positivo l'istruttoria preliminare. Nel mese di novembre 2022 ha avuto luogo la visita in loco in seguito alla quale sono state richieste integrazioni funzionali al provvedimento di concessione. Il progetto è in fase di attuazione.

Si è concluso a fine gennaio 2020 **il servizio di supporto all'innovazione delle PMI mediante l'Intermediario dell'innovazione (progetto "T3 Innovation")** per circa 9,5 Meuro (D.G.R. n. 1654/2015 - Priorità di Investimento 1b). Le principali attività messe in campo dal progetto "T3 Innovation" sono state finalizzate principalmente a supportare i processi di innovazione e trasferimento tecnologico delle imprese lucane. Sono stati interessati dai servizi dell'intermediario dell'innovazione 501 imprese. L'operazione è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

Come già detto sopra, la proposta di modifica prevede per l'Asse 1 – "Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione" una riduzione di circa 24,798 meuro. Il ritardo attuativo, in termini di spesa, a valere sull'asse 1 è imputabile ad un insieme di variabili sia "esterne" che "interne", tra loro connesse, segnatamente: i) gli effetti della emergenza COVID; ii) le economie registrate sulle procedure selettive (Avvisi/Bandi) che hanno reso necessario alcune riprogrammazioni delle stesse (in particolare nel caso dell' Avviso "Voucher" a favore delle PMI per l'acquisto di servizi innovativi); iii) alcune decadenze e rinunce dei beneficiari; iv) ritardo nella pubblicazione dei Bandi sulle Infrastrutture di ricerca di rilevanza regionale a causa dei tempi lunghi ad inizio programmazione nella definizione della demarcazione tra interventi PON relativi al PNIR ed interventi di competenza del POR; v) dilatazione temporale in alcuni iter di valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti rispetto alla data di presentazione delle candidature da parte dei potenziali beneficiari; vi) ritardi di attuazione da parte dei beneficiari dei progetti di ricerca e delle operazioni che finanziano le Infrastrutture di Ricerca selezionati dalla Regione Basilicata; vii) ritardi di attuazione sul "Programma Copernicus" (4 Meuro) gestito dal MIMIT (Organismo intermedio) nell'ambito dell'Accordo multiregionale relativo alla Space Economy; viii) la scelta di non estendere all'intero periodo di programmazione l'attività dell'intermediario dell'innovazione selezionato. A fronte di una rimodulazione in diminuzione della dotazione finanziaria dell'Asse 1 a favore di altri Assi del POR FESR è comunque salvaguardata la copertura finanziaria dei progetti in ritardo di attuazione a valere sull'Asse 1, le cui spese saranno sostenute anche dopo il 31.12.2023 grazie alle risorse del Programma operativo complementare (POC) Basilicata 2014-2020. In tal senso, le finalità dell'Asse 1 sono comunque salvaguardate.

Asse 2 - "Agenda digitale"

Le principali operazioni/progetti selezionati a valere su questo Asse sono i seguenti:

- **Programma Basilicata 30 Mega - BUL II Lotto funzionale** (beneficiari 39 comuni e 1 area industriale) - 9,207 Meuro (D.G.R. n. 943/2014 - Priorità di Investimento 2a). Si tratta del Programma di intervento finanziato in parte sul POR 2007/2013 ed in Parte sul POR FESR 2014/2020. I lavori, realizzati da TIM, sono terminati nel 2017.

- **"BUL nella Regione Basilicata"**- 14,639 Meuro, a cui si aggiungono risorse PON I&C e FEASR (DGRR n. 854/2016,891/2016, 228/2021 e 966/2021 - Priorità di Investimento 2a) (beneficiari 105 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive) per le quali l'operatore Open Fiber ha avviato i lavori a luglio 2018. L'Accordo sottoscritto dalla Regione e dal MISE prevedeva che l'operazione afferente il territorio della Basilicata fosse ultimata entro dicembre 2018. A fronte dell'analisi puntuale di copertura delle Unità Immobiliari (UI) effettuata da Infratel SpA, grazie anche ai dati ottenuti dal Concessionario dal Catasto, per 26 comuni è stata riscontrata una percentuale di copertura in banda ultra larga maggiore del 95% per le aree del comune previste a bando come obbligatorie. Per tali Comuni il Ministero dello Sviluppo Economico ed Infratel Italia SpA, - come comunicato alla Regione Basilicata ad ottobre 2020 - hanno stabilito una strategia comune a livello nazionale che prevede di non intervenire in quanto tali aree sono divenute "aree grigie" e sulle stesse si interverrà con il piano aree grigie. In attuazione delle modifiche del Piano tecnico a giugno 2021 è stato sottoscritto, tra la Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico, l'atto integrativo all'Accordo di Programma del 2016, nonché, a dicembre 2021, il relativo atto integrativo alla Convenzione Operativa del 2016. La Regione Basilicata, il MIMIT ed Infratel nel "Comitato di coordinamento e monitoraggio" del 19 maggio 2023 hanno condiviso la modifica ed integrazione del Piano tecnico degli investimenti predisposto da Infratel Italia SpA prevedendo anche, visti i ritardi nell'attuazione, un aggiornamento del cronoprogramma che posticipa la fine dei lavori per alcuni Comuni al 2023. E' prevista a breve la sottoscrizione dell'Atto integrativo all'Accordo Regione-MIMKT.

L'operazione è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- Implementazione dei servizi digitali **"Data Center Unico Regionale"** - 14,071 Meuro (D.G.R. n. 1346/2018 - Priorità di Investimento 2c).

L'operazione intende realizzare l'implementazione dei servizi digitali mediante un percorso di razionalizzazione e definizione di un Data Center avanzato e funzionale alla condivisione di dati tra Amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale in piena sicurezza ed alla possibilità di erogare servizi secondo il paradigma del *cloud computing* e della circolarità anagrafica. Dopo il primo acquisto di server e *storage* necessario all'adeguamento della sala server già presente nei locali della Regione, si è provveduto, nel corso del 2021, ad acquistare una nuova fornitura di server e storage necessaria al potenziamento dei sistemi con il raddoppio della capacità elaborativa del Data Center attuale. Tale incremento di risorse hardware ha consentito di fornire costantemente la disponibilità di risorse elaborative *in hosting* non solo per gli uffici regionali, ma anche a beneficio degli enti sub regionali e, in particolar modo, delle aziende sanitarie. In merito alla conservazione sostitutiva, il Data Center è stato dotato di una capacità di archiviazione di 150TB che saranno utilizzati per le immagini ed i referti di alcuni sistemi delle Aziende Sanitarie regionali. Il sistema di archiviazione è attualmente già in servizio. Sul tema della *cybersecurity* è stato acquistato il software CAST che permette l'analisi

delle applicazioni informatiche in uso in Regione. Infine, per garantire i più alti standard di sicurezza delle infrastrutture digitali, il progetto del nuovo Data Center è stato sottoposto al vaglio delle verifiche di conformità da parte di un operatore leader del settore nei servizi di ispezione e certificazione. Ad oggi per il Data Center regionale con sede a Potenza (sede primaria da collocare nei locali in cui ha sede la Regione Basilicata) i lavori sono in corso di esecuzione e se ne prevede il completamento per ottobre 2023 mentre, a seguito dell'approvazione e certificazione del progetto esecutivo, secondo lo standard ANSI TIA-942 (TIER 3), stanno per avviarsi i lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici del nuovo Data Center regionale con sede di Matera (sede secondaria di Disaster Recovery da collocare in un fabbricato attiguo all'Ospedale Madonna delle Grazie). L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- **“Fascicolo Sociale dell’Assistito”**- 2,628 Meuro (D.G.R. n. 859/2017 - Priorità di Investimento 2c) di cui 2,5 Meuro a valere sia su risorse del PO FESR Basilicata 2014-2020 che del POC Basilicata 2014-2020. Terminato nel 2023 l'intervento, avviato a marzo 2020, che ha consentito di sanare una situazione di “carenza conoscitiva” sui bisogni e sulla domanda di servizi socio-assistenziali della popolazione lucana.

- **“Fascicolo Sanitario Elettronico”** - 6 Meuro (D.G.R. n. 856/2017 - Priorità di Investimento 2c). L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020. L'operazione che consentirà di rendere disponibili ai soggetti autorizzati informazioni cliniche rilevanti su ciascun assistito è in corso di realizzazione. Nell'ambito dell'operazione si è proceduto fra le altre cose:

- all'adeguamento architettuale;
- all'attivazione massiva dei FSE per tutti i cittadini maggiorenni e minorenni con gestione deleghe;
- all'adeguamento del sistema di pagamenti elettronici “PagoPA”;

all'attività di diffusione per l'utilizzo degli strumenti di sanità digitale della Regione Basilicata per gli assistiti ed operatori sanitari.

- **Acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del servizio sanitario regionale** - Importo 0,640 Meuro (D.D. n.63 del 19 aprile 2016 - Priorità di Investimento 2c). L'intervento concluso ha consentito l'acquisto di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva e relativa custodia dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del Sistema Sanitario. L'operazione è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo POL-BAS (Portale della Polizia Locale)** - Importo 0,192 Meuro (D.D. n. 311 del 16 aprile 2015 - Priorità di Investimento 2c): il progetto Pol-Bas, risulta concluso e ha consentito la realizzazione di un portale fruibile sia dalla Polizia Locale, grazie ad un sistema di *Back-Office* che permetterà di espletare le sue funzioni tipiche, che dai cittadini/imprese grazie ad un sistema di *Front-Office*. Questa soluzione informatica consente ai cittadini/imprese validi strumenti relativi sia alle richieste di autorizzazioni amministrative di competenza della Polizie Locali che a quelle riguardanti la verifica dell'iter autorizzativo, favorendo l'omogeneizzazione fra le pratiche amministrative e al contempo migliorando il rapporto tra Pubblica Amministrazione e

cittadini/imprese. L'intervento è concluso. L'operazione è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Operazione “eCitizen - Servizi ed azioni di supporto finalizzate alla diffusione dell'identità e domicilio digitale”** - 1,6 Meuro (D.G.R. n. 1355/2018 - Priorità di Investimento 2c) per la fruizione digitale dei servizi pubblici da parte dei cittadini della Regione, nonché dei profili sanitari di sistemi integrati di autenticazione e firma. Nell'ambito dell'operazione, conclusa, sono state distribuite oltre 15.000 firme digitali e oltre 4.400 identità digitali, nonché sono state attivate oltre 13.000 caselle di PEC. Inoltre, sono stati avviati il nuovo sistema informativo sperimentale del protocollo presso la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia e la nuova procedura per la digitalizzazione dei procedimenti rivolti ai cittadini, che consiste nella fruizione di servizi digitali secondo la logica del “*cloud first*”, ovvero nella consultazione telematica dello stato di inoltro delle pratiche amministrative. L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- **Operazione “Apparati Wi-Fi nei comuni e nelle aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali”** - 5,586 Meuro. (D.G.R. n. 1357/2018 Priorità di Investimento 2c) L'operazione finanziata si compone dei seguenti progetti:

- **“Apparati Wi-Fi nei Comuni”** avente quale beneficiario la Regione Basilicata per 4,930 Meuro per l'installazione di punti WiFi in tutti i Comuni lucani e nelle aziende sanitarie. A dicembre 2020 vi è stata l'adesione al Contratto Quadro - CONSIP per la fornitura dei servizi di connettività e *site preparation*. Ad oggi, oltre 115 comuni hanno luoghi con WiFi attivi. L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.
- **“Apparati Wi-Fi nell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e nelle aziende ospedaliere regionali”** per 0,5 Meuro. Si procederà con gara regionale ad affidare i servizi per l'Azienda Sanitaria di Potenza, per il CROB di Rionero e per l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. L'operazione è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.
- **“Apparati Wi-Fi nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)”** avente quale beneficiario l'ASM per 0,156 Meuro. Già completata nel 2019 in tutte le sedi dell'Azienda Sanitaria di Matera. L'operazione è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

Asse 3 – “Competitività”

Sono illustrati i principali Avvisi attivati, a valere sull'Asse 3 (OT3) in ordine temporale, con uno specifico *focus* sugli Avvisi emanati per contrastare l'emergenza Covid 19.

AVVISI PUBBLICI A FAVORE DELLE PMI

- **Pacchetto di agevolazione “CreOpportunità”** con procedura a sportello (D.G.R. n. 1223 del 26 ottobre 2016 - Priorità di Investimento 3a) articolato in tre Avvisi:
 - *Start And Go*: rivolto a micro e piccole imprese non ancora costituite o costituite da non più di 12 mesi. Settori: industria, artigianato, turismo, commercio, sociale, servizi, cultura e creatività, agroindustria, ITC, altro.

- *Go And Grow*: rivolto a micro, piccole e medie imprese costituite da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi. Settori: industria, artigianato, turismo, commercio, sociale, servizi, cultura e creatività, agroindustria, ITC, altro.
- *Liberi Professionisti - Start And Grow*: rivolto a liberi professionisti, associazioni e società di professionisti mono/plurisettoriali con partita IVA aperta da non più di 60 mesi e aspiranti professionisti (ancora senza partita IVA) e società di professionisti mono/plurisettoriali costituenti (libere professioni ordinistiche e non ordinistiche).

La dotazione del pacchetto agevolativo è stata suddivisa in 4 finestre, l'ultima delle quali si è chiusa il 7 maggio 2018. Alla data attuale sono stati finanziati 340 progetti di cui 338 conclusi e 2 in corso di attuazione, con un contributo complessivo di 20,441 Meuro.

L'Avviso è finanziato sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale (c.d. Bando "Mini PIA")** attraverso Pacchetti integrativi di agevolazioni (D.G.R. n. 526 del 12 giugno 2018 - Priorità di Investimento 3b) realizzati nelle aree dei Sistemi locali del Lavoro eleggibili ad aree di crisi di cui al DM del 4 agosto 2016.

La misura ha consentito alle PMI, nell'ambito di un unico piano di sviluppo industriale, di godere di contributi per la realizzazione di investimenti produttivi per la salvaguardia e/o sviluppo dei livelli occupazionali; l'acquisizione di servizi reali; la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Il bando ha visto la partecipazione di 111 imprese, di cui 39 finanziate e concluse con un contributo concesso di 21,604 Meuro.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Cofinanziamento della misura del credito di imposta nazionale** ex art. 1, commi 98-108 della legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii. – 23 Meuro (Legge di stabilità 2016), a beneficio delle PMI lucane (D.G.R. n. 571 del 27 giugno 2018 - Priorità di Investimento 3c). Al momento è stata certificata la somma di 18,506 Meuro pari all'importo di credito di imposta (fruizioni) di 396 imprese e sono in corso di ultimazione le verifiche sugli investimenti effettuati.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico a favore delle imprese operanti nelle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo** (D.G.R. n. 196 del 15 marzo 2019 - Priorità di Investimento 3b). La Misura concede un supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici. Sono state ammesse a finanziamento 127 aziende, per le quali, a giugno 2023, si registra una spesa complessiva rendicontata di 3,119 Meuro a fronte di un finanziamento di 6,720 meuro di cui una parte a favore degli ITI di Potenza e Matera, segnatamente: i) 0,335 meuro per imprese della città di Matera nell'ambito dell'ITI Matera; ii) 0,331 meuro per imprese della città di Potenza nell'ambito dell'ITI Potenza.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

AVVISI PUBBLICI A FAVORE DELLE PMI NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19

In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid19, a seguito di specifiche disposizioni comunitarie e nazionali tese ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, a valere sull'Asse 3 del Programma, sono stati attivati degli Avvisi anche in

regime di *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione del 19/3/2020 “*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*” (2020/C 91 I/01) successivamente integrata ed ampliata. Tali Avvisi sono illustrati di seguito.

- **Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart- working"** (D.G.R. n. 198/2020 - Priorità di Investimento 3c). Sono state ammesse a finanziamento le istanze presentate da 103 imprese per un costo complessivo a valere sul PO FESR pari a 0,303 Meuro per le quali, a giugno 2023, si registra una spesa complessiva rendicontata di 0,209 Meuro. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico "Bonus liberi professionisti"**, per un importo pari a 5,245 Meuro (DD.GG.RR. n. 273 e n. 397 del 2020 - Priorità di Investimento 3c). L'avviso ha visto la partecipazione di 5.245 professionisti che sono stati tutti finanziati mediante concessione di un contributo forfettario (bonus di 1.000 euro) per una spesa certificata di 5,245 Meuro. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico "Fondo perduto alle microimprese"** (DD.GG.RR. n.357 e n. 393 del 2020 - Priorità di Investimento 3c). Sono state finanziate 8.211 microimprese con contributi forfettari (da minimo 1.000 a massimo 3.000 euro) commisurati alla dimensione aziendale (numero di addetti nel 2019), per una spesa da rendicontare al 31 dicembre 2023 di 10,350 Meuro di cui una parte nell'ambito degli ITI aree interne e degli ITI urbani;

- 0,802 meuro per imprese della città di Matera nell'ambito dell'ITI Matera
- 1,799 meuro per imprese della città di Potenza nell'ambito dell'ITI Potenza
- 0,160 meuro per imprese dei comuni dell'ITI Montagna Materana
- 0,419 meuro per imprese dei comuni dell'ITI Marmo Platano
- 0,414 meuro per imprese dei comuni dell'ITI Alto Bradano
- 0,725 meuro per imprese dei comuni dell'ITI Mercure Alto Sinni Val Sarmento

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo Basilicata"** (DD.GG.RR. n. 358 e n. 450 del 2020 - Priorità di Investimento 3c). All'avviso hanno partecipato 2.106 imprese operanti nel settore turistico e ricettivo che sono state tutte ammesse al finanziamento mediante un contributo commisurato al fatturato 2019 pari a 16,399 Meuro.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio - assistenziale"** (D.G.R. n. 274/2020- Priorità di Investimento 3c), con il quale sono stati finanziati programmi di investimento delle imprese sociali operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario. Sono pervenute 69 istanze di cui 29 ammesse al finanziamento per 3,816 meuro, a fronte di programmi di investimento del valore di 5,462 meuro.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico "Contributo alle imprese lucane per far fronte alla Tari 2020"** per un importo di 9,310 Meuro (D.G.R. 885/2020 - Priorità di Investimento 3c). Il bando ha consentito di ristornare all'80% la spesa relativa alla Tari 2020 per le PMI ed i professionisti lucani a fronte delle difficoltà connesse alla pandemia da COVID-19. Sono state presentate 11.316 istanze per le quali nel 2021 si è provveduto a concedere il contributo ai beneficiari.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico “Sostegno alle attività ferme”**(D.G.R. n. 404 del 2021 - Priorità di Investimento 3c). A valere sull’Avviso sono state finanziate 1.477 operazioni per le quali a conclusione dell’operazione si è registrata una spesa complessiva di 3,365 Meuro. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio- assistenziale"** (D.G.R. n. 848 di ottobre 2021 - Priorità di Investimento 3c). Si tratta della “seconda edizione” dell’analogo Avviso pubblicato nel 2020, grazie al quale sono stanziati 2,757 meuro per i programmi di investimento, del valore complessivo di 3,698 meuro, di 21 imprese sociali operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Tre Avvisi pubblici per il “Sostegno al rilancio e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni”** nell’ambito delle risorse destinate agli ITI urbani di Potenza e Matera e alle 4 Aree Interne: un Avviso a favore delle imprese con sede operativa nei comuni delle aree interne del Marmo-Platano, Alto Bradano, Montagna Materana, Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento; un Avviso a favore delle imprese con sede operativa nella città di Potenza ed un Avviso a favore delle imprese con sede operativa nella città di Matera” (D.G.R. n. 165 del 25 marzo 2022 - Priorità di Investimento 3a e 3c). Gli Avvisi in regime di *de minimis*, sia per il sostegno alle nuove attività imprenditoriali costituite da meno di 12 mesi che per lo sviluppo, l’innovazione e la ripresa post pandemia delle imprese costituite e attive da più di 12 mesi. La fase di selezione delle istanze pervenute è in corso di conclusione e prevede il finanziamento di circa 250 istanze per un costo di circa 8,3 meuro.

La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

GLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

I due strumenti di ingegneria finanziaria attivi sono illustrati di seguito.

Integrazione Fondi rischi dei Confidi. La Regione Basilicata ha approvato l’Avviso Pubblico per l’integrazione fondi rischi dei confidi (D.G.R. n. 1058 del 19/10/2018 - Priorità di Investimento 3d) destinando alla misura 5,0 Meuro. All’avviso hanno partecipato tre Confidi. A febbraio 2019 si è preso atto degli esiti dell’attività istruttoria ammettendo i tre i Confidi partecipanti. Gli accordi di finanziamento sono stati sottoscritti in data 19 marzo 2019 per due dei Confidi e il 10 aprile 2020 per il terzo. In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito la Basilicata con importanti ripercussioni sull’intero contesto territoriale determinando una emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale con risvolti negativi per tutti i settori produttivi, dietro richiesta dei Confidi, con D.G.R. n. 546 del 17 luglio 2020 è stato approvato lo schema di addendum agli accordi di finanziamento già sottoscritti, al fine di:

- differire il termine per la concessione delle garanzie al 30 giugno 2023;
- di concedere ai Confidi la possibilità - per le operazioni garantite al 90% dal FdGC MCC ex art. 2, comma 100 della legge 662/1996 - di intervenire con una controgaranzia per garantire la rimanente quota del 10% per le operazioni finanziarie rivolte ad imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro, in forza dell’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura

Italia) e degli artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) che contemplano appunto tale possibilità.

Successivamente con D.G.R. n. 999 del 14/12/2021, dietro richiesta dei Confidi, è stato approvato un ulteriore addendum agli accordi di finanziamento sottoscritti che prevede l'autorizzazione ai Confidi, già beneficiari delle risorse, a rinegoziare i finanziamenti già in essere sotto forma di mutui ipotecari e chirografari fino a un massimo di 15 anni. Sono state trasferite ai Confidi tutte le risorse (5,00 Meuro). La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020 nonché (per ulteriori 5 milioni di euro) da risorse regionali.

Sezione Speciale Regionale del Fondo di Garanzia centrale per le PMI ex art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 e ss.mm.ii (Priorità di Investimento 3d). Nell'Accordo firmato il 6 agosto 2020 tra la Regione Basilicata ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sono stati allocati circa 33 milioni di euro dell'asse 3 sulle misure nazionali connesse all'emergenza Covid-19 a favore delle imprese, segnatamente sul Fondo Centrale di Garanzia.

Con D.G.R. n. 229 del 30/03/2021 è stato approvato lo schema dell'Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Basilicata per l'istituzione di una sezione speciale regionale del "Fondo di Garanzia per le piccole e Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996". L'Accordo è stato sottoscritto in data 27 aprile 2021.

Con D.G.R. n. 274 del 16/04/2021 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata ed il MiSE-DGIAI per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio per l'istituita sezione speciale PO FESR Basilicata 2014/2020 per l'emergenza COVID-19 del Fondo di garanzia per le PMI.

La convenzione è stata sottoscritta in data 29/04/2021.

Le risorse stanziare ammontano a 33.178.853,00 euro. Ad oggi sono state erogate garanzie a 2.221 imprese lucane. Sulla base delle previsioni relative alle garanzie che saranno concesse, è stato stimato il pieno utilizzo delle risorse stanziare sul Fondo di Garanzia entro la fine del 2023. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

Oltre alle agevolazioni dirette alle imprese, a valere sull'Asse 3 è stato anche attivato l'**Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle aree produttive** (D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019; D.G.R. n. 1031 del 30/12/2019 - Priorità di Investimento 3b). Nell'ambito dell'Avviso sono state finanziate 29 operazioni relative ad altrettante aree produttive, di cui n. 5 a valere sull'Asse 4 – "Energia" (0,855 Meuro) e n. 24 a valere sull'Asse 3 "Competitività" (8,234 Meuro). Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni che consentono l'attivazione degli interventi.

Le aree produttive finanziate sono ubicate nei Comuni di Rionero In Vulture, Latronico, Oppido Lucano, Colobraro, Baragiano, Gallicchio, Missanello, Ripacandida, Montemilone, Ginestra, Francavilla In Sinni, Maschito, Vietri Di Potenza, Filiano, Pomarico, Savoia Di Lucania, Sant'Angelo Le Fratte, Tito, Montescaglioso, Cirigliano, Guardia Perticara, Satriano Di Lucania, Scanzano Jonico, San Severino Lucano, Tramutola, Acerenza, Tolve e Cancellara. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Asse 4 – “Energia e mobilità urbana”

Nell’ambito dell’Asse 4 sono state attivate procedure attuative sia nel settore dell’energia che in materia di mobilità urbana.

ENERGIA (Priorità di Investimento 4b, 4c e 4d)

- **Avviso Pubblico Efficientamento Energetico delle Imprese** (Priorità di Investimento 4b) che prevede quali beneficiari PMI e Grandi Imprese. Sono state finanziate sul PO FESR 143 imprese per un costo ammesso di 14,346 Meuro, che hanno tutte concluso gli investimenti. Tali investimenti hanno riguardato per lo più interventi per l’efficienza energetica e, in parte, interventi per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids)** - 13,925 Meuro (D.G.R. n. 1331/2018) - (Priorità di Investimento 4d). Sono state finanziate a dicembre 2018 tre operazioni di reti intelligenti di distribuzione dell’energia, attuate da E-Distribuzione, relative alle cabine primarie di Potenza, di Matera e di Melfi che intendono superare le criticità significative che la Regione ancora presenta nell’accesso e nella fruizione dell’energia elettrica (congestioni, colli di bottiglia, perdite di rete e disservizi nelle interconnessioni) sia per usi civili che a fini produttivi.

A novembre 2022 la giunta regionale con D.G.R. n. 761/2022 ha preso atto degli esiti del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 06.09.2022 ed ha differito i termini di realizzazione degli interventi. Ad oggi il “Progetto Smart Grid Cabina Primaria di Matera” si è concluso, i progetti “Progetto Smart Grid Cabina Primaria di Melfi Fiat” e “Progetto Smart Grid Cabina Primaria di Potenza” sono in esecuzione.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale di Potenza e Matera** per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica – Importo 5,598 Meuro (D.G.R. n. 1043/2018) - (Priorità di Investimento 4c). La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020. La procedura prevede la realizzazione di n. 5 operazioni per l’Ater di Potenza (per un importo di 3,448 Meuro) e n. 3 operazioni per l’Ater di Matera (per un importo di 2,150 Meuro). Ad oggi, riguardo alle operazioni dell’Ater di Potenza: n.3 interventi sono conclusi (comune di Chiaromonte, Pescopagano ed Abriola); per i restanti interventi (comuni di Atella, Francavilla), ancora non in esecuzione, i ritardi registrati nell’attuazione delle operazioni, hanno determinato, anche a seguito dell’adeguamento al prezzario regionale, un incremento dei costi. Ad oggi, necessita una modifica delle schede operazioni sia per incrementarne la copertura finanziaria sia per modificarne i tempi di attuazione.

Riguardo alle operazioni dell’Ater di Matera: sono terminati i lavori sia sugli immobili della città di Matera che sugli immobili del Comune di Miglionico mentre sono stati consegnati a dicembre 2022 e si concluderanno entro dicembre 2023 i lavori dell’intervento sugli alloggi nel Comune di Policoro.

- **Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle aree produttive** (D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019; D.G.R. n. 1031 del 30/12/2019) - (Priorità di Investimento 4b). Nell'ambito dell'Avviso sono state finanziate 29 operazioni relative ad altrettante aree produttive, di cui n. 5 a valere sull'Asse 4 – “Energia” (0,855 Meuro) e n. 24 a valere sull'Asse 3 “Competitività” (9,216 Meuro). La procedura, inerente le operazioni a valere sull'Asse 3 - “Competitività” e sull'Asse 4 – “Energia” , è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020. Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni che hanno consentito l'attivazione degli interventi. Ad oggi, riguardo agli interventi finanziati nell'ambito dell' Asse 4 nelle aree produttive dei Comuni di Cancellara, Tramutola, San Severino Lucano, Acerenza e Tolve, risultano conclusi gli interventi *“Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza energetica finalizzati all'efficienza energetica nelle aree produttive site in contrada Tempa di Caolo e Contrada Matinelle”* del Comune di Tramutola ed *“Efficientamento e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio dell' area produttiva”* del Comune di San Severino Lucano. Gli interventi rimanenti sono in esecuzione e si concluderanno entro dicembre 2023.

A valere sull'Asse 4 sono state selezionate nell'ambito dell'**ITI Aree interne** interventi in tema di efficientamento energetico sugli edifici pubblici e sulla pubblica illuminazione (Priorità di Investimento 4c) e in materia di mobilità urbana e sostenibile (Priorità di Investimento 4e) - (Area Interna Montagna Materana: 17 operazioni di importo complessivo pari a 2,570 Meuro; Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento: 27 operazioni di importo complessivo pari a 3,993 Meuro; Area Interna Alto Bradano: 8 operazioni di importo complessivo pari a 3,201 Meuro; Area Interna Marmo Platano: 12 operazioni di importo complessivo pari a 3,994 Meuro); nonché interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici nell'ambito dell'**ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza** (ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza: 11 operazioni di importo complessivo pari a 17,124 Meuro; ITI Sviluppo Urbano Città di Matera: 7 operazioni di importo complessivo pari a 11,559 Meuro).

MOBILITA' URBANA (Priorità di Investimento 4e)

Per quanto attiene la Mobilità urbana – nell'ambito dell'Asse sono state selezionate, al 31 dicembre 2022, n. 7 operazioni nell'ambito delle due procedure negoziate relative agli ITI Sviluppo Urbano città di Potenza e città di Matera (D.G.R. n. 836/2017 e D.G.R. n. 208/2019). Gli interventi finanziati nell'ambito delle strategie urbane sono finanziati in parte dal POR FESR ed in parte dal POC Basilicata 2014/2020.

ITI Matera. Relativamente agli interventi sulla mobilità urbana, si è conclusa l'operazione relativa all'acquisto di 4 autobus per il trasporto pubblico locali e si sono conclusi i lavori di rifacimento e di adeguamento funzionale della Stazione di Matera Centrale.

Sono in esecuzione gli interventi inerenti la fornitura ed installazione di pannelli di infomobilità e l'integrazione del sistema di gestione dell'infomobilità in modo da perfezionare il monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari nella città e nei parcheggi pubblici, nonché l'intervento di realizzazione del parco intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti.

ITI Potenza. Al fine di aumentare la mobilità sostenibile nell'area urbana sono stati finanziati i seguenti interventi: l'impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città da via Cavour al centro storico (il cui contratto per i lavori è stato sottoscritto ad

aprile 2023) e l'acquisto di autobus per il Trasporto Pubblico Locale. Sono stati consegnati i 24 autobus previsti, di cui 3 elettrici attrezzati per la mobilità delle persone con disabilità e in linea con le ultime normative relative alle emissioni inquinanti.

È, inoltre, in corso di realizzazione l'intervento a supporto dell'integrazione modale dei servizi di TPL e del trasporto urbano sostenibile.

Asse 5 – “Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse”

Questo asse include interventi afferenti la priorità 6A (settore rifiuti), la priorità 6B (settore idrico) e la priorità 6C (valorizzazione turistica ed ambientale).

SETTORE DEI RIFIUTI (Priorità di Investimento 6a)

- **Centri comunali di raccolta a supporto della raccolta differenziata:** con tre Avvisi espletati tra il 2018 ed il 2021 sono state ammesse a finanziamento n. 77 operazioni dell'importo complessivo di 17,65 Meuro. Nello specifico sul primo Avviso (D.G.R. n. 374/2018, D.G.R. n. 325 /2019) sono state finanziate 44 operazioni (10,328 Meuro). Ad oggi risultano concluse 13 operazioni, 30 operazioni sono in esecuzione ed 1 operazione è in fase di progettazione. Nel 2020 sul secondo Avviso (D.G.R. n. 1159/2018, D.G.R. 612/2019, D.G.R. n. 145/2020; D.G.R. n. 330/2020) sono state finanziate ulteriori 20 operazioni (3,9 Meuro). Ad oggi risultano concluse 5 operazioni, 14 operazioni sono in esecuzione ed 1 operazione è in fase di progettazione. Nel 2020, inoltre, è stato approvato il terzo Avviso (D.G.R. n. 331 del 15 maggio 2020) dell'importo di circa 3 Meuro, di cui 2 Meuro a valere sul PO FESR e 1 Meuro a valere sul Patto per lo Sviluppo della Basilicata (FSC 2014-2020). Nell'ambito di quest'ultimo Avviso, a dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva e sono state ammesse a finanziamento 11 operazioni (1,977 Meuro – D.G.R. n. 1008 del 14 dicembre 2021). Ad oggi 8 operazioni sono in esecuzione e 3 operazioni sono in fase di progettazione.

I tre Avvisi sono finanziati sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Sono stati finanziati, inoltre, due progetti in corso di esecuzione nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza dell'importo complessivo di 1,450 Meuro (DD.GG.RR. n. 836/2017, n. 416/2021).

- **Procedura negoziata finalizzata alla selezione di interventi per la realizzazione di dotazioni impiantistiche di trattamento dei rifiuti** (D.G.R. n. 628/2017, D.G.R. n. 559/2018 e D.G.R. n. 560/2018, D.G.R. n. 1010/2018, D.G.R. n. 406/2019, D.G.R. n. 470/2021; D.G.R. n. 76/2022), avente quali beneficiari i Comuni ed E.G.R.I.B. (Importo 10,293 Meuro a valere sul PO FESR Basilicata). Le operazioni finanziate sono 3 coerenti con il Piano regionale rifiuti. A maggio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra Regione, EGRIB ed i Comuni beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate. Una operazione è in fase di ultimazione (Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida del Comune di Venosa dell'importo di 4,843 Meuro), per una operazione sono in fase di esecuzione i lavori (*Intervento di miglioramento/adequamento impiantistico del polo tecnologico di Lauria – località Carpineto*) mentre un'operazione (*intervento di adeguamento impiantistico per il trattamento della frazione secca/ sopra vaglio e sua successiva valorizzazione-piattaforma gestione rifiuti di località Cafaro di Atella*) è in corso di progettazione. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- Operazione per la **sensibilizzazione e promozione di campagne di informazione sulla raccolta differenziata** nel territorio della Regione Basilicata (Importo 0,5 Meuro D.G.R. n. 148/2019). Nel 2020 è stata espletata la procedura di affidamento per la redazione del Piano per la sensibilizzazione e promozione di campagne di informazione sulla raccolta differenziata nel territorio della Regione Basilicata. Nel 2021 il Piano è stato approvato dal competente Ufficio regionale. Sono in corso di esecuzione le attività connesse alla campagna di informazione sulla raccolta differenziata. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

CICLO DELL'ACQUA (Priorità di Investimento 6b)

- **Risoluzione della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione**, con la quale era stata rilevata la non conformità alla Direttiva 91/271 CEE di 40 agglomerati della Regione Basilicata, nell'ambito della medesima procedura negoziata (D.G.R. n. 1286 del 8 novembre 2016, D.G.R. n. 435 del 19 maggio 2017, D.G.R. 624 del 3 luglio 2018; D.G.R. n. 972 del 30/12/2022) sono state selezionate 11 operazioni dell'importo complessivo di 25,617 Meuro. Nel 2020 sono state finanziate sul PO FESR (D.G.R. n. 233 del 9 aprile 2020) ulteriori 12 operazioni (risorse aggiuntive pari a 11,016 Meuro).

Con DGR 114 del 24 febbraio 2023 è stato ammesso a finanziamento sul PO FESR BASILICATA 2014-2020 un ulteriore intervento sul depuratore cittadino di Tito (Importo Meuro 1,650).

La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Si sta dando corso all'attuazione del programma di interventi complessivamente finanziato (24 interventi - Importo 38,284 Meuro), che consentirà di superare l'infrazione negli agglomerati interessati elevando gli standard quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio (trattamento secondario e terziario dei reflui). Si tratta di operazioni aventi quale beneficiario E.G.R.I.B. ed attuate per il tramite del soggetto gestore Acquedotto Lucano. Ad oggi 3 operazioni sono concluse, 15 operazioni sono in esecuzione e 6 operazioni sono in fase di progettazione.

L'attuazione del programma di interventi ammessi a finanziamento consentirà di servire una porzione aggiuntiva di popolazione equivalente pari a circa 165.000 A.E.

- **Procedura negoziata in materia di adduzione e riduzione delle perdite** (D.G.R. n. 561/2017, D.G.R. n. 522/2019): finanziate sul PO FESR n. 4 operazioni (Importo di 12,850 Meuro). La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Il tema dell'efficienza energetica riveste, infatti, un'importanza fondamentale per garantire la sostenibilità economica della gestione, ma anche per promuovere l'innovazione tecnologica sostenibile ("eco-innovazione") e la competitività del servizio considerato che la Basilicata si estende per circa 10 mila chilometri quadrati, gran parte dei quali montani e collinari, con elevati consumi di energia che derivano dalla necessità di sollevare l'acqua. Il 17 aprile 2022 è stato firmato il contratto con l'aggiudicatario delle forniture per l'operazione di potenziamento dell'impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno, utilizzato per l'adduzione delle portate idriche dall'invaso della Camastra ai Comuni dell'alta Val D'Agri e dell'alto Basento (Schema idrico Agri – Basento). Inoltre, a settembre 2022 sono state aggiudicate le forniture per l'operazione di potenziamento, efficientamento ed automazione dell'impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico Nuovo e l'operazione è in esecuzione. Per le restanti due operazioni è stato necessario rimodulare gli importi (D.G.R. n. 972 del 30/12/2022) ed aggiornare i capitoli di gara per l'acquisto delle forniture, con le quali verranno potenziati gli

impianti di sollevamento idrico dei comuni di Castelluccio Inferiore e Paterno, i quali sono asserviti all'alimentazione idropotabile, oltre che dei Comuni dell'alta Val d'Agri, dell'alto Basento, della collina Materana, di parte del Pollino e della fascia Metapontina.

- **Procedura per il miglioramento delle capacità di invaso** (D.G.R. n. 881/2018, D.G.R. n. 277/2020), importo 4,71 Meuro a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020. Con D.G.R. n. 751/2017 la Regione Basilicata ha finanziato "in stralcio" l'intervento attuato da EIPLI e concluso: *"Traversa sul torrente Sarmento – Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa"* (Importo 0,75 Meuro) di rilevanza strategica per la Regione perché consente il recupero di 80 milioni di mc annui di acqua da invasare nella Diga di Monte Cotugno, aggiuntivi rispetto ai 471 milioni di mc di acqua invasati a dicembre 2021.

Sono state finanziate ulteriori 5 operazioni (importo 3,964 Meuro), di cui due concluse, due in fase di appalto ed una in fase di progettazione, volte all'efficientamento delle opere di sbarramento ed all'aumento della capacità di invaso di alcune delle più importanti dighe della Basilicata (Diga di Monte Cotugno, Diga del Pertusillo, Diga Camastra). La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

L'aumento nelle disponibilità complessive dell'invaso comporterà l'incremento della continuità e dell'efficienza nella distribuzione delle portate derivate nelle dighe della Regione Basilicata.

VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE (Priorità di Investimento 6c)

- **Avviso "Basilicata Attrattiva"** (DD.GG.RR. n. 833/2017, n. 645/2018 e n.913/2018) rivolto ai Comuni. Sono stati finanziati 26 interventi per un importo complessivo di circa 11,271 meuro volti ad elevare l'attrattività del patrimonio culturale regionale incrementando così il numero di visitatori e fruitori e trasformando gli spazi recuperati in luoghi vivi di produzione culturale e di creatività, generanti occasioni di sviluppo a scala locale in termini di nuove attività economiche connesse alla gestione dei beni culturali, occasioni di lavoro e possibilità di reddito. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Ad oggi complessivamente si sono conclusi n.11 interventi. Nel 2023 si è concluso l'intervento nel Convento di San Francesco del comune di Pietrapertosa. Nel 2022 sono stati completati 5 interventi inerenti l'area archeologica di Atella, il castello di Brindisi di Montagna, Palazzo Rondinelli del comune di Montalbano Jonico, Palazzo Gaeta del comune di Pignola e il Museo della civiltà rurale del comune di Nemoli. Nel 2021 è stato completato un intervento (Il racconto del viaggiatore in Digital Storytelling nel comune di Sant'Angelo Le Fratte) in aggiunta ai due interventi conclusi nel 2020 (Restauro, Completamento, Funzionale e Fruizione del Patrimonio Culturale e Materiale Castello Carafa nel comune di Colobraro e Valorizzazione del sito abbandonato di Campomaggiore vecchio nel comune di Campomaggiore) e agli ulteriori 2 interventi conclusi nel 2019 (Allestimento Museo Multimediale e realizzazione laboratorio didattico Centro Visite Carpinì nel comune di Filiano e Picerno racconta: territorio, comunità lungo la via Francigena).

I restanti 15 interventi sono in fase di attuazione e interessano il patrimonio culturale ubicato nei Comuni di Tursi, Savoia di Lucania, Sasso di Castalda, Brienza, Montemilone, San Martino D'agri, Bernalda, Policoro, Grottole, Lavello, Tricarico, San Fele, Unione comuni Alto Bradano, Calvello, Laurenzana.

- **Recupero, restauro e valorizzazione delle emergenze storico - monumentali del Sagittario e del Ventrile - II Lotto** (Importo di 2,3 Meuro D.G.R. n. 832/2017) nell'ambito della procedura negoziale tra la Regione Basilicata e gli Enti Locali proprietari del bene architettonico (Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Teana, Viggianello, Francavilla in Sinni). La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

L'operazione consente di presentare il monumento con il restauro architettonico ultimato e anche leggibile grazie alle operazioni di scavo archeologico che hanno permesso di riportare alla luce porzioni importanti della struttura sommersa. I lavori sono conclusi a gennaio 2023 ed è prossima ad essere espletata la procedura di gara per l'affidamento delle forniture. Conseguentemente si procederà ad espletare la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'operazione.

E' stato concluso l'allestimento della struttura polifunzionale **Basilicata Openspace** con aree museali, spazi per l'informazione turistica, sale per esposizioni ed eventi presso il Palazzo dell'Annunziata a Matera (Importo 0,711 Meuro D.G.R. n. 839/2017). Si tratta di un luogo visitato dai numerosi turisti in visita nella città di Matera.

La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

- **Promozione delle destinazioni turistiche mediante la procedura negoziata con i Comuni del Metapontino e il Comune di Maratea** (Importo 7 Meuro - DD.GG.RR. n. 393/2018 e n. 693/2018) per la selezione di interventi volti alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali che riguardano per lo più la sistemazione delle aree e percorsi attigui al mare. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Gli interventi del Metapontino registrano un ritardo di attuazione anche a seguito del necessario rilascio della Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.) A gennaio 2023 l'Ufficio Compatibilità ambientale ha rilasciato il parere favorevole di Valutazione di Incidenza, con prescrizioni, relativamente al "*Progetto di riqualificazione delle zone lido finalizzata alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali ed alla promozione della costa metapontina*" presentato dal Comune di Pisticci in qualità di comune capofila di Bernalda, Rotondella, Scanzano Jonico e Nova Siri. Si precisa che per i Comuni di Bernalda, Rotondella, Scanzano Jonico e Novasiri a seguito del parere favorevole è in corso la predisposizione del progetto esecutivo mentre per il Comune di Pisticci si è reso necessario un aggiornamento del progetto definitivo sottoposto a Vinca e, ad aprile 2023, lo stesso è stato inoltrato all'Ufficio Compatibilità ambientale per il rilascio di un nuovo parere. Relativamente all'intervento del Comune di Policoro, per il quale si era deciso di procedere separatamente dai restanti comuni, nel 2022 è emersa la necessità di acquisire alcune zone demaniali marittime sulle quali sono previsti degli interventi. E' invece, in corso la procedura di gara per l'affidamento di lavori per l'operazione di Maratea che si concluderà entro dicembre 2023.

Per gli anni 2018 e 2019 è stato finanziato il grande evento nella città di Matera (Capitale della cultura 2019), ossia la diretta su RAI 1 ed in mondovisione della trasmissione "L'anno che Verrà" - **Capodanno RAI 2018 e Capodanno RAI 2019** (Importo complessivo di 1,220 Meuro - D.GG.RR. n. 1312/2018 e n. 990/2019) che ha rappresentato una forte azione di *marketing* ed una "grande vetrina" per il territorio regionale grazie all'elevato *share* che la trasmissione ha fatto registrare ed al fatto che durante la diretta sono state mandate in onda numerose clip sulle bellezze paesaggistiche e culturali di alcuni Comuni lucani. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

E' in attuazione la **procedura negoziata con l'Azienda di Promozione Territoriale** relativa all'attivazione di quattro operazioni di interventi per la promozione e fruizione del patrimonio naturale e culturale (di cui tre operazioni a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 di importo pari a complessivi 0,700 Meuro DD.GG.RR. n. 1028/2019 e n. 873/2020) che hanno preso avvio in parte nel 2020 ed in parte nel 2021. Di queste, hanno registrato la conclusione nel corso del 2021 due operazioni inerenti il sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale per un valore complessivo pari a 0,550 Meuro. L'operazione "realizzazione progetto di - visual storytelling -" troverà conclusione entro la fine del 2023.

La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata che dal POC Basilicata 2014-2020.

A valere sull'Asse sono state selezionate anche **operazioni nell'ambito dell'ITI Aree interne** (Area Interna Montagna Materana: 17 operazioni di importo complessivo pari a 2,570 Meuro; Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento: 27 operazioni di importo complessivo pari a 3,993 Meuro; Area Interna Alto Bradano: 8 operazioni di importo complessivo pari a 3,201 Meuro; Area Interna Marmo Platano: 12 operazioni di importo complessivo pari a 3,994 Meuro) **e nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza** (ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza: 10 operazioni di importo complessivo pari a 10,410 Meuro; ITI Sviluppo Urbano Città di Matera: 7 operazioni di importo complessivo pari a 11,559 Meuro); segnatamente:

- nell'ambito dell'Area Interna Montagna Materana, gli interventi di valorizzazione turistica riguardano, tra gli altri, il sistema museale diffuso, i festival della montagna e l'ospitalità diffusa.
- nell'ambito dell'Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento, in materia di turismo e dello sviluppo locale, sono state selezionate operazioni volte al potenziamento del flusso turistico (quali il potenziamento del Piano Giumenta a Terranova di Pollino, la valorizzazione del Pollino outdoor park a San Costantino Albanese nonché il miglioramento della fruibilità di piano Visitone a Viggianello o la riqualificazione dell'oasi naturalistica "Bosco Avena" di Francavilla in Sinni) ed operazioni volte ad ampliare l'offerta di esperienze culturali e del tempo libero (quali il percorso del monachesimo Basiliano e del relativo museo a Carbone e l'adeguamento funzionale di alcuni palazzi dall'alta valenza storico-artistica nel Comune di Calvera).
- Nell'ambito dell'Area Interna Alto Bradano, gli interventi di valorizzazione turistica riguardano, tra gli altri, il centro visite ed i percorsi rocchiani nel Comune di Tolve, i percorsi ciclopeditoni nell'intero territorio, complesso benedettino di Banzi, il convento di Sant'Antonio a Oppido Lucano, il Parco culturale agrario e il Rail Bike ad Acerenza).
- Nell'ambito dell'Area Interna Marmo Platano gli interventi di valorizzazione dell'area a fini turistici riguardano, tra gli altri, la realizzazione dell'area camper a servizio del parco delle Ripe a Muro Lucano, il potenziamento dell'osservatorio per astrofili, il museo astronomia all'aperto, il teatro olografico e museo virtuale del Comune di Castelgrande, la realizzazione di un'area polivalente a Pescopagano, il recupero mulino ad acqua in località Valloni a Castelgrande, la valorizzazione del complesso monumentale del Convento di Sant'Antonio a Balvano e la valorizzazione del "complesso Bosco Urbano" a Balvano. A tale intervento si aggiunge il progetto comprensoriale sul turismo lento, turismo di esperienza, valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale mediante la realizzazione di una infrastruttura informatica per la costruzione di un Hub Turistico Trasformativo supportato da segnaletica intelligente.
- Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo dell' ITI sviluppo urbano della città di Potenza le operazioni volte al potenziamento del flusso turistico

riguardano: la riqualificazione della Villa del Prefetto e della Torre Guevara (nell'ambito dell'Accordo attuativo con la Provincia di Potenza) i cui lavori sono in corso, il sistema integrato dei parchi storici del centro città (Parco di Montereale), il restauro conservativo del Ponte Musmeci; la ristrutturazione del Teatro Stabile, il Parco urbano di Villa Romana e il restauro e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo i cui lavori sono quasi ultimati (nell'ambito dell' Accordo attuativo con l'Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo).

- Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo dell'ITI sviluppo urbano della città di Matera sono 7 le operazioni volte al potenziamento del flusso turistico, per un valore complessivo di 11,559 Meuro, e riguardano gli interventi su Piazza della Visitazione (e vie limitrofe) per la realizzazione di un polo multimodale per l'incremento per l'attrattività e la valorizzazione della città di Matera, l'intervento sul sistema delle cave, l'intervento di ristrutturazione teatro Duni; i lavori di recupero biblioteca T. Stigliani presso il Palazzo Annunziata; la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile - Ciclovía Giuliana; l'intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo (tensostruttura).

Asse 6 – “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete”

VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE (Priorità di Investimento 7b)

Gli interventi sulla viabilità hanno interessato i 42 comuni delle 4 aree interne (Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano e Alto Bradano) e le Province di Potenza e Matera. Sono state finanziate 60 operazioni in materia di viabilità (importo 40 Meuro - DD.GG.RR. n. 1395/2017, n. 27/2018 e n. 44/2018 e n. 395/2018). La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

I progetti selezionati interessano tratte stradali a maggiore flusso di traffico ed a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti delle aree interne per garantire minori tempi di accessibilità alle reti TEN-T e ai luoghi di erogazione dei servizi di cittadinanza.

I km di rete interessati sono circa 200 che riguardano tratte stradali pari a circa 370 km. Delle 60 operazioni: n. 54 interventi sono conclusi o in fase di conclusione, 6 sono in fase di realizzazione

RETE FERROVIARIA (Priorità di Investimento 7c)

Nella città di Potenza sono stati finanziati **due sottopassi** nell'ambito dell'operazione “Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino”, avente quale beneficiario Ferrovie Appulo Lucane, che consentono l'eliminazione dei passaggi a livello (Importo 4,9 Meuro D.G.R. n. 246/2017). Entrambi conclusi e funzionanti: il sottopasso di via Calabria è stato inaugurato a luglio 2020, il sottopasso di via Roma è stato inaugurato a febbraio 2023, migliorando così la sicurezza ferroviaria e apportando notevoli vantaggi alla mobilità urbana. La procedura è finanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020.

Nell'ambito della **procedura negoziata tra Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane** (importo 12,48 Meuro - D.G.R. n. 881/2017) sono in corso di realizzazione tre operazioni:

- adeguamento del materiale rotabile, con l'aggiunta della terza cassa su tre treni FAL;
- attrezzaggio tecnologico del materiale rotabile, con la installazione di sistemi di sicurezza;

- raddoppio selettivo di Venusio nei pressi di Matera, sulla tratta Bari-Matera in grado di ridurre i tempi di percorrenza sulla tratta.

I primi due interventi registrano un avanzamento attorno al 80%; mentre per il terzo i lavori sono in fase di conclusione. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Sono stati finanziati due **interventi per la realizzazione delle aree d'interscambio modale** sulla tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia di RFI (importo 1,32 Meuro DD.GG.RR. n. 1399/2017 e n. 639/2018 e n. 723/2020). L'intervento di realizzazione dell'area in prossimità della stazione ferroviaria di Bella-Muro è in corso di esecuzione; mentre l'intervento sull'area di interscambio di Ferrandina scalo-Matera si è concluso. I sopracitati interventi perseguono la finalità di rendere più attrattivo il trasporto ferroviario attraverso l'incremento del livello di affidabilità e sicurezza e la riduzione dei tempi di percorrenza. La procedura è finanziata sia dal PO FESR Basilicata 2014-2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

Asse 7 – “Inclusione sociale”

Le principali procedure ed operazioni attivate sono illustrate di seguito.

- **Procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di inclusione sociale** (Priorità di Investimento 9a). Gli Accordi di Programma per l'attuazione delle operazioni tra la Regione ed i 7 Ambiti Socio-Territoriali (Bradana Medio Basento; Marmo Platano Melandro; Metapontino Collina Materana, Lagonegrese Pollino, Vulture Alto Bradano; Val d'Agri; Alto Basento) sono stati sottoscritti tra fine luglio ed inizio agosto 2018.

La procedura è finanziata sia dal POR FESR Basilicata 2014- 2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

La procedura ha consentito di selezionare 117 interventi del valore di 20 Meuro e la individuazione di proposte calibrate sui fabbisogni di areali sovracomunali in modo da assicurare un livello di copertura dei servizi più diffusa e di una domanda funzionale a garantirne una gestione ottimale sotto il profilo del numero dell'utenza. Il risultato a cui punta l'intera procedura è quello di fornire una maggior copertura in termini di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia; nonché a rafforzare e razionalizzare il sistema dei servizi residenziali destinati a minori oltre che potenziare l'offerta di servizio ad anziani e disabili, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali.

Entro il 31.12.2023 si prevede la conclusione di 108 progetti a valere sul PO FESR per un importo pari a oltre 18 Meuro; i restanti progetti vengono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata.

- **Rete radio unitaria regionale** – Importo 6,00 Meuro di risorse FESR ed ulteriori risorse FSC (Patto per la Basilicata) per 6,00 Meuro, a titolo di *overbooking*, per un totale di 12,00 Meuro (Priorità di Investimento 9a).

In corso l'esecuzione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane finalizzate alla riorganizzazione e miglioramento del servizio di primo soccorso, anche attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT. Nel 2021 è stata effettuata la sostituzione delle cabine

danneggiate e sono stati installati impianti di videosorveglianza e sistemi antiincendio. Inoltre, è stata avviata l'attività di installazione dei nuovi apparati radio (antenne e cavi) e di telecomunicazioni (armadi con impianti di ricezione e trasmissione) al fine di permettere nel più breve tempo possibile le comunicazioni tra gli operatori del 118 (centrale operativa – ambulanze) e gli operatori della protezione civile (canale istituzionale e del volontariato). Al fine di rendere immediatamente autonomi gli operatori del 118 e della protezione civile sono state consegnate alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona gli apparati radio mobili già configurati per i rispettivi utilizzi. Sono state installate le apparecchiature utili per permettere la comunicazione nell'intera provincia di Matera e nella città di Potenza. L'intervento ad oggi registra un avanzamento superiore al 85% rispetto alla popolazione target che sarà coperta dal servizio (500.000 persone).

- Procedura negoziata tra Regione Basilicata e le aziende sanitarie di Potenza e Matera operazione di "potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e non ospedalieri" – Importo 4,886 Meuro (Priorità di Investimento 9a). L'operazione di potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari non ospedalieri avente quale beneficiario l'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) è in fase conclusiva. L'operazione ha comportato l'acquisto di un immobile sito in Potenza alla Via della Fisica (precedentemente utilizzato dall'ASP mediante locazione) con la finalità di riorganizzare ed ottimizzare le attività distrettuali sanitarie e socio-sanitarie ubicate in numerosi altri immobili della città (poco fruibili all'utenza). E' in fase di ultimazione la collocazione e l'accorpamento di dette attività nel nuovo immobile, in modo da poter erogare nello stesso i seguenti servizi: Consultorio familiare; Dipartimento salute mentale; Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana (Medicina del Lavoro, Servizio di Protezione e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione); Attività Amministrative e Sanitarie del Dipartimento di Salute Umana (Igiene e Sanità Pubblica); Neuropsichiatria infantile; 118; Servizio ADI; CEA; UVBR; U.O. Alunni Disabili; Farmacia Distrettuale.

La procedura è finanziata dal POR FESR Basilicata 2014- 2020.

- Avviso Pubblico per l'implementazione dell'edilizia sociale tesa alla valorizzazione a fini abitativi del patrimonio edilizio pubblico esistente (Priorità di Investimento 9b) – L'Avviso Pubblico era rivolto ai comuni lucani ad Alta Tensione Abitativa (ATA) e la procedura si è conclusa nel 2018 con l'ammissione a finanziamento di n. 7 operazioni in grado di realizzare n. 60 alloggi e di riqualificare alcuni contesti degradati (D.G.R. n.1328/2018). Successivamente sono stati revocati tre interventi per rinuncia da parte dei potenziali beneficiari (Ater di Potenza per un intervento nel Comune di Tito e per un intervento nel Comune di Melfi; Comune di Venosa). Pertanto, ad oggi, sono finanziati n. 4 interventi per un costo ammesso pari a 2,580 meuro. E' in corso di ultimazione l'intervento nel comune di Rapolla che consentirà la realizzazione di n. 6 alloggi; mentre si registrano ritardi nei due interventi di competenza del comune di Pignola e nel comune di Policoro.

La procedura è finanziata sia dal POR FESR Basilicata 2014- 2020 che dal POC Basilicata 2014-2020.

- Realizzazione della centrale operativa di Venosa per la Telemedicina (Priorità di Investimento 9a) - Importo 0,354 Meuro. L'operazione rientra nel più ampio progetto di telemedicina territoriale (finanziato sia dal POR FESR che da FSC per circa 9 Meuro) attraverso il quale si intende potenziare le attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico

rafforzando la rete infrastrutturale e l'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. I lavori di realizzazione della centrale operativa si sono conclusi nel 2020. La procedura è finanziata dal POR FESR Basilicata 2014- 2020.

Per fronteggiare l'**Emergenza sanitaria da Covid-19** è stata ammessa a finanziamento l'operazione "Potenziamento dei servizi sanitari" (Importo 4,564 Meuro - D.G.R. n. 253/2020 - Priorità di Investimento 9a).

La procedura è finanziata dal POR FESR Basilicata 2014- 2020.

L'operazione è volta a consentire l'incremento della strumentazione sanitaria, dei servizi di analisi e trattamento, dei dispositivi di protezione e medici. Di seguito si riporta un dettaglio delle principali tipologie degli acquisti effettuati:

Tipologia acquisti	Quantità	Data della consegna	Destinatari
Arredi completi a corredo di posti-letto da destinare a reparti Covid (escluso letti)	73	13/05/2020	Azienda Sanitaria di Potenza
Letti di degenza, completi di accessori, (escluso arredi) da destinare a reparti Covid	30	23/04/2020	Azienda Sanitaria di Potenza
Emogasanalizzatori (forniti in service per 6 mesi)	2	14/04/2020	Azienda Sanitaria di Potenza
Tamponi per campioni rinofaringei	25.200	Tra il 29/05/2020 e il 29/06/2020	Regione Basilicata
Tamponi molecolari per campioni rinofaringei	100.000	Giugno 2022	Regione Basilicata
Mascherine Facciali FFP2 con valvola	50.000	10/10/2020	Regione Basilicata
Tute monouso impermeabili di terza categoria	3.000	Tra il 20/10/2020 e l'11/11/2020	Regione Basilicata
Guanti monouso in nitrile	50.000	05/05/2020	Regione Basilicata
Occhiali protettivi	500	Tra il 20/10/2020 e il 30/10/2020	Regione Basilicata
Altri DPI	1.500 visiere; 1.060 maschere tipo Venturi 3.000 calzaricaschi NIV, CPAP, ecc.	Tra il 15/05/2020 e il 15/06/2020	Regione Basilicata
Letti per terapia intensiva	30	03/04/2020	A.O.R. San Carlo
Ventilatori polmonari	20	05/05/2020	A.O.R. San Carlo (n. 12) A.S.M. - Ospedale Madonna delle Grazie (n. 8)
Monitor multiparametrici per pazienti in terapia intensiva	20	24/04/2020	A.O.R. San Carlo (n. 13) A.S.M. - Ospedale Madonna delle Grazie (n. 7)

Nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Potenza, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 3 interventi per un costo totale di oltre 9 Meuro.

Sono in corso i lavori relativi al Progetto Casa famiglia "Dopo di noi" (Priorità di Investimento 9a) nato con l'obiettivo di promuovere il diritto alla vita indipendente del disabile grave in un immobile confiscato.

In materia di disagio abitativo è in corso di attuazione l'innovativo intervento di "Housing first" (Priorità di Investimento 9b) ed è in fase di ridefinizione il progetto di recupero del patrimonio immobiliare pubblico per la realizzazione di alloggi sociali nella zona di Bucleto (salvaguardato sul POC).

Nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 n. 2 interventi per un costo totale di 0,566 Meuro, per la realizzazione di un centro di terapia per pazienti affetti da patologie cognitive (0,566 Meuro - Priorità di Investimento 9a).

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Montagna Materana sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 12 operazioni (1,775 Meuro) finalizzate a erogare servizi alla prima infanzia, agli anziani, alla popolazione in generale (elisoccorso in notturno) e alla rifunionalizzazione dell'ospedale di Stigliano, di cui 5/6 concluse (Priorità di Investimento 9a).

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 12 operazioni (2,5 Meuro), di cui 10 in fase di conclusione. Saranno potenziati i servizi di emergenza-urgenza, in particolare, mediante il finanziamento di elisuperfici per l'elisoccorso notturno e si interverrà su 9 infrastrutture per il sociale (anziani e minori), nonché sui poliambulatori per il tramite dell'Azienda Sanitaria di Potenza (Priorità di Investimento 9a).

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Alto Bradano sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 13 operazioni (4,250 Meuro), tra cui il centro di aggregazione e socializzazione giovanile di Acerenza, il centro residenza anziani di Forenza, il Centro diurno socio-educativo per disabili di Tolve, il Centro residenziale "dopo di noi" di Banzi, nonché gli interventi dell'Azienda Sanitaria di Potenza sui poliambulatori ed il potenziamento dei servizi sanitari territoriali e per l'emergenza/urgenza (Priorità di Investimento 9a).

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Marmo Platano, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 6 operazioni (1,625 Meuro), tra cui la residenza socio-assistenziale per anziani a Muro lucano, la residenza socio-assistenziale di Pescopagano, la struttura per finalità socio sanitaria a Ruoti, la sala conferenze a Balvano, la piscina comunale e l'area giochi di Baragiano (Priorità di Investimento 9a).

Asse 8 - "Potenziamento del sistema di istruzione"

Nell'ambito dell'Asse 8 (OT10) sono state attivate le seguenti procedure attuative.

- **Avviso Pubblico "Scuole Ospitali e Sicure"** (D.G.R. n. 808/2018 - Priorità di Investimento 10a) con il quale sono stati selezionati 33 progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici per un importo di 9,8 Meuro. Per 32 interventi si sono conclusi i lavori:
- Riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia "Montessori" – Comune di San Fele;
- Riqualificazione plesso scolastico scuola secondaria di I° grado "G.B. De luca": efficienza energetica e attrattività di aree interne ed esterne – Comune di Venosa;
- Riqualificazione ed Efficientamento energetico dell'edificio scolastico Nicola Chiacchio Nemoli – Comune di Nemoli;
- Interventi finalizzati all'efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche e accessibilità dell'edificio Scuola Media di Vaglio Basilicata;
- Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico della Scuola Media Giuseppe Mascolo – Comune di Irsina;

- Lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti della scuola di Metaponto Borgo – Comune di Bernalda;
- Lavori di riqualificazione del corpo palestra e dell'aula magna dell'edificio scolastico Francesco Lomonaco - Comune di Montalbano Jonico;
- Miglioramento della fruibilità ed efficientamento energetico istituto comprensivo “G. Palermo” Scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado- Comune di Satriano;
- Interventi finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Umberto Zanotti Bianco" nel Comune di Roccanova di Lucania;
- Lavori di abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola media del Comune di Picerno;
- Interventi di riqualificazione degli edifici e spazi della scuola elementare e materna sita nella frazione di Agromonte Magnano – Comune di Latronico;
- Interventi di riqualificazione dell’edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria – Comune di Trecchina;
- Lavori di realizzazione del locale mensa a servizio della scuola elementare di Via A. Moro in Marina di Nova Siri;
- Intervento di adeguamento sismico e funzionale del corpo del complesso Edilizio Scolastico ten. Rocco Davia sito nel comune di Salandra in Corso Dante – Comune di Salandra;
- Completamento dell'adeguamento antisismico ed impiantistico della palestra e mensa scolastica a servizio dell'istituto comprensivo di Montemurro;
- Riqualificazione con miglioramento degli standard di sicurezza ed adeguamento strutturale ed impiantistico dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia Via Galliano– Comune di Rionero in vulture;
- Adeguamento sismico scuola secondaria di I grado in via Campitelli– Comune di Marsico Nuovo;
- Intervento sulla sicurezza per miglioramento sismico ed impiantistico della scuola G. Pascoli del Comune di Tito;
- Adeguamento sismico e tecnologico dell'edificio scolastico Ciro Fontana - corpo b – Comune di Castelsaraceno;
- Lavori di miglioramento sismico e adeguamento alle norme di sicurezza impiantistica della palestra annessa all’edificio scolastico sita in Via Manzoni dell’abitato di Rapone;
- Interventi di riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici. Polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado – Comune di Savoia di Lucania;
- Efficientamento energetico edificio scolastico "San Giovanni Bosco" comune di Albano di Lucania;
- Progetto definitivo per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico – Scuola Media ed Elementare F.LLI Giura” – Comune di Maschito;
- Lavori di realizzazione laboratori scolastici e tettoia su passerella Scuola Media Statale c/so Umberto I – Comune di Brienza;
- Riqualificazione e efficientamento energetico del plesso scolastico "G.G.Frisi" - Comune di Cancellara;
- Riqualificazione del corpo palestra e degli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico di via lotta dei contadini – Comune di Colobraro;
- Progetto per la riqualificazione energetica e miglioramento dell'accessibilità delle persone con disabilità ai plessi scolastici Silvio Pellico e Carlo Salinari - Comune di Montescaglioso;
- Completamento palestra istituto comprensivo Abate a. Racioppi- Comune di Spinoso;
- Intervento di adeguamento e di miglioramento dell'impiantistica e alle norme di sicurezza

- scuola secondaria di secondo grado Aldo Moro – Comune di Policoro;
- Adeguamento impiantistico della scuola dell'infanzia – Comune di San Martino d'Agri;
 - Interventi di efficientamento energetico e miglioramento della fruibilità da parte di persone diversamente abili della scuola elementare nel comune di Guardia Perticara;
 - “Miglioramento sismico ed impiantistico scuola elementare "A.Pisani" – Comune di Brindisi di Montagna”.

Per l'intervento “di riqualificazione Scuola Primaria di Possidente – Comune di Avigliano” i lavori sono in corso di realizzazione e se ne prevede la conclusione entro dicembre 2023.

La procedura è finanziata dal POR FESR Basilicata 2014- 2020.

- **Progetto pilota "One Class! Open Network"** (D.G.R. n. 1222/2016 - Priorità di Investimento 10a) di 907.680 euro ha avuto la finalità di far fronte al problema delle pluriclassi mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione applicate alla didattica. Il progetto si è concluso e ha riguardato i seguenti istituti scolastici: IC Lentini di Lauria; IC Albano di Lucania; IC Busciolano di Potenza; IC Isabella Morra di Valsinni; LS Galilei di Potenza; LC Duni di Matera. La procedura è finanziata dal POR FESR Basilicata 2014- 2020.

- **Operazione “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata”** (DD.GG.RR. n. 247/2017, n. 1341/2017 e n. 718/2018 - Priorità di Investimento 10a). Sono stati stanziati inizialmente 8,986 Meuro, di cui 4,127 Meuro a valere sul PO FESR e la restante parte su FSC/Patto Batto Basilicata, al fine di ridurre il *digital divide* interno al mondo della scuola e fornire un impulso notevole allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D). Il contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 è stato destinato prevalentemente agli Istituti scolastici le cui sedi sono ubicate nei 42 Comuni delle 4 aree interne di cui alla D.G.R. n. 489/2015. Gli interventi si sono completati nel 2020 per un costo a valere sul PO FESR di 3,922 meuro. Sono state realizzate 672 Classi 2.0 di cui 314 con fondi del PO FESR e 358 con fondi FSC. Ogni classe è stata dotata di uno schermo multimediale.

Complessivamente sono stati acquistati 10.080 dispositivi (tablet o notebook) di cui 4.710 con fondi del PO FESR e 5.370 con fondi FSC. Tali dispositivi sono risultati alquanto utili negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nel corso della pandemia da COVID-19 e in occasione del ricorso alla DAD, in quanto ha consentito a numerose scuole di concedere gli stessi in comodato d'uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Come misura straordinaria per fronteggiare l'Emergenza da Covid-19 è stato approvato l'**Avviso pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l'acquisto di beni e dispositivi informatici”** (D.G.R. n. 633/2020 - Priorità di Investimento 10a) a favore delle famiglie lucane in disagio reddituale. L'Avviso ha garantito un bonus di 400 euro a famiglia per l'acquisto di dispositivi utili sia per l'accesso ai servizi offerti dal web, con particolare riguardo ai servizi on line delle PA, sia per lo svolgimento dello *smart working*, sia per lo svolgimento della didattica tradizionale e a distanza da parte dei ragazzi in età scolare. Alla data di scadenza sono pervenute 5.148 istanze (13 novembre 2020). A seguito dell'istruttoria conclusasi nei primi mesi del 2021 sono state ammesse a finanziamento 4.195 istanze ed è stato liquidato il contributo a oltre 2.990 nuclei familiari. A dicembre 2021 si è provveduto a disporre la decadenza per 1.205 soggetti beneficiari: 1.160 non hanno presentato alcuna richiesta di rimborso; n. 12 hanno presentato la sola richiesta di anticipazione la cui verifica si è conclusa con esito negativo; n. 33 hanno presentato la richiesta di rimborso a saldo anticipazione la cui verifica si è conclusa con esito negativo. I contributi erogati a favore di

2.919 famiglie si è attestato a complessivi euro 1.000.690,06.
La procedura è finanziata dal POR FESR Basilicata 2014- 2020.

A valere sugli ITI urbani e delle aree interne, sempre nell'ambito della Priorità di Investimento 10a sono stati attivati gli interventi riportati di seguito.

Nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Potenza, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 n. 5 interventi per un costo totale di oltre 0,8 Meuro per potenziare il numero di classi 2.0 mediante un Accordo attuativo tra Regione, Comune di Potenza, Istituti scolastici beneficiari ed Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e sul POC Basilicata un intervento di edilizia scolastica di 2,2 Meuro.

Nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera, sono stati conclusi sul PO FESR Basilicata gli interventi sulla Scuola Media "G. Fortunato" (Importo 0,594 Meuro) e sulla Scuola elementare "L. Guerricchio e San Giacomo" (0,547 Meuro). Sul POC Basilicata è stato assicurato il finanziamento di 3,7 Meuro per la riqualificazione della Scuola Media "Torraca".

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Montagna Materana, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 7 operazioni (2,59 Meuro) di cui 6 finalizzati al miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici, ed 1 per il potenziamento della didattica a distanza (0,187 Meuro).

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 32 interventi (2,6 Meuro) di miglioramento della fruibilità scolastica nonché, in chiave complementare, l'adeguamento delle dotazioni, degli spazi e delle tecnologie a disposizione delle scuole ad una didattica moderna e rispondente sia al fabbisogno formativo individuale che al contesto territoriale.

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Alto Bradano, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 4 operazioni (0,76 Meuro) di edilizia e attrezzature scolastiche a Forenza, Palazzo San Gervasio e San Chirico Nuovo.

Nell'ambito dell'ITI Area Interna Marmo Platano, sono stati finanziati sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul POC Basilicata n. 5 operazioni (0,77 Meuro), tra cui il II lotto funzionale della Scuola San Cataldo a Bella, l'adeguamento dell'edificio scolastico di Castelgrande, l'adeguamento degli edifici scolastici di Balvano.

Azioni interregionali e transnazionali nell'ambito del PO FESR

Nel corso del 2019 la Regione Basilicata ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell'articolo 96.3.d del Reg. UE n. 1303/2013 (3,09 Meuro - DD.GG.RR. n. 793/2019 e n. 187/2020) che si propone di promuovere la creazione di partenariati interregionali e/o transnazionali per lo scambio di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze. Per le azioni interregionali è stata richiesta la costituzione di partenariati tra partner operanti in Basilicata e almeno un partner ubicato nel territorio dell'Unione europea; mentre per le azioni transnazionali il partenariato deve prevedere la partecipazione, oltre ai partner operanti in Basilicata e nel territorio dell'Unione

europea, di almeno un partner estero operante in un Paese terzo (extra-UE) e, nello specifico, Paesi terzi del Programma Interreg MED e del Programma ADRION (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia). Due sono le linee di intervento individuate dall'Avviso:

- costituire nuove reti o rafforzare/valorizzare reti esistenti con partner europei per lo scambio di buone pratiche o il trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e capitalizzando le esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE (anche nell'ambito di programmi CTE) e/o favorire la partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee in materia di ricerca, innovazione tecnologica e digitalizzazione dell'economia (progetti di Linea "A");
- migliorare le strategie e le pianificazioni inerenti lo sviluppo locale e/o i servizi essenziali e/o sviluppare nuovi strumenti di governance nella gestione amministrativa su scala regionale e/o locale (progetti di Linea "B").

L'avviso è stato considerato una "best practice" con riguardo all'attivazione della previsione dell'art. 96.3.d del Reg. UE n. 1303/2013 ed è stato oggetto di illustrazione durante la "Settimana Europea delle Regioni e delle Città" ad ottobre 2019 e ad ottobre 2020; nonché menzionata nella pubblicazione di novembre 2020 a cura del Programma Intercat "Report | Best practice related to the use of art. 96.3.d CPR – Basilicata Region (IT) 2014-2020".

A giugno 2020 sono pervenute 27 istanze ricevibili sulla Linea "A" candidate da Università della Basilicata e Centri di Ricerca e 49 istanze ricevibili sulla Linea "B" candidate da Enti territoriali e locali ed Istituti scolastici.

A novembre 2020 è stata approvata la graduatoria della Linea "A" e sono stati ammessi a finanziamento n. 7 progetti per un costo totale di circa 2,28 Meuro e un costo ammesso di 1,95 Meuro. Tali progetti rientrano tutti nelle aree di specializzazione della S3 e si ritiene che possano rappresentare una occasione per poter sostenere una maggiore presenza del sistema regionale dell'innovazione nelle catene del valore europeo.

A luglio 2021 è stata approvata la graduatoria relativa alla Linea "B" e ad agosto 2021 sono stati ammessi a finanziamento n. 4 progetti per un investimento complessivo di 1,23 Meuro e un costo ammesso sul POR FESR 2014-2020 di circa 1,14 Meuro.

La fase valutativa dei progetti è stata rallentata in considerazione della impossibilità di consentire ai progetti di avviarsi nel pieno della pandemia da COVID, allorquando erano inibiti o limitati i viaggi in aereo. Tra ottobre e novembre 2021 sono stati sottoscritti gli Accordi di Partenariato fra i componenti del partenariato di tutti i progetti. A dicembre 2021 sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento tra la Regione Basilicata ed i Lead Partner. Gli 11 progetti finanziati sono in corso di attuazione e dovranno ultimarsi entro il 31/12/2023.